



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

sídlo:	Město Lysá nad Labem
zastupující:	Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
IČO:	Ing. Karel Otava, starosta města
Bankovní spojení:	00239402
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s.
Kontaktní osoby:	27-0504268369/0800
	Ing. Alena Novotná, tel.: 325 510 221, e-mail: alena.novotna@mestolysa.cz
	Ing. Karel Havlíček, tel.: 325 510 265, e-mail: karel.havlicek@mestolysa.cz

(dále jen Objednatel)

a


sídlo:	Green Vision s. r.o.
zastoupený:	Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves
kontaktní osoby:	Michal Friedrich, jednatel
IČ:	Michal Friedrich, tel.č. : +420 602 593 321; e-mail: greenvision@email.cz
DIČ:	02719797
Bankovní spojení:	CZ02719797
Číslo účtu:	CZ6220100000002800635353
	2800635353/2010

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., oddíl C, vložka 223054.

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 2

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.12.2021. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla na základě Změnového listu č. 2 a termín realizace z důvodu dlouhé čekací lhůty na stavební materiály.



III. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny víceprací, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto Dodatku č. 2 – ve Změnovém listu č. 2.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je Změnový list č. 2.

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací 18.01.2022

2.1.2. Datum ukončení plnění díla: 29.07.2022

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	5 641 054,79 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 1	581 984,00 Kč
Cena víceprací bez DPH – Dodatek č. 2	291.750,00 Kč
Součet	6 514 788,79 Kč
DPH 21%	1 368 105,65 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 882 894,44 Kč


VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 2 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila rada města Lysá nad Labem usnesením č. 381 dne 21. 6. 2022.

V Lysé nad Labem, dne 28. 6. 2022


za Objednatele
Ing. Karel Otava
starosta města




Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves
Tel.: 602 593 321
IČO: 02719797, DIČ: CZ02719797
www.greenvision.cz, info@greenvision.cz
za Zhotovitele
Michal Friedrich
jednatel



+OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.			
Investor:	Město Lysá nad Labem	Datum: 14.6.2022		
Název akce: Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna ve vedení VZT, protipožární opatření a elektro				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Došlo k drobným úpravám ve vedení VZT a napojení dvou nově vzniklých kanceláří na vzduchotechnické rozvody. Dle odst. 6, § 222.				
2) Z důvodu protipožárních opatření jsou doplněny protipožární revizní dvířka do SDK. Dle odst. 6, § 222.				
3) Vzhledem k tomu, že někde docházelo ke střetu vzduchotechnických rozvodů s elektrem (osvětlení, zásuvky), bylo potřeba jejich posunutí nebo přemístění. Dle odst. 6, § 222.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

s výše uvedeným souhlasím *Prof*

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasím

Alcea • *Michal*

ATREA s.r.o., Cs. armády 32
465 05 Jablonec nad Nisou
Tel: 483 368 111 UIC: 6203 114521

Stanovisko energetického specialisty:



Energomex s.r.o.

U Jihlavské
161 00 Praha 6 IČ: 26042577
www.energomex.cz
tel: 233 015 119 fax: 233 015 831

souhlasím

Příloha: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Green Vision s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Friedrich	
Datum:	14.6.2022	




Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna ve vedení VZT, protipožární opatření a elektro

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Došlo k drobným úpravám ve vedení VZT a napojení dvou nově vzniklých kanceláří na vzduchotechnické rozvody. Dle odst. 6, § 222.
- 2) Z důvodu protipožárních opatření jsou doplněny protipožární revizní dvířka do SDK. Dle odst. 6, § 222.
- 3) Vzhledem k tomu, že někde docházelo ke střetu vzduchotechnických rozvodů s elektrem (osvětlení, zásuvky), bylo potřeba jejich posunutí nebo přemístění. Dle odst. 6, § 222.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 291 750,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 291 750,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 29.7.2022
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:2022	Podpis zmocněnce zhotovitele:  GREENVISION Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves Tel: 602 593 321 ICO: 02719797, DIČ: CZ02719797 www.greenvision.cz, info@greenvision.cz Datum: 28.62022

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

DODATEK Č.2

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Vícenáklady spojené s protipožárními opatřeními										
	<i>Protipožární řešení SDK podhledů jednotlivých sekcí a chodeb</i>										
	Protipožární dvířka vč. montáže	ks	12,00	3 400,00	40 800,00	0,00	0,00	3 400,00	40 800,00	0,00	0,00
	Demontáže + montáže rástru (vícepráce) - opravy a předělání	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	Doprava	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	Vícenáklady spojené s protipožárními opatřeními 1. část- celkem				67 800,00		0,00		67 800,00		0,00
	<i>Protipožární ucpávky, elektro kabeláž, VZT</i>										
	3 np. Sever - přesunutí světel a její spínání, přesun zásuvek 230V	ks	1,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00
	2 np. JIH - přesunutí světel a její spínání, přesun zásuvek 230V	ks	1,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
	1 np. Sever - přesunutí světel a její spínání, přesun zásuvek 230V	ks	1,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00
	Instalační a spojovací materiál	kpl	1,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00
	protipožární ucpávky, kabeláž + VZT	kpl	1,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
	Změny ve vedení VZT	kpl	1,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
	Koordinace na stavbě	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	Vícenáklady spojené s protipožárními opatřeními 2. část- celkem				223 950,00		0,00		223 950,00		0,00

Handwritten signature



GREENVISION

Přístupná 921/2, 104 00 Praha - Uhřetěves
Tel.: 602 593 321
IČO: 02719797, DIČ: CZ02719797
www.greenvision.cz, info@greenvision.cz