



Evidenční číslo Objednatele

077/2021

Evidenční číslo dodatku Objednatele

D/028/2021



04278-21-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE ŠACHTY Š7 VČETNĚ PŘÍSTUPOVÉ CHODBY

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem

Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:

Mgr. Michalem Marciniszynem, předsedou představenstva

Ing. Jakubem Heikenwälderem, místopředsedou představenstva

IČ:

25512285

DIČ:

CZ25512285

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2025576339/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem:

Rybškova 948/23, 602 00 Brno

IČ:

050 60 770

DIČ:

CZ05060770

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

274572065/0300

zastoupen:

Vladimírem Pecháčkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 93361

(doplní uchazeč)

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Technické sítě Brno, a. s.

Došlo: **08-10-2021**

Č.j.: **TSB/11823/2021**

Počet listů/příloh: **110**

Vyřizuje:

PREAMBULE

Zhotovitel je realizátorem stavebního díla „**Rekonstrukce šachty Š7 včetně přístupové chodby**“ (dále jen Stavba), kterou realizuje pro Objednatele na základě Smlouvy o dílo.

Za Objednatele

Smlouva o poskytnutí služeb strana 1 (celkem 2)

za Zhotovitele

V průběhu realizace došlo k nepředvídaným okolnostem v podobě poruchy systému čerpání jámové tůně. Z tohoto důvodu nemohly být zahájeny práce na rekonstrukci jámové tůně do doby opravy a zprovoznění systému čerpání. Dále byla nutná úprava ocelové konstrukce hlavních nosníků 8. patra, které nebylo možné v celku umístit na nosné konzoly. Tyto nosníky musel být konstrukčně upraveny v dílnách do podoby montovaných dílčích konstrukcí, na které musel být vyhotoven nový statický posudek a dílčí projektová dokumentace. Tyto uvedené okolnosti mají následek prodloužení stavebních prací o 30 kalendářních dnů.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na základě skutečného průběhu prací na Stavbě.

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

ČLÁNEK 5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2 Lhůta pro dokončení díla

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré stavební práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to **nejpozději 210 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací (26.11. 2021).

ČLÁNEK 24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.4 Platnost a účinnost smlouvy

24.4.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv obstará Objednatel, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

24.4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech (pokud nedojde k uzavření Smlouvy v elektronické podobě) z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost

24.4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy a Dodatku č.1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva a její dodatky jsou projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyly uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

24.4.6 Články a odstavce Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

V Brně, dne

08 - 10 - 2021



za Objednatele

Mgr. Michal Marciniszyn

předseda představenstva

Technické sítě Brno, akciová společnost



1



za Objednatele

Ing. Jakub Heikenwälder

místopředseda představenstva

Technické sítě Brno, akciová společnost

V Brně, dne

5.10.2021



za Zhotovitele

Vladimír Pecháček

jednatel

BauSystem CZ s.r.o.