

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12.05.2025

na provedení veřejné zakázky s názvem
„VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉHO OBYTNÉHO BLOKU 11 - BEČOV“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi smluvními stranami:

<u>Objednatel:</u>	Obec Bečov
Se sídlem:	Obecní úřad Bečov , č.p. 126, 435 26 Bečov
Zastoupeným:	Jitkou Sadovskou – starostkou obce
IČ:	002 65 811
	a
<u>Zhotovitelem:</u>	STAWMONT – LTM s.r.o.
Se sídlem:	Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Zastoupeným:	Ing. Jiřím Korandou
IČ:	11802081
DIČ:	CZ11802081
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	123 – 4904090297/0100

**Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v: Ústí nad Labem, Oddíl: C,
Vložka: 47622**

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na závazné změně termínu dokončení díla dle článku II. původní smlouvy v rámci realizace akce „VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉHO OBYTNÉHO BLOKU 11 - BEČOV“.

Důvodem prodloužení termínu jsou neočekávané změny a navýšení rozsahu plnění stavby, které nebyly zapříčiněny Zhotovitelem a nemohly být v době podpisu smlouvy ani jednou ze smluvních stran předpokládány.

II.

Předpokládaná doba plnění díla

1. Zhotovitel zahájil plnění předmětu díla dne 2. června 2025 a nově se zavazuje **dokončit dílo nejpozději do 15. srpna 2025.**

Ostatní ujednání článku II. smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Příloha:

- 1) Příloha č. 1 - HARMONOGRAM A POSTUP VÝSTAVBY - dokončení stavby k 07.07.2025

V Bečově, dne 10. 7. 2025



Za objednatele

Jitka Sadovská
Starostka obce Bečov

OBEC BEČOV
435 26 ①
okres Most
tel.: 476 110 133

V Bohušovicích nad Ohří, dne

Ing. Jiří Digitálně podepsal
Koranda Ing. Jiří Koranda
Datum: 2025.07.08
12:19:14 +02'00'

Za zhotovitele

Ing. Jiří Koranda
jednatel



HARMONOGRAM A POSTUP VÝSTAVBY - dokončení stavby
„VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉHO OBYTNÉHO BLOKU 11 - BEČOV“

Objednatel: Obec Bečov, Obecní úřad Bečov , č.p. 126, 435 26 Bečov
Zhotovitel: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

činnost	týden	07/2025				08/2025	
		7.7.-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8.-15.8.
Ukončení prací - doba realizace do 15.08.2025	15.08.						
Zpevněné plochy parkoviště							
zhotovení konstrukčních vrstev							
pokládka obrubníků							
pokládka dlažby							
ostatní a dokončovací práce							
Sanace aktivní zóny a zemní pláň							
zemní práce - odkop a úprava aktivní zóny							
sanace pláňe - doplnění kčních vrtev							
zemní práce - zhotovení odvodňovacích žeber							
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							

zpracováno ke dni: 07.07.2025

vypracoval za STAWMONT-LTM s.r.o.:
Ing. Jiří Koranda
jedenatel

Ing. Jiří
Koranda
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Koranda
Datum: 2025.07.08
12:18:39 +02'00'

