



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

**DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2021 na zakázku Vodovod Filipova Huť
č. akce (projektu) v rámci podpory ze SFŽP: 1190400045**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Obec Modrava

Sídlo : Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory
Statutární zástupce: Jaroslav Doležal, starosta
IČ : 00573418
DIČ : CZ00573418
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 26722351/0100
Bankovní spojení: Česká Národní banka
Č. účtu: 94-7716351/0710

a

1.2. Zhotovitel : Společnost VKB + KVINT – vodovod Filipova Huť
VKB stavby s.r.o., se sídlem Buk čp. 51, 383 01 Buk, IČO: 021 92 012, vedoucí účastník
KVINT Vlachovo Březí, spol. s r.o., se sídlem Konopiště 45, 384 22 Lipovice, IČO: 606 47 621, účastník
zastoupený vedoucím účastníkem VKB stavby s.r.o.
Sídlo : Buk 51, 383 01 Prachatice
Statutární zástupce : Ladislav Vácha, jednatel
IČ : 021 92 012
DIČ : CZ02192012
Peněžní ústav KB a.s., expozitura Vimperk, č. účtu 107-5566260277/0100
Zapsaný u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 22141

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2021 s předmětem plnění Vodovod Filipova Huť.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. se dohodli na změně ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Původní znění SOD:

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

- předání staveniště a zahájení provádění díla do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy k zahájení
- řádné a úplné dokončení stavební části díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 7.1. vyjma kolaudačního rozhodnutí/souhlasu do 20 měsíců
- zajištění a předání objednateli pravomocného a účinného kolaudačního rozhodnutí/souhlasu do 24 měsíců



vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 6 měsíců, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění zhotoviteli). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze stavěniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH	12 345 733,57 Kč
(tj. slovy dvanáct milionů tři sta čtyřicet pět tisíc sedm set třicet tři korun českých padesát sedm haléřů)	
DPH 21 %	2 592 604,05 Kč
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.	
Cena celkem včetně DPH	14 938 337,62 Kč

Nové znění – dodatek SOD:

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

- | | |
|---|---|
| - předání staveniště a zahájení provádění díla | do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy k zahájení |
| - řádné a úplné dokončení stavební části díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 7.1. vyjma kolaudačního rozhodnutí/souhlasu | do 22 měsíců
tj. do 20.9.2023 |
| - zajištění a předání objednateli pravomocného a účinného kolaudačního rozhodnutí/souhlasu | do 24 měsíců
tj. do 20.11.2023 |



IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovení díla se mění na základě přiložených a odsouhlasených změnových listů:

Změnový list ZL01 – Vodojem stavební část

Výše méněprací:	- 103 602,30 Kč
Výše víceprací:	+ 532 217,04 Kč
Celková změna ceny:	+ 427 614,74 Kč
Celkem změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ	634 819,34 Kč

Změnový list ZL02 – Změna technologie úpravny vody – trubní vedení a uzavírací armatury

Výše méněprací:	- 834 492,00 Kč
Výše víceprací:	+ 834 492,00 Kč
Celková změna ceny:	0,00 Kč
Celkem změna dle § 222 odst. 4 b) 2. ZZVZ:	1 668 984,00 Kč

Změnový list ZL03 – Elektroinstalace

Výše méněprací:	- 0,00 Kč
Výše víceprací:	+ 50 950,00 Kč
Celková změna ceny:	+ 50 950,00 Kč
Celkem změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ:	50 950,00 Kč

Změnový list ZL04 – Změna délky trubních řadů

Výše méněprací:	- 0,00 Kč
Výše víceprací:	+ 44 756,38 Kč
Celková změna ceny:	+ 44 756,38 Kč
Celkem změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ:	44 756,38 Kč

Původní cena o dílo bez DPH **12 345 733,57 Kč**

Změna ceny díla dle změnových listů ZL 01 – ZL 04 bez DPH +523 321,12 Kč

Cena celkem bez DPH **12 869 054,69 Kč**

(tj.slovy dvanáctmilionůosmsetšedesátdevěttisícadesátčtyři korun českých šedesát devět haléřů)

DPH 21 % **2 702 501,49 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH **15 571 556,17 Kč**



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění

Přílohy:

- Přehled změnových listů
- Změnový list ZL01 - ZL04
- harmonogram provádění díla

V Modravě dne 18.9.2023

V Buku dne 29.09.2023



Obec Modrava
Jaroslav Doležal, starosta

VKB stavby, s.r.o.

38
t
IČO: 0219
zhotovitel

Tento dodatek č.1 byl schválen usnesením zastupitelstva obce Modrava č.1 ze dne 28.8.2023

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2021 na zakázku Vodovod Filipova Hut'
č. akce (projektu) v rámci podpory ze SFŽP: 1190400045

příloha k SOD
Přehled méněprací a víceprací

Původní cena o dílo bez DPH

12 345 733,57 Kč
+523 321,12 Kč
12 869 054,69 Kč

Změna ceny díla dle změnových listů ZL 01 – ZL 04 bez DPH

Cena celkem bez DPH

	méněpráce	vícepráce	rozdí	limit	skutečnost
ZL 1	-	103 602,30 Kč	531 217,04 Kč	427 614,74 Kč	změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
ZL 2	-	834 492,00 Kč	834 492,00 Kč	- Kč	změna dle § 222 odst. 4 b) 2. ZZVZ
ZL 3	-	Kč	50 950,00 Kč	50 950,00 Kč	změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
ZL 4	-	Kč	44 756,38 Kč	44 756,38 Kč	změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

CELKEM rozdí:	-	938 094,30 Kč	1 461 415,42 Kč	523 321,12 Kč	
Celkem dle § 222 odst. 4	-	834 492,00 Kč	834 492,00 Kč	1 668 984,00 Kč	Celkem změna dle § 222 odst. 4 b) 2. ZZVZ
Celkem dle § 222 odst. 6	-	103 602,30 Kč	626 923,42 Kč	730 525,72 Kč	Celkem změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
				15%	13,52%
				30%	5,92%

VKB stavby, s.r.o.

IČO: 02

Modrava
Obec Modrava
Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory
IČ 00573418, DIČ CZ00573418

