

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy : SD/00693/2018

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Uzavřená dne 10.8.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Město Tábor
Se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Jednající: Ing. Štěpán Pavlík, starosta
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
Číslo účtu: 9021-701427349/0800

a

Zhotovitel:

Název: HES stavební s.r.o.
Se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha – Braník
Jednající: Michal Jakubec – jednatel
IČO: 28143213
DIČ: CZ28143213

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239567

Číslo účtu: 204633379/0600

Smluvní strany uvedeného dne měsíce a roku tímto uzavírají **Dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo, která se mění v:

I.

Článek IV. **DOBA PLNĚNÍ** v bodě 4.1 **Termíny plnění** se mění z důvodu archeologického průzkumu tak, že původní text se vypouští a nahrazuje se textem následujícího znění:

- Termín zahájení plnění bez odkladu po uzavření smlouvy
- Předání ukončené díla **nejděle 30. června 2019**
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
do 10 pracovních dnů ode dne předání díla

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje žádné vady a nedodělky. V takovém případě je objednatel povinen dílo zhotovitele převzít.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené přílohou č. 2 smlouvy o dílo (Položkový rozpočet) se mění tak, že se připočítávají vícepráce dle změnového listu ZL 1 a jeho soupisu prací, který je připojen k tomuto Dodatku č. 2 jako příloha. Změny v tomto dodatku činí celkem 9,96 % původní hodnoty této veřejné zakázky a jsou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Článek V. **CENA** v bodě 5.1 se z důvodů pomocných zemních prací při archeologickém průzkumu v podzemních prostorech pod stavbou na stanovišti Nám. Mikoláše z Husi se mění takto:

Stanoviště U nádraží – cena se nemění:

cena bez DPH 929.360,51 Kč, výše DPH 21 % 195.165,71 Kč, cena vč. DPH 1.124.526,22 Kč

Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi – cena se mění v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění:

cena dle smlouvy bez DPH 1.104.987,27 Kč, výše DPH 21 % 232.047,33 Kč, cena vč. DPH 1.337.034,60 Kč

Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi VÍCEPRÁCE dle ZL č. 1:

cena bez DPH 202 609,75 Kč, výše DPH 21 % 42.548,04 Kč, cena vč. DPH 245.157,79 Kč

Nová cena Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi:

cena bez DPH 1.307.597,02 Kč, výše DPH 21 % 274.595,38 Kč, cena vč. DPH 1.582.192,39 Kč

Nová cena díla celkem:

cena bez DPH 2.236.957,53 Kč, výše DPH 21 % 469.761,08 Kč, cena vč. DPH 2.706.718,61 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle této smlouvy a Dodatku č. 1 a 2 a zisk zhotovitele.

III.

Čl. VI Platební podmínky smlouvy se v části 6.2 doplňuje takto:

Vzhledem k posunu termínu dokončení akce dle čl. I tohoto dodatku z důvodů archeologického nálezu, který vyvolal přepracování projektové dokumentace a její nové projednání ve stavebním řízení se smluvní strany dohodly, že objednatel proplatí zhotoviteli náklady spojené s pořízením třech kontejnerů na tříděný odpad pro Stanoviště Nám. Mikoláše z Husi, které má zhotovitel dodány pro

zabudování a výrobci je uhradil. Cena kontejnerů v rozsahu dle požadavků objednatele, za kterou zhotovitel kontejnery pořídil je **600 100,-Kč bez DPH**.



Současně smluvní strany prohlašují, že záloha ve výši max. 30% smluvní ceny kontejnerů, specifikovaná v původní smlouvě, nebyla ani na jedno kontejnerové stanoviště zhotovitelem uplatněna a z tohoto důvodu nebyla objednatelem uhrazena.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

Příloha: Změnový list č. 1 vč. soupisu provedených prací

Za objednatele:

V Táboře, dne _____



Za zhotovitele:

V Praze, dne _____

Ing. Štěpán Pavlík – starosta

Michal Jakubec – jednatel

Změnový list č.1:

Název akce: „Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - Podzemní kontejnery - Nám. Mikuláše z Husi, U nádraží“

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00693/2018 / 201819

Projektant: Ateliér Architektury Šimeček

Stavební objekt/část stavby: 001 – Zemní práce

Technický popis změny stavby: Zemní práce v podzemních prostorech vzniklé archeologickým průzkumem.

Dopad na cenu: vícepráce:
ZL celkem:

+202.609,75,- Kč bez DPH
+202.609,75,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: termín prodloužen do 30.6.2019

Přílohy:

Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):

KURAC 28.11.2018

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se z

Dozor investora:

Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):

28.11.2018

Člen RM:

Radoslav Kacarovský 28.11.2018

KRYCÍ LIST VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rozšíření systému odděleného sběru odpadu v Táboře Podzemní kontejnery Nám. Mikuláše z Husí, U nádraží

Objekt:

001 - Stavební část

Město:

Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Zdeněk Šlmeček

Poznamky:

Termín:

07.11.2018

Číslo:

00253014

Číslo:

CZ00253014

Číslo:

28143213

Číslo:

CZ28143213

Číslo:

10319107

Číslo:

CZ5711170102

Cena bez DPH

202 609,75

DPH základní

Základ daně

202 609,75

Sazba daně

21,00%

Výše daně

42 548,04

snížená

0,00%

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

245 157,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce systému kanalizačního sběrného systému v Táboře - Podzemní kontejnery, část: Místní kanalizační síť
Objekt: 001 - Stavební část

Místo: Tábor
Zadavatel: Město Tábor
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Datum: 07.11.2018
Projektant: Ing.arch.Zdeněk Šimeš

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	202 609,75
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	202 609,75
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	202 609,75
-----------------	------------

2 - Zakládání	
---------------	--

5 - Komunikace	
----------------	--

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	
--	--

997 - Přesun sutě	
-------------------	--

998 - Přesun hmot	
-------------------	--

PSV - Práce a dodávky PSV	
---------------------------	--

772 Podlahy z kamene	
----------------------	--

M - Práce a dodávky M	
-----------------------	--

33-M.1 - Podzemní kontejnery	
------------------------------	--

OST - Ostatní	
---------------	--

001 - Příprava stavby, ostatní	
--------------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Rozšíření systému odděleného sběru odpadu v Táboře Podzemní kontejnery Nájm. Mikuláše z Husí, U nádraží

Objekt:

001 - Stavební část

Místo:

Tábor

Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

Město Tábor

Projektant: Ing.arch.Zdeněk Šimeček

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 609,75	
p HSV Práce a dodávky HSV							202 609,75	
p 1 Zemní práce							202 609,75	
1	K	132201401	Hloubení výkopávky pod základy v hornině tř. 3 Hloubení výkopávky pod základy ruční s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3 ruční výkopy v podzemních prostorech	m3	83,685	1 510,00	126 364,35	CS ÚRS 2014 02
						12,500		
						12,500		
						12,500		
						2,435		
						43,750		
						83,685		
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	83,685	130,00	10 879,05	CS ÚRS 2014 02
			pol. 132201401		83,685			
						83,685		
4	K	161101602	Vytažení výkopku téženého z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4 Vytažení výkopku téženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdíva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 2 do 4 m	m3	83,685	436,00	36 654,03	CS ÚRS 2014 02
						83,685		
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 10 km	m3	83,685	100,00	8 368,50	CS ÚRS 2014 02
						83,685		
						83,685		
26	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ŽKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění sypání nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 km odvoz přebytečné zeminy na skládku ve vzdálenosti 10 km příplatek za dalších 10 km	m3	836,850	10,00	8 368,50	CS ÚRS 2014 02
						836,850		
28	K	171201201	Uložení sypání na skládku Uložení sypání na skládku	m3	83,685	15,10	1 263,64	CS ÚRS 2014 02
						83,685		
						83,685		
29	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3 koef 1,6	t	133,896	80,00	10 711,68	CS ÚRS 2014 02
						133,896		

v souboru:

souboru: S00F0C13JTGD

ID verze souboru: S00F0B1A6AOZ

 Podepsal: **Ing. Štěpán Pavlík**

✓ **Podpis je platný**

Čas ověření 30.11.2018 11:31:30

Rozhodný okamžik: 30.11.2018 11:31:30

Dokument se od aplikování tohoto podpisu nezměnil

 Podpis obsahuje vložené časové razítko: 30.11.2018 11:31:30

✓ **Časové razítko je platné.**

Certifikát je platný

Vystavitel: PostSignum Qualified CA 3

Certifikát je platný

Vystavitel: PostSignum Qualified CA 2

 Podepsal: **Michal Jakubec**

✓ **Podpis je platný**

Čas ověření 30.11.2018 11:31:37

Rozhodný okamžik: 30.11.2018 11:31:37

Dokument se od aplikování tohoto podpisu nezměnil

 Generováno z dat systému GINIS®