

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného měsíce, dne a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi

Objednatelem

Obec Stránecká Zhoř

sídlo: Stránecká Zhoř 35, 559 42 Měřín

IČ: 00599841

zastoupená: Luboš Krejčí, starosta

bankovní spojení, číslo účtu: KB 18624751/100

a

Zhotovitelem

(Firma či jméno a příjmení): ELEKTRO – KUBIŠ s.r.o.

sídlo: Zabrána 68 , 594 42 Měřín

IČ: 29260701

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudě v Brně), spisová značka C vložka 68958

zastoupen: Jiřím Kubišem - jednatelem

bankovní spojení: KB VELKE MEZIRÍČÍ číslo účtu: 43-8386380267/0100

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: Luboš Krejčí, starosta
- jednáním v technických záležitostech: Luboš Krejčí, starosta , Ing. Jiří Dvořák - TDI
-
- Osoby pověřené zhotovitelem:

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Jiří Kubiš - jednatel
- jednáním o technických záležitostech: Jiří Kubiš - jednatel

1. Výchozí údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce stravovacího zařízení MŠ Stránecká Zhoř

Místo stavby: Budova Mateřské školy, Stránecká Zhoř 87, 594 42 Měřín

2. Předmět smlouvy a předmět díla

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je sjednání změny podmínek zhotovení díla.
- 2.2 Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci prostor kuchyně a skladu MŠ Stránecká Zhoř – příloha změnový rozpočet stavby ze dne 15.8.2021

4. Termín plnění

- 4.1 Zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo .

5. Cena díla, platební podmínky

- 5.1. Konečná celková cena za řádné a včasné provedení díla a dokončení a předání díla bez jakýchkoliv vad zhotovitelem objednateli činí podle dohody smluvních stran částku (

Cena díla dle SOD	833 904,60 Kč s DPH
Cena dodatku č.1 SOD	477,35 Kč s DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1	834 381,95 Kč s DPH

- 5.2. Cena díla je cenou pevnou a konečnou.
- 5.3. Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele po předání a převzetí díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů. Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Dodateč.1 Smlouvy o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2 Tento dodatek č. 1 smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení této smlouvy. Přílohy připojené k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

- 10.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Str. Zhoř, dne 19-08-2021

V....., dne 19.8.2021

Za objednatele:


Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
.....594 42 Měřín
IČO: 00599841

Luboš Krejčí
starosta obce Stránecká Zhoř

Za zhotovitele:

ELEKTRO - Kubiš s.r.o.
provádění staveb
Zabrána 68, 594 42 Měřín.....
IČ: 292 60 701 / DIČ: CZ29260701
Tel.: +420 777 979 227 ①

Jiří Kubiš - jednatel

SEZNAM PŘÍLOH

Rozpočet změn – ze dne : 15.8.2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. ZL_01

Název stavby:

REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ STRÁNECKÁ ZHOŘ

smlouvy o dílo

Ze dne 7.5.2021

Objekt stavby: REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ STRÁNECKÁ ZHOŘ

Objednatel : **Obec Stránecká Zhoř**

Zhotovitel : **ELEKTRO - Kubiš s.r.o.**

TDI : **PTK DVOŘÁK s.r.o.**

Popis změny:

V RÁMCI STAVBY BYLO DOPLNĚNO:

- 1/ zazdívka nik pod okny v kuchyni
- 2/ plastový žlab rozvodů elektro na chodbě
- 3/ malba chodby

V RÁMCI STAVBY NEBYLO PROVEDENO:

- 4/ osazeny dva radiátory v kuchyni
- 5/ nátěr potrubí topení – bylo zasekáno do zdiva
- 5/ dmtz potrubí topení – skutečnost
- 6/ nosný profil – pro potrubí a kabely – skutečnost
- 7/spiro potrubí, nerez potrubí, výfukový kus

Odůvodnění změny:

- 1/ požadavek obce Stránecká Zhoř . Změnu vyvolal: objednatel na základě zaměření a rozmístění technologie kuchyně
- 2/ z technického a funkčního hlediska provést doplňující záměna ocelového žlabu za plastový . Změnu vyvolal: objednatel na základě doporučení zhotovitele – revizního technika elektro
- 3/ požadavek obce Stránecká Zhoř . Změnu vyvolal: objednatel
- 4/ po výpočtu tepelných ztrát a rozmístění technologie změna počtu radiátorů. Zhotovitel z důvodů technické funkčnosti
- 5/ po zaměření skutečně provedených prací se neprovádělo. Změnu vyvolal: objednatel
- 6/ viz bod 2
- 7/ VZD -využity stávající komponenty. Změnu vyvolal: objednatel

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.


Vliv stavby na termín dokončení díla	Žádný
--------------------------------------	-------

Cena díla dle smluvního vztahu	833 904,60 Kč s DPH
Cena dle Změnového listu č. 1	477,35 Kč s DPH
CELKEM SOD+DODATEK č. 1	834 381,95 Kč s DPH

Přílohy:

Položkový rozpočet stavby – Změna č. 01

Zápis z kontrolní dne

Níže podepsaní závazně stvrzují svým podpisem uvedený rozsah prací vč. cenové kalkulace			
Objednatel:	TDI: <i>DODATEK</i>	Zhotovitel:	
Datum: <i>15.8.2021</i>	Datum: <i>15.8.21</i>	Datum: ELEKTRO - Kubiš s.r.o.	
Podpis: 	Podpis: 	<i>provádění staveb</i> Zabrána 68, 594 42 Měřín Podpis: IČ: 292 60 701, DIČ: CZ29260701 Tel.: +420 777 979 227	①

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841

REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ STRÁNECKÁ ZHOŘ

ZMĚNY STAVBY
15.08.2021

		VZDUCHOTECHNIKA				
15	14	spiro 250	m	-3,00	330,00	-990,00
16	15	spiro 250 nerez	m	-1,00	1 090,00	-1 090,00
17	16	výfukový kus 250 nerez	ks	-1,00	1 700,00	-1 700,00

		ELEKTRO				
27	R-4	Nosný profil pro uložení potrubí zna schodišti m+d vč. kotvení	m	-4,50	55,00	-247,50

		TOPENÍ				
4	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	-6,00	59,00	-354,00
7	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	-10,00	27,00	-270,00
18	735157446R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 20 500/1000	kus	-2,00	3 490,00	-6 980,00
19	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	-2,00	266,00	-532,00

MĚNĚPRÁCE

-12 163,50

1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,08	5 075,00	5 481,00
99	NC	Žlab plast elektro m+d	m	8,50	200,00	1 700,00
46	784442001RT1	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m	m2	56,60	95,00	5 377,00

VÍCEPRÁCE

12 558,00

	CELKEM		bez DPH		394,50 Kč
			DPH		82,85 Kč
	CELKEM		s DPH		477,35 Kč

zpracoval : Jiří Kubiš

za objednatele :

Krejčí
Dvořák

ELEKTRO - Kubiš s.r.o.
provádění staveb
Zabrána 68, 594 42 Meřín
IČ: 292 60 701, DIČ: CZ29260701
tel.: +420 777 979 227 ①

