



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 006212050525
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách

pro veřejnou zakázku na stavební práce

**Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu
Francouzská 20**

1. Smluvní strany

Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
zastoupení: **primátorem Bc. Romanem Onderkou, MBA**
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44 992 785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka ,a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33
čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054;

č. účtu: 43-5316740227/0100

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **KOMFORT, a.s.**
se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00
statutární orgán Ing. Pavel Krejčí, místopředseda představenstva
IČ: 255 24 241
DIČ: CZ25524241
bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: 854743641/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2611

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Krejčí

ve věcech technických: Radek Jurníček

(dále jen Zhotovitel)

B | R | N | O

I.

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupením od výkonu některých prací (méněpráce) oproti původní projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. 2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o bod 2.3 v následujícím znění:

- 2.3. Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovými rozpočty – změnovými listy č. 1 – č. 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1. Jedná se pouze o drobné vícepráce a méněpráce vyvolané v průběhu rekonstrukce objektu, které svým rozsahem neovlivní původní rozsah díla. Změna předmětu smlouvy nemá vliv na dohodnutou cenu díla.

II.

V souvislosti se změnou zák. č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se mění některá ujednání smlouvy o dílo a nahrazují se novým zněním:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Odst. 4.1.1. - text se mění a nahrazuje tímto zněním :

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	34,911.915,- Kč
z toho:	
základ pro sníženou sazbu DPH	34.835.974,- Kč
základ pro DPH 20%	75.941,- Kč
Celkem vč. DPH	38.410.700,- Kč

Odst. 4.4.1. – text se mění a nahrazuje tímto zněním:

4.4.1. Nastane-li podmínka uvedená v bodě 4.3.2. písm. b), za níž je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Čl. 5 Platební podmínky

Bod. 5.2. - doplňuje se o nový odst. 5.2.3., který zní:

5.2.3. V souladu s právním předpisem o DPH je Objednatel povinen od 1.1.2012 v režimu přenesení daňové povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty za stavební práce zahrnuté pod kódy CZ-CPA 41 až 43.

B | R | N | O

Bod 5.3. – doplňuje se text odst. 5.3.4., který zní:

- jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně
- základ daně
- základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
- práce v režimu přenesené daňové povinnosti s vedeným číselným kódem klasifikace produkce CZ –CPA 41 až 43
- sdělení, že výše daně je povinen vyplnit a přiznat plátce, pro které je plnění uskutečněno, tedy objednatel

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři originály jsou určeny pro Objednatele, jeden originál pro Zhotovitele.

IV.

Statutární město Brno je povinno při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat ustanovení zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

V.**Doložka**

Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Brna na schůzi R6/090 konané dne 19.12.2012.

Přílohy: Změnový list č. 1 - 4

V Brně dne - 4 -01- 2013

.....
za objednatele

Bc. Roman Onderka, MBA
Primátor města Brna



.....
za zhotovitele

Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva

KOMFORT
stavební firma a.s.
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 241 -35-

Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20

Rekapitulace změnových listů Francouzská 20

ZL č.	pol.č.	Obsah				Cena bez DPH	Poznámka
ZL 01	113	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodávky zárubně	kus	2,00	1 465,20	2 930	
ZL 01	244	Dveře vnitřní plně dř. 600/1970 kování, mřížka	kus	2,00	3 350,00	6 700	
ZL 01	324	Vstupní dveře hladké 760/2000 plastové	kus	-2,00	17 954,00	-35 908	
ZL 01	783	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emalováním	m2	1,93	154,50	298	
ZL 01		Záměna výplně otvorů				-25 979,42	méněpráce
ZL 02	361	Elektroinstalace - slaboproud STA	kpl	1,00	139 775,00	139 775,00	
ZL 02		Rozvody - STA				139 775,00	vícepráce
ZL 03	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů	kus	11,00	-78 200,00	-860 200,00	
ZL 03	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů 2,7m	kus	6,00	68 216,00	409 296,00	
ZL 03	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů 2,6m	kus	3,00	66 975,00	200 925,00	
ZL 03	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů 2m	kus	2,00	63 333,00	126 666,01	
ZL 03		Záměna KL za úspornější variantu				-123 312,99	méněpráce
ZL 04	773991001R00	Oprava původních podlah schod, podest vč. příp. výměny prvků, vč. soklu	m2	13,50	-635,01	-8 572,59	
ZL 04	777510002U00	Stěrka hydroizolační podlahová se vsypem vč. soklu	m2	13,50	1 340,00	18 090,00	
ZL 04						9 517,41	vícepráce
Cena celkem bez DPH						0,00	méněpráce + vícepráce

Datum : 3.12.2012

Požadavek na změnu schválil:

KOMFORT
Dodavatel stavební firma
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241
-3b-

Technický dozor TDI

GP projektant

Podpis a souhlas objednatele:

Změnový protokol č.: 01

ze dne: 3.12.2012

Stavba: **Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20**

Komentář změny:

Vícepráce + Méněpráce:

Záměna výplní otvorů v 1 PP (vstupy do světlíků, pozice T55) na základě požadavku investora jedná se o zjednodušení a úsporu řešení části stavby. Obsahem tohoto ZL jsou odpočty původních výplní a přípočty nových jednodušších výplní. Odpočty a přípočty jsou přílohou tohoto ZL jako oceněný výkaz výměr (rozpočet) **méněpráce činí – 25.979,42 (z toho: „Z,, - 35.609,82 „N,, 9.630,40)**

Posun termínu: Nemá vliv

Předpokládaná cena

Skutečná cena - méněpráce: **-25.979,- bez DPH**

- 3.637,- DPH

- 29.617,- S DPH

Přílohy: tabulka truhlářských výrobků, položkový rozpočet

Položkový rozpočet : odpočty a přípočty

V Brně dne: 3.12.2012


požadavek na změnu schválil:

KOMFORT
stavební firma a.s.
dodavatel: Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241 -35-

technický dozor TDI

GP projektant

Podpis a souhlas objednatele:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 01

Rozpočet	11	Byt.dům Francouzská 20-Brno	JKSO	
Objekt		Byt.dům Francouzská 20-Brno	SKP	
2332			Měrná jednotka	
Stavba		Byt.dům Francouzská 20-Brno	Počet jednotek	
0010		Atelier dwg s.r.o.	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier dwg s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Statutární město Brno			
Objednatel	KOMFORT a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-25 979	Ztížené výr. podm.	0
Z	PSV celkem	0	GZS	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	-25 979		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-25 979	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-25 979	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 3.12.2012		Datum : 3.12.2012		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		14,0 %		-25 979 Kč
DPH		14,0 %		-3 637 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-29 617 Kč

Poznámka :

Stavba :	0010 Atelier dwg s.r.o.	Rozpočet :	2332
Objekt :	2332		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	-25 979	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-25 979	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výr. podm.			-25 979	0
GZS			-25 979	0
CELKEM VRN				0

11/2

-7-

Položkový rozpočet ZL č.01

Stavba :	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20	Rozpočet:
Objekt :		Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	113	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodávky zárubně (Nezpůsobilé)	kus	2,00	1 465,20	2 930,40
2	244	Dveře vnitřní plné dř. 600/1970 kování, mřížka (Nezpůsobilé)	kus	2,00	3 350,00	6 700,00
3	324	Vstupní dveře hladké 760/2000 plastové (Způsobilé)	kus	-2,00	17 954,00	-35 908,00
4	783	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním (Způsobilé)	m2	1,93	154,50	298,19
Celkem za		64 Výplně otvorů				-25 979,42

Změnový protokol č.: 02

ze dne: 3.12.2012

Stavba: **Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20**

Komentář změny:

Vícepráce :

Doplnění slaboproudých rozvodů o kompletní STA na základě požadavku investora jedná se o dodatek, který nebyl součástí dodávky stavby. Obsahem tohoto ZL jsou přípočty kompletní dodávky rozvodů STA. Přípočty jsou přílohou tohoto ZL jako oceněný výkaz výměr (rozpočet) **víceprací činí 139.775,07 bez DPH**
z toho: „N,, 139.775,07

Posun termínu: Nemá vliv

Předpokládaná cena

Skutečná cena - vícepráce: **139.775,07 bez DPH**

19.569,- DPH

159.344,- s DPH

Přílohy: projekt změny, položkový rozpočet

Položkový rozpočet : přípočty

V Brně dne: 3.12.2012

požadavek na změnu schválil:


dodavatel:

KOMFORT
stavební firma a.s.
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241
-35-

technický dozor TDI

GP projektant

Podpis a souhlas objednatele:



POLOŽKOVÝ ROZPOČE - ZL č.02

Rozpočet	11	Byt.dům Francouzská 20-Brno	JKSO	
Objekt	Byt.dům Francouzská 20-Brno		SKP	
2332			Měrná jednotka	
Stavba	Byt.dům Francouzská 20-Brno		Počet jednotek	
0010	Atelier dwg s.r.o.		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier dwg s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Statutární město Brno			
Objednatel	KOMFORT a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	139 775	Ztížené výr. podm.	0
Z PSV celkem	0	GZS	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	139 775		
HZS	0		
ZRN+HZS	139 775	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	139 775	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 3.12.2012		Datum : 3.12.2012	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 KOMFORT a.s. stavební firma 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241 -35-	
Základ pro DPH	14,0 %		139 775 Kč
DPH	14,0 %		19 569 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			159 344 Kč

Poznámka :

Stavba :	0010 Atelier dwg s.r.o.	Rozpočet :	2332
Objekt :	2332		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 N Elektroinstalace - slaboproudé	139 775	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 775	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výr. podm.			139 775	0
GZS			139 775	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet ZL č.02

Stavba :	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového	Rozpočet:
Objekt :	domu Francouzská 20	Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22 N	Elektroinstalace - slaboproudé				
1	361	Elektroinstalace - slaboproud - nezpůsobilé	kpl	1,00	139 775,07	139 775,07
	Celkem za	M22 N Elektroinstalace - slaboproudé				139 775,07

Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	J/cena	Cena celkem
Elektromontáže STA - nezpůsobilé						
Datové a sdělovací						0
Koaxiální kabel, 75 Ohm, plášť PVC, vnější průměr 5 mm, vnitřní instalace (H121 PVC)	m	385,00	19,5	15	34,5	13282,5
Koaxiální kabel, 75 Ohm, plášť PE, vnější průměr 5 mm, venkovní instalace (H121 PE)	m	220,00	19,5	15	34,5	7590
						0
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU						0
Krabice univerzální	ks	6,00	8,5	17,86	26,36	158,16
Krabice přístrojová rozvodná	ks	35,00	25	55,63	80,63	2822,05
Krabice přístrojová do sadrokartonu	ks	11,00	17,21	21	38,21	420,31
						0
Účastnické zásuvky STA						0
Účastnické zásuvky STA (TV+R) (vč. univerzálního krytu)	ks	29,00	292	114	406	11774
						0
						0
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S PROTAHOVACÍM DRÁTEM						0
Elektroinstalační trubka o průměru 32mm, s protahovacím drátem	m	460,00	10,2	17,04	27,24	12530,4
Elektroinstalační trubka o průměru 42,2mm	m	205,00	17,43	18,5	35,93	7365,65
					0	0
Anténní souprava + rozvodnice STA					0	0
Rozvodnice STA 800x600x200 (v š h), pod omítku	ks	2,00	4680	1170	5850	11700
Montážní příslušenství, konektory	ks	80,00	5	6,05	11,05	884
Anténní stožár včetně připojení hromosvodu	ks	1,00	2470	1170	3640	3640
Anténní souprava a vyvážení rozvodnice STA						
- sestava bude navržena pro příjem všech tuzemských multiplexů dostupných v této lokalitě s ohledem i na budoucí příjem	ks	1,00	30316	3900	34216	34216
Proměření signálu	ks	1,00		3900	3900	3900
						0
Napájení 230V						0
Kabel zemnicí CYA-6 zž	m	100,00	18,4	14,4	32,8	3280
Kabel napájecí CYKY-J 3x1,5	m	100,00	13,2	14,4	27,6	2760
Jistič 230V 1f 6A/B (doplnění rozvaděče silnoproudu REPP)	ks	2,00	96	180	276	552
						0

Vysekání otvoru pro skříň STA, 800x600x200	ks	2,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY		
Příprava ke komplexní zkoušce vč. zkoušky	hod	10,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI		
S ostatními profesemi	hod	14,00
Podružný materiál		
Elektromontáže STA - nezpůsobilé - celkem		

1200	1200	2400
		0
		0
	250	2500
		0
		0
	250	3500
		14500
		139775,07

16

Změnový protokol č.: 03

ze dne: 3.12.2012

Stavba: **Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20**

Komentář změny:

Vícepráce + Méněpráce:

Záměna kuchyňských linek za úspornější variantu na základě požadavku investora. Obsahem tohoto ZL jsou odpočty původních kuchyňských linek a přípočty nových úspornějších linek. Odpočty a přípočty jsou přílohou tohoto ZL jako oceněný výkaz výměr (rozpočet) **MÉNĚPRÁCE ČINÍ – 120.815,50**
z toho: „N,, - 120.815,50

Posun termínu: Nemá vliv

Předpokládaná cena

Skutečná cena - méněpráce: **-120.815,50 Kč bez DPH**
-16.914,- DPH
- 137.730,- s DPH

Přílohy: detail změny (tabulka truhlářských výrobků), položkový rozpočet

Položkový rozpočet : odpočty a přepočty

V Brně dne: 3.12.2012

požadavek na změnu schválil:

KOMFORT a.s.
dodavatel
602 00 Brno, Křenová 72
t: 255 24 241 -35-

technický dozor TDI

GP projektant

Podpis a souhlas objednatele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL č.03

Rozpočet	11	Byt.dům Francouzská 20-Brno	JKSO	
Objekt		Byt.dům Francouzská 20-Brno	SKP	
2332			Měrná jednotka	
Stavba		Byt.dům Francouzská 20-Brno	Počet jednotek	
0010		Atelier dwg s.r.o.	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier dwg s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Statutární město Brno			
Objednatel	KOMFORT a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-123 313	Ztížené výr. podm.	0
Z	PSV celkem	0	GZS	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-123 313		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-123 313	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-123 313	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 3.12.2012	Datum : 3.12.2012	Datum :
Podpis :	Podpis:  stavební firma a.s. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241 -35-	Podpis: 

Základ pro DPH	14,0 %	-123 313 Kč
DPH	14,0 %	-17 264 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

-140 577 Kč

Poznámka :

Stavba :	0010 Atelier dwg s.r.o.	Rozpočet :	2332
Objekt :	2332		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766N Konstrukce truhlářské - nezpůsobilé	-123 313	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-123 313	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výr. podm.			-123 313	0
GZS			-123 313	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet ZL č.03

Stavba :	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového	Rozpočet:
Objekt :	domu Francouzská 20	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766N	Konstrukce truhlářské - nezpůsobilé				
235	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů	kus	11,00	-78 200,00	-860 200,00
	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů 2,7m	kus	6,00	68 216,00	409 296,00
	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů 2,6m	kus	3,00	66 975,00	200 925,00
	766810010RAE	Kuchyňská linka dodávka a montáž vč. spotřebičů 2,0m	kus	2,00	63 333,00	126 666,01
	Celkem za	766N Konstrukce truhlářské - nezpůsobilé				-123 312,99

Změnový protokol č.: 04

ze dne: 3.12.2012

Stavba: **Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20**

Komentář změny:

Vícepráce + Méněpráce:

Záměna lokálních oprav podest schodiště za celoplošnou úpravu, stejným provedením jako u pavlačí. Prováděno na základě požadavku dodavatele (stávající dlažba podest je v havarijním stavu a jednotlivé díly nejsou k případné výměně k dodání). Obsahem tohoto ZL jsou odpočty původního repase (opravy) a přípočty nového provedení úprav. Odpočty a přípočty jsou přílohou tohoto ZL jako oceněný výkaz výměr (rozpočet) **vícepráce 9.518,- bez DPH, z toho „Z,, 9.518,-**

Posun termínu: Nemá vliv

Předpokládaná cena

Skutečná cena vícepráce: **9.518,- bez DPH**

1.333,- DPH

10.851,- s DPH

Přílohy: detail změny (tabulka zámečnických výrobků), položkový rozpočet

Položkový rozpočet : odpočty a přípočty

V Brně dne: 3.12.2012

požadavek na změnu schválil:

dodavatel

KOMFORT
s.r.o.
602 00 Brno, Křenová 72
255 24 241
-35-

technický dozor TDI

GP projektant

Podpis a souhlas objednatele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL č.04

Rozpočet	11	Byt.dům Francouzská 20-Brno	JKSO	
Objekt		Byt.dům Francouzská 20-Brno	SKP	
2332			Měrná jednotka	
Stavba		Byt.dům Francouzská 20-Brno	Počet jednotek	
0010		Atelier dwg s.r.o.	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier dwg s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Statutární město Brno			
Objednatel	KOMFORT a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 517	Ztížené výr. podm.	0
Z	PSV celkem	0	GZS	0
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		9 517		
HZS		0		
ZRN+HZS		9 517	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 517	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 3.12.2012		Datum : 3.12.2012	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 KOMFORT a.s. stavební firma 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241 -35-	
Základ pro DPH		14,0 %	9 517 Kč
DPH		14,0 %	1 332 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 850 Kč

Poznámka :

Stavba :	0010 Atelier dwg s.r.o.	Rozpočet :	2332
Objekt :	2332		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Z Podlahy z dlaždic a obklady - způsobilé	-8 573	0	0	0	0
777 Z Podlahy ze syntetických hmot	18 090				
CELKEM OBJEKT	9 517	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výr. podm.			9 517	0
GZS			9 517	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - ZL č.04

Stavba :	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového	Rozpočet:
Objekt :	domu Francouzská 20	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771 Z	Podlahy z dlaždic a obklady - způsobilé				
336	773991001R00	Oprava původních podlah schod. podest vč. příp výměny prvků, vč. soklu	m2	13,50	-635,00	-8 572,50
	Celkem za	771 Z Podlahy z dlaždic a obklady - způsobilé				-8 572,50
Díl:	777 Z	Podlahy ze syntetických hmot - způsobilé				
348	777510002U00	Stěrka hydroizolační podlahová se vsypem vč. soklu	m2	13,50	1 340,00	18 090,00
	Celkem za	777 Z Podlahy ze syntetických hmot - způsobilé				18 090,00