

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.6.2025

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel	Obec Zárubice
Sídlo	Zárubice 5, 675 52 Lipník u Hrotovic
Zástupce	Bc. Jaroslav Pata, starosta
IČO	00599204
Kontaktní osoba	Bc. Jaroslav Pata, tel.: 724 188 708, e-mail: obec@zarubice.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel	MORAVIAPOWER s.r.o.
Sídlo	Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Zástupce	Zdeněk Čemerka, jednatel
Zápis	v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 127907
IČO	14348969
DIČ	CZ14348969
Kontaktní osoba	Eva Velochová, +420 739 025 877, info@moraviapower.cz
Bankovní účet	MONETA Money Bank, a.s., 246621560/0600

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek II.

Účel a předmět dodatku smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.6.2025 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „ **FVE Zárubice 45, 675 52 Zárubice** “, (reg. č. projektu: 7241300114), je změna termínu plnění uvedeného díla.

Článek III.

Termín plnění

1. Termín plnění byl ve smlouvě zakotven v čl. IV. odst. 1, kde byl termín ukončení plnění stanoven do

31.8.2025. Následně byl termín plnění změněn, a to Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeným dne 12.8.2025, kterým byl termín plnění posunut do 31.12.2025.

2. Před uplynutím uvedeného termínu vyvstala potřeba prodloužit lhůtu pro realizaci díla, neboť nastala překážka bránící Zhotoviteli v řádném splnění smluvního závazku. Tato překážka spočívá v tom, že:

je nezbytné zajistit dokončení procesu připojení všech odběrných míst provozovatelem distribuční soustavy, jejichž spotřeby byly kalkulovány pro stanovení kapacitních parametrů celé fotovoltaické elektrárny. Tento proces je zcela v dispozici provozovatele distribuční soustavy a jeho dokončení je nezbytnou podmínkou pro uvedení díla do řádného a bezpečného provozu.

3. V čl. I odst. 13 písm. a) Smlouvy o dílo je stanoveno:

„Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit;“*

4. S ohledem na výše uvedené okolnosti, které objektivně brání Zhotoviteli splnit jeho smluvní povinnosti včas, se smluvní strany dohodly na změně - prodloužení termínu realizace díla, a to tak, že termín plnění se mění následovně:

*„Termín ukončení plnění: **do 30.4.2026**“*

Článek IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Zárubicích

V.....dne.....

.....
Bc. Jaroslav Pata, starosta

.....
|.....|