

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO, ze dne 11.5.2020

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

společností: Obec Vlastec
sídlo: Vlastec 48, 397 01 Písek 1
IČO: 00511773
DIČ: CZ00511773
číslo účtu: 24524271 / 0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

jednající prostřednictvím: Bc. Jany Pišingerové, starostky

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: IDE STAVBY a.s.
sídlo: Plesníková 5559, 760 05 Zlín
IČ: 24261734
DIČ: CZ24261734
číslo účtu: 5802277389/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

jednající prostřednictvím: Jakuba Pavlištíka, předsedy představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem

V souladu s článkem 11. Všeobecná ustanovení, odst. 11.2 ve smlouvě o dílo, ze dne 11.5.2020 sjednávají smluvní strany tento Dodatek č. 2 jehož předmětem jsou tyto změny:

Článek 4. Cena plnění:

Cena je stanovena takto:

1. Na základě výběrového řízení: Cena bez DPH	680 006,44 Kč
DPH 21 %	142 801,35 Kč
Celkem cena	822 807,79 Kč
2. Doplnění kamenné rovnániny v základu opevnění a oprava lapače sedimentů dle protokolu o změně č. 1:	
Cena bez DPH	37 560,60 Kč
DPH 21 %	7 887,73 Kč
Celkem cena	45 448 ,33 Kč
3. Doplnění objemu kamene na zdívo z lomového kamene – chyba projektu	
Cena bez DPH	54 757,25 Kč
DPH 21 %	11 499,02 Kč
Celkem cena	66 256,27 Kč
Celkem cena včetně DPH	934 512,39 Kč

Zdůvodnění změn:

Cena plnění dle smlouvy o dílo ze dne 11.5.2020 se navyšuje z důvodů, že v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě založení opevnění břehů je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, je nutno pro řádné založení navrhnout kamennou rovnatinu o tloušťce 40 cm, doplněnou v horní části kamenem do betonu v tloušťce 20 cm, vše šířky 60 cm.

Dále bylo zjištěno po očištění panelů od nánosů, že projektem uvažovaná délka panelu není 2 metry, ale 3 metry. Tuto skutečnost zhotovitel nemohl při podání cenové nabídky ověřit. Z tohoto důvodu bude doplněn objem lomového kamene na zdivo po celé délce panelů, tj. 3 metry.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 byl schválen na 20. zasedání ZO dne 16.10.2020, usnesením č. 44/2020.

Ve Vlastci, dne 19.10.2020


Objednatel:.....

Ve Zlíně, dne: 19.10.2020


IDE stavby a.s.
inženýrské, dopravní a stavební stavby
Plesníkov 5559 760 05 Zlín
Zhotovitel:..... IČO 242 61 734