



Číslo smlouvy:
Zhot. 32403_3

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 17.4.2024

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Třebotov**
Se sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO: 00241741
DIČ: CZ00241741
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 126584339/0800
Zastoupená: Ing. Matějem Králem, starostou obce

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.**
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, na základě Pověření
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581
Bankovní spojení 1: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu 1: 5250221028/2700
Bankovní spojení 2: PPF Banka, a.s. Praha 6
Číslo účtu 2: 2005000009/6000

(dále jen "zhotovitel")

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dle Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.7.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 15.8.2024 pro zakázku „**Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov**“ (dále jen „Smlouva“) za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny díla a termínu plnění.

2.2. Změny rozsahu díla dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Blíže viz výčet uvedený dále:

2.2.1 Změnový list č. 7 – Elektroinstalace objektu SO 05 – Změna dle § 222 odst. 5.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 197 251,67 Kč bez DPH;

2.2.2 Změnový list č. 9 – Doplnění chlazení sborovny - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 85 043,11 Kč bez DPH;

2.2.3 Změnový list č. 10 – Připojení čerpadel - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 66 989,89 Kč bez DPH;

2.2.4 Změnový list č. 11 – Doplnění samozavírače požárně bezpečnostních oken - Změna dle § 222 odst. 5.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 105 904,25 Kč bez DPH;

2.2.5 Změnový list č. 13 – Komponenty a drobné práce na objektu SO 05 - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 24 299,38 Kč bez DPH;

2.2.6 Změnový list č. 14 – Likvidace suti z demolice - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 215 139,09 Kč bez DPH;

2.2.7 Změnový list č. 15 – Omítky objektu SO 05 - Změna dle § 222 odst. 5.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 886 707,83 Kč bez DPH;

2.2.8 Změnový list č. 16 – Oprava komína objektu SO 05 - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 42 178,24 Kč bez DPH;

2.2.9 Změnový list č. 17 – Likvidace odpadu s obsahem azbestu - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 39 332,80 Kč bez DPH;

2.2.10 Změnový list č. 18 – Podlahy kanceláří objektu SO 05 - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 21 869,04 Kč bez DPH;

2.2.11 Změnový list č. 19 – Záchytný systém objektu SO 05 - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí – 30 987,22 Kč bez DPH.

2.2.12 Změnový list č. 20 – Rozvody vytápění objektu SO 05 - Změna dle § 222 odst. 4.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 183 460,00 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 207 274,79 Kč bez DPH.

2.2.13 Změnový list č. 21 – Zámečnická konstrukce madla SO 05 - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 16 416,13 Kč bez DPH;

2.2.14 Změnový list č. 22 – Atika SO 05 - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 16 246,68 Kč bez DPH;

2.2.15 Změnový list č. 26 – Úpravy skladby střechy SO 05 - Změna dle § 222 odst. 6.

Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 121 130,10 Kč bez DPH a cena těchto méněprací činí – 623 800,28 Kč bez DPH.

Přílohou č. 2 – 16 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou dle výše uvedeného odsouhlasené změnové listy vč. položkových rozpočtů, které doplňují Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

3. Změna ceny díla

3.1. V důsledku změny předmětu plnění dle článku 2. tohoto Dodatku se mění znění čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši

ve výši 101 897 979,56 Kč bez DPH

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

4. Změna termínu plnění

4.1. V souvislosti se změnou předmětu plnění se smluvní strany dále dohodly na změně termínu plnění jednotlivých etap – UZLOVÝCH BODŮ dle Smlouvy o dílo čl. V odst. 2, který se mění následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 15. 8. 2025 s následujícími etapami (UZLOVÝMI BODY):

1. UZLOVÝ BOD – předání a převzetí staveniště - bude proveden ke dni 15. 6. 2024,

2. UZLOVÝ BOD – zahájení stavebních prací - bude zahájen nejpozději ke dni 1. 7. 2024,

3. UZLOVÝ BOD – dokončení úprav staré školy v podrobnosti dle aktualizovaného časového harmonogramu – dílčí předání, dokončení demolice krčku - bude dokončen nejpozději do 15. 9. 2024,

4. UZLOVÝ BOD – stavební dokončení 2NP krčku, umožnění zaměření interiéru - bude dokončen nejpozději do 30. 4. 2025,

5. UZLOVÝ BOD – dokončení krčku - bude dokončen nejpozději do 31. 5. 2025,

6. UZLOVÝ BOD – dokončení a předání díla – bude proveden nejpozději ke dni 25. 8. 2025.

4.2. Přílohou č. 17 tohoto Dodatku č. 3 je aktualizovaný časový harmonogram provádění díla, který zcela nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.

5. Závěrečné ujednání

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v původním znění.

5.2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.4.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.7.2024 a Dodatku č. 2 ze dne 15.8.2024, týkající se díla „Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“.

5.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

č. 1 – Rekapitulace změnových listů

č. 2 – Změnový list č. 7

č. 3 – Změnový list č. 9

č. 4 – Změnový list č. 10

č. 5 – Změnový list č. 11

č. 6 – Změnový list č. 13

č. 7 – Změnový list č. 14

č. 8 – Změnový list č. 15

č. 9 – Změnový list č. 16

č. 10 – Změnový list č. 17

č. 11 – Změnový list č. 18

č. 12 – Změnový list č. 19

- č. 13 – Změnový list č. 20
- č. 14 – Změnový list č. 21
- č. 15 – Změnový list č. 22
- č. 16 – Změnový list č. 26
- č. 17 – Aktualizovaný časový harmonogram provádění díla

5.4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém vyhotovení.

V Třebotově dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Objednatel

Zhotovitel

.....
Obec Třebotov
Ing. Matěj Král
starosta obce

.....
VISTORIA CZ a.s.
Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů

Cena díla dle smlouvy o dílo					98 100 000,00
Dod.č.	Změnový list	§ 222	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH
D2	ZL 1	odst. 6	961 291,77	-208 804,28	752 487,49
	ZL 2	odst. 6	817 359,69		817 359,69
	ZL 3	odst. 6	51 585,94	-12 275,28	39 310,66
	ZL 4	odst. 6	1 003 707,31	-275 240,41	728 466,90
	ZL 6	odst. 6	238 891,57		238 891,57
	ZL 8	odst. 6	61 557,11		61 557,11
Hodnota ZL 1, 2, 3, 4, 6, 8					2 638 073,42
Smluvní cena dle D2					100 738 073,42
D3	ZL 7	odst. 5	197 251,67		197 251,67
	ZL 9	odst. 6	85 043,11		85 043,11
	ZL 10	odst. 6	66 989,89		66 989,89
	ZL 11	odst. 5	105 904,25		105 904,25
	ZL13	odst. 6	24 299,38		24 299,38
	ZL14	odst. 6	215 139,09		215 139,09
	ZL15	odst. 5	886 707,83		886 707,83
	ZL16	odst. 6	42 178,24		42 178,24
	ZL17	odst. 6	39 332,80		39 332,80
	ZL18	odst. 6	21 869,04		21 869,04
	ZL19	odst. 6		-30 987,00	-30 987,00
	ZL20	odst. 4	183 460,00	-207 274,79	-23 814,79
	ZL21	odst. 6	16 416,13		16 416,13
	ZL22	odst. 6	16 246,68		16 246,68
	ZL26	odst. 6	121 130,10	-623 800,28	-502 670,18
Hodnota ZL 7, 9 -11, 13 - 22, 26					1 159 906,14
Smluvní cena dle D3					101 897 979,56

Změnový list č.		7	Smlouva objednatele č.:	2024/27	Datum:	02.10.2024
			Smlouva zhotovitele č.:	32403		
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Elektroinstalace objektu SO 05	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsání zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Elektroinstalace objektu SO 05						
Změnový list řeší nedostačující kabelové rozvody v rekonstruovaném objektu SO 05, pro silnoprúd i slaboprúd.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH				197 251,67		
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	197 251,67	0,00	0,0
						197 251,67
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan I				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šm				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum		9.10.2024				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_07_ - Elektroinstalace SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	197 251,67
D1 - Materiál	88 254,62
D2 - Kabelové soubory	65 918,86
D4 - Kabely	43 078,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_07_ - Elektroinstalace SO 05

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

197 251,67

D	D1	Materiál						
1	K	Pol190	maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá	ks	13,000	50,94	662,22	SoD_SO 05
2	K	Pol206	Povrchový plastový magnet, svorkovnice	ks	2,000	268,03	536,06	SoD_SO 05
3	K	Pol232	kabel CYKY-O 2x1,5	m	100,000	40,95	4 095,00	SoD_SO 05
4	K	Pol236	Koaxiální kabel 75ohm	m	310,000	37,29	11 559,90	SoD_SO 05
5	K	Pol39	kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	96,000	569,69	54 690,24	SoD_SO 05
6	K	Pol40	Víko kabelového roštu 100mm	m	132,000	126,60	16 711,20	SoD_SO 05

88 254,62

D	D2	Kabelové soubory						
7	K	Pol45	CYKY-J 3x2,5	m	328,900	60,53	19 908,32	SoD_SO 05
	W		SoD					
	W		-2980		-2 980,000			
	W		skutečnost					
	W		3308,9		3 308,900			
	W		Součet		328,900			
8	K	Pol46	CYKY-J 5x2,5	m	40,000	86,15	3 446,00	SoD_SO 05
9	K	Pol7	CYKY-J 3x1,5	m	892,900	47,67	42 564,54	SoD_SO 05
	W		SoD					
	W		-2250		-2 250,000			
	W		skutečnost					
	W		3142,9		3 142,900			
	W		Součet		892,900			

65 918,86

D	D4	Kabely						
10	K	Pol196	U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH	m	1 141,000	36,79	41 977,39	SoD_SO 05
11	K	Pol424	kabel SYKFY50x2x0,5	m	10,000	110,08	1 100,80	SoD_SO 05

43 078,19

Změnový list č. 9	Smlouva objednatele č.: 2024/27	Smlouva zhotovitele č.: 32403	Datum: 07.08.2024				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ: 00241741	Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 IČ: 25110977						
Vystavil: VISTORIA CZ a.s.	Jméno: Ing. Milan Šmída						
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy	Půdorys 1.PP a 1.NP	Počet výkresů: 2				
	Rozpočet	Chlazení sborovny SB 1.33	Počet listů: 2				
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant		Počet listů:				
Ostatní		Počet listů:					
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Doplnění chlazení sborovny Změnový list řeší doplnění chlazení do sborovny míst. č. SB 1.33. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna v 1.PP u vstupu a vnitřní nástěnná jednotka na zdi nad kuchyňskou linkou dle zakreslení v půdorysech. Nebylo v PD ani rozpočtu, jedná se o doplňující požadavek.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					85 043,11		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	85 043,11	0,0	
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz						
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linha						
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída						
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král						
Datum	28.8.2024						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_09 - Chlazení sborovny SB 1.33
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Datum: 19. 2. 2024
Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 043,11
729 - Chlazení	78 892,29
D2 - Kabelové soubory	4 231,90
D3 - Jiné práce	1 661,60
HSV - Práce a dodávky HSV	257,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	257,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_09 - Chlazení sborovny SB 1.33

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy Datum: 19. 2. 2024
Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 043,11	
D	729		Chlazení				78 892,29	
1	K	72900000.2R	Venkovní kondenzační jednotka + vnitřní nástěnná jednotka, 0,9/5/5,5kW, vč. infra ovladače, chladivo R32, 1f 230V, akust. tlak (1m) venkovní jednotky 53dB	kus	1,000	43 860,00	43 860,00	vlastní
2	K	729242210V.1	Propojovací měděné potrubí (pro klimatizaci) včetně izolace pro klimatizační potrubí, fitinků, 6,35/12,7 mm (kapalina/plyn)	m	12,000	904,00	10 848,00	odvozeno z položky 729242210V
3	K	729260331V	Chladivo R32, příp. určí přesný typ odborný dodavatel dle zvoleného typu klimatizace	kg	1,500	840,69	1 261,04	SoD_SO 05
4	K	729280715V	Kabeláž mezi jednotkami	ks	1,000	5 439,75	5 439,75	SoD_SO 05
5	K	729984332V	Pomocný montážní materiál, spojovací, těsnící, kotvy, závěsy, drobné fitinky	kg	15,000	98,90	1 483,50	SoD_SO 05
6	K	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	24,000	500,00	12 000,00	SoD_SO 05
7	K	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)	h	8,000	500,00	4 000,00	SoD_SO 05
D	D2		Kabelové soubory				4 231,90	
8	K	Pol02	Jistič 20/1 C	ks	1,000	386,50	386,50	vlastní
9	K	Pol46	CYKY-J 5x2,5	m	30,000	86,15	2 584,50	SoD_SO 05
10	K	Pol60	H07V-K 6	m	30,000	42,03	1 260,90	SoD_SO 05
D	D3		Jiné práce				1 661,60	
11	K	Pol68	Průraz ve zdi beton tl. 45cm, plochy do 0,09m2, vč. začištění	ks	2,000	830,80	1 661,60	SoD_SO 05
D	HSV		Práce a dodávky HSV				257,32	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				257,32	
12	K	310238211	Zazdivka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,036	7 147,83	257,32	SoD_SO 05
vv			0,45*0,2*0,2*2		0,036			

NB 2.02
CEBHA VV

— **Trainers' requirements (see 1.3.3.1)** —

TROPHIC INTERACTIONS

[illegible] $\pm 0,00 = 357,74$ 

23.7.2024 REVIZE

Pyriminidines

© 2005 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 105–114

Journal

Chen, Huanxin; Fuchs, J.G.; Hahn, S.; Hahn, S. Journal of Statistical Software 2014, 54, 1-14.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted November 1, 2014. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

MAXI - THERM 11.6

Key Assumptions

2000, p. 417).

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY

NOVÁ BILDOVA

0.05
Rekonstrukcija a slavnost
Institucijske i organizacijske strukture

Technická univerzita Dobruška, ZŠ
Kladenská 138, 502 01 Dobruška
tel. 485 311 111, fax 485 311 112
e-mail: info@vutd.cz


ANALOGICAL REASONING 00 01

11) *Spina Neptun*

[illegible]

BOOKS

D143b2

Změnový list č. 10		Smlouva objednatele č.: 2024/27	Datum: 09.08.2024			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741	IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.	Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Připojení čerpadel v jímce	Počet listů:	3		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Připojení čerpadel						
Změnový list řeší doplnění silnoproudé napájení stávajících čerpadel z jímky splaškové kanalizace. V PD byl předpoklad napájení z budovy mateřské školy. Při odstavení budovy SO 05 od elektřiny bylo zjištěno, že nefungují čerpadla v jímce splaškové kanalizace a že byla napájena z objektu SO 05. Je nutné zajistit funkčnost čerpadel.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				66 989,89		
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00	0,00	66 989,89	0,0	
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král					
Datum	28.8.2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_10 - Připojení čerpadel v jímce

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Datum: 19. 2. 2024
Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 989,89
D1 - Elektroinstalační materiál	4 810,50
D2 - Kabelové soubory	7 572,20
D3 - Jiné práce	32 608,81
D4 - Ostatní	4 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 998,38
1 - Zemní práce	7 399,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 984,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 106,84
997 - Přesun sutě	1 580,52
998 - Přesun hmot	926,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_10 - Připojení čerpadel v jímce

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel: Obec Třebotov

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Datum: 19. 2. 2024

Projektant: archlin s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 989,89	
D D1 Elektroinstalační materiál							4 810,50	
1	K	Pol33	Trubka ohebná PVC DN50	m	50,000	70,91	3 545,50	SoD_SO 05
	PP		Trubka ohebná PVC DN50					
2	K	Pol358	Trubka PVC pevná hrdlová DN25	m	10,000	126,50	1 265,00	SoD_SO 05
	PP		Trubka PVC pevná hrdlová DN25					
D D2 Kabelové soubory							7 572,20	
3	K	Pol10_1	Jistič 20/3 C	ks	1,000	629,00	629,00	vlastní
	PP		Jistič 20/3 C					
4	K	Pol47	CYKY-J 5x4	m	60,000	115,72	6 943,20	SoD_SO 05
	PP		CYKY-J 5x4					
D D3 Jiné práce							32 608,81	
5	K	Pol372	Průraz ve zdivu cihel, tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	1,000	979,15	979,15	SoD_SO 05
	PP		Průraz ve zdivu cihel, tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
6	K	Pol9	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	14,000	662,66	9 277,24	SoD_IO
	PP		Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4					
7	K	Pol12	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	14,000	331,33	4 638,62	SoD_IO
	PP		Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4					
8	K	Pol11	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	30,000	16,81	504,30	SoD_IO
	PP		Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm					
9	K	Pol10	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	30,000	573,65	17 209,50	SoD_IO
	PP		Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm					
D D4 Ostatní							4 000,00	
10	K	Pol5	HZS	hod	8,000	500,00	4 000,00	SoD_SO 05
	PP		HZS					
D HSV Práce a dodávky HSV							17 998,38	
D 1 Zemní práce							7 399,78	
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,040	1 090,00	5 493,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		16°0,35°0,9		5,040			
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,040	41,93	211,33	SoD_SO 05
	PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		16°0,35°0,9		5,040			
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,040	207,70	1 046,81	SoD_SO 05
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně					
	VV		16°0,35°0,9		5,040			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,040	128,58	648,04	SoD_SO 05
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		16°0,35°0,9		5,040			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 984,55	
15	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,012	4 925,44	4 984,55	SoD_SO 04
	PP		Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	VV		8,43°0,12		1,012			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 106,84	
16	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,012	3 070,00	3 106,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		8,43°0,12		1,012			
D 997 Přesun sutě							1 580,52	
17	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	2,226	27,69	61,64	SoD_SO 05
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,226	84,07	187,14	SoD_SO 05
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,780	1,48	98,83	SoD_SO 05
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		2,226*30		66,780			
20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,226	553,87	1 232,91	SoD_SO 05
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				926,69	
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,329	397,89	926,69	SoD_SO 05
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m					

Změnový list č. 11		Smlouva objednatele č.: 2024/27	Datum: 26.08.2024			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741	IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.	Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace			Počet listů:		
	Výkresy	Přehledové schéma systému LDP; Systém LDP-2.NP; PBRs_Třebotov_2.NP	Počet výkresů: 3			
	Rozpočet	Samozavírače požárně bezpečnostních oken	Počet listů: 2			
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Doplnění samozavírače požárně bezpečnostních oken Změnový list řeší doplnění ovládání a funkčních prvků požárně bezpečnostních oken v učebně SB 2.23 a SB 2.24. Jedná se o doplnění řídicí jednotky ovládající okna v učebnách na základě opticko-kouřových čidel dle požadavků PBR.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZZV		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH		105 904,25				
Cena méněprací (-) bez DPH		0,00				
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00	105 904,25	0,00	0,00	105 904,25
Doba nutná k provedení díla nemá vliv na termíny provádění díla						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum		28.8.2024				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_11 - Samozavírače požárně bezpečnostních oken

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Projektant:**archlin s.r.o.**

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 904,25

D2 - Samozavírače PB oken

98 071,75

D3 - Jiné práce

3 832,50

D4 - Ostatní


4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_11 - Samozavírače požárně bezpečnostních oken

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							105 904,25	
D	D2		Samozavírače PB oken				98 071,75	
1	K	Pol_pbo_001	Centrální jednotka EBM 7300, 5A (1x požární sk., 2x větrací sk.), záložní zdroj, IP 30, šedá	ks	1,000	24 125,00	24 125,00	vlastní
2	K	Pol_pbo_002	hlavní požární tlačítko HSE, s resetem a ukazateli "POŽÁR", "OK" a "PORUCHA"	ks	1,000	3 036,00	3 036,00	vlastní
3	K	Pol_pbo_003	detektor kouře AM-320	ks	6,000	3 370,00	20 220,00	vlastní
P			Poznámka k položce: - 2 ks v 1.etapě pro objekt SO 05 - 4 ks v 2.etapě pro objekt SO 04					
4	K	Pol_pbo_004	Větrací tlačítko do omítky ABB tango, bílá	ks	2,000	448,00	896,00	vlastní
5	K	Pol_pbo_005	Montáž požárních komponentů	ks	1,000	14 346,00	14 346,00	vlastní
P			Poznámka k položce: - montáž pro 1. i 2. etapu					
6	K	Pol_pbo_006	Prafladur 5x 1,5	m	20,000	95,90	1 918,00	vlastní
7	K	Pol_pbo_007	Praflaguard 2x2x0,8	m	150,000	56,20	8 430,00	vlastní
8	K	Pol_pbo_008	Praflaguard 4x2x0,8	m	3,000	89,00	267,00	vlastní
9	K	Pol_pbo_009	Požární příchytka po 30 cm	ks	576,000	38,50	22 176,00	vlastní
10	K	Pol7	CYKY-J 3x1,5	m	25,000	47,67	1 191,75	SoD_SO 05
11	K	Pol_pbo_010	Drobný spotřební materiál	kpl	1,000	1 466,00	1 466,00	vlastní
D	D3		Jiné práce				3 832,50	
12	K	Pol70	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	25,000	64,29	1 607,25	SoD_SO 05
PP			Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm					
13	K	Pol74	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	25,000	89,01	2 225,25	SoD_SO 05
PP			Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm					
D	D4		Ostatní				4 000,00	
14	K	Pol17	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,000	500,00	4 000,00	SoD_SO 05
PP			Koordinace a spolupráce s jinými profesemi					



LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | technologický rozvaděč PBZ |
|  | optický detektor kouře |
|  | řídící jednotka lokální detekce požáru |
|  | volné vyvedení kabelu P30-R |
|  | kabeláž s funkcí nastavení při požáru P30-R |
|  | ovládací kabeláž s funkcí nastavení při požáru P30-R |
|  | kabeláž CYKY |

ZMĚNA:

REVIZE 02 - 07/2024 - doplnění technologie na základě PBR

Projektant



archilin s.r.o.
Pulkinovon 4, 160 00, Praha 6
kancelář archilin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6
Tel: (+420) 777 844 325, e-mail: info@archilin.cz

Author ■ HIP: J. Linhart

Investor: Obec Třebotov, Klidná 69, 252 28 Třebotov IČ: 00241741

Místo: Třebošov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Prolektant Části



Radim Blaták
Dolany 589, 783 16
mob: 777 578 306, e

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objekt SO 05

Část D.1.4.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod

Form: (any) (Equivalent Class):

Radim Blatník

1

03/20/23

10

1

11

4.6-x

1

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

© 1994 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 235: 391–397

Approximately 2000

activity: education, energy

RLOP: $\log_{10}$ probability of random sequence position

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–110

Received 10 November 2004; accepted 12 January 2005

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 102–110

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/141007>; this version posted May 10, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

ACQUA E TECNOLOGIE URBANE

[illegible]

— H₂L at 240, 250, 11-0

— 246 —

[illegible]

AN 33 2006-11-15 ed. 1, a secțiunii III, art. 1, alin. 1, lit. a, cu modificările și completările ulterioare.

[illegible][illegible]

MÉNNA.

REVIEW 02 - 07.2024 - duplicate technology via latent PDA

Argument

015001510

1. **Problem Statement:** The problem is to find the maximum value of the function $f(x) = x^2 - 4x + 4$ over the interval $[0, 4]$.

JULY

Journal of Applied Gerontology

Čústi

Product Information
 Pricing: \$49.95 (US)

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

OKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

50 OS

D 1 4 6 Zařízení silnoproudé elektrické techniky ableskovod


doi:10.1371/journal.pone.0111169.g001

SYSTEMI I DP - 2 NP

DATE: 10/24/2010 TIME: 11:01

100

055114



Archives 2002



Department of Biology, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607-7071

Author's note: J. Linnhart
 (Jesse) Linhart, M.D., M.P.H., is an Assistant Professor of Medicine at the University of California, San Francisco.

Projektant častí	TUSAN s r o
Projekční kancelář	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 arad štaby



TUSAN S 10
Bohumila Hrdá 185 Kralupy Dvůr
+420 311 637 448
www.tusan.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objekt	SO 04, SO 05, SO 08
--------	---------------------

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Year	Number of cases
1990	10
1991	15
1992	20
1993	25
1994	30
1995	35
1996	40
1997	45
1998	50
1999	55
2000	60
2001	65
2002	70
2003	75
2004	80
2005	85
2006	90
2007	95
2008	100
2009	105
2010	110
2011	115
2012	120
2013	125
2014	130
2015	135
2016	140
2017	145
2018	150
2019	155
2020	160
2021	165
2022	170
2023	175
2024	180
2025	185
2026	190
2027	195
2028	200
2029	205
2030	210
2031	215
2032	220
2033	225
2034	230
2035	235
2036	240
2037	245
2038	250
2039	255
2040	260
2041	265
2042	270
2043	275
2044	280
2045	285
2046	290
2047	295
2048	300
2049	305
2050	310
2051	315
2052	320
2053	325
2054	330
2055	335
2056	340
2057	345
2058	350
2059	355
2060	360
2061	365
2062	370
2063	375
2064	380
2065	385
2066	390
2067	395
2068	400
2069	405
2070	410
2071	415
2072	420
2073	425
2074	430
2075	435
2076	440
2077	445
2078	450
2079	455
2080	460
2081	465
2082	470
2083	475
2084	480
2085	485
2086	490
2087	495
2088	500
2089	505
2090	510
2091	515
2092	520
2093	525
2094	530
2095	535
2096	540
2097	545
2098	550
2099	555
2100	560

Pudorys 2.NP

Změnový list č. 13		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 12.09.2024		
		Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Komponenty a drobné práce na objektu SO 05	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Komponenty a drobné práce na objektu SO 05						
Změnový list řeší doplnění 1 ks digestoře, montáž magnetů vstupních dveří, 1 ks parapetu chybějící ve výkazu výměr a úprava potrubí s koleny pro osazení výustek pod úroveň podhledu u všech klimatizačních jednotek.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				24 299,38		
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00	0,00	24 299,38	0,0	
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král					
Datum	25.09.2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_13 - Komponenty a drobné práce na objektu SO 05

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 299,38

728 - Vzduchotechnika 18 061,33

PSV - Práce a dodávky PSV 6 238,05

742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 410,00

766 - Konstrukce truhlářské 1 828,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt: ZL_13 - Komponenty a drobné práce na objektu SO 05

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel: Obec Třebotov

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 299,38	
D 728 Vzduchotechnika							18 061,33	
1	K	728414613V	Cirkulační nerazová kuchyňská digestoř nad sporáky ve cvičných kuchyňkách	kus	1,000	4 213,33	4 213,33	SoD_SO_05
2	K	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	10,000	500,00	5 000,00	SoD_SO_05
P Poznámka k položce: - úprava oblouků pro osazení výustek pod podhledem, demontáž původních a montáž nových								
3	K	728112115V	Potrubí spiro (pozink), vč. tvarovek, pr.250	m	14,000	632,00	8 848,00	SoD_SO_05
P Poznámka k položce: - oblouk pr. 250 s krátkou instalační délkou, výroba na míru pro osazení výustek pod podhledem 1ks - 1,4 m								
D PSV Práce a dodávky PSV							6 238,05	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							4 410,00	
4	K	742210231	Montáž přidržného magnetu s tlačítkem	kus	5,000	882,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: - Dodatečná montáž kabelového propojení do profilů dveří pro napojení magnetů. Nebylo obsaženo v PSV dveřích.								
D 766 Konstrukce truhlářské							1 828,05	
5	K	76660123	X5-12 - Vnitřní postforming parapet s přední hranou s nosem - 2325 x 190 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	1,000	1 809,95	1 809,95	SoD_SO_05
6	K	998766202R001	Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	soubor	1,000	18,10	18,10	SoD_SO_05_vypočteno z celkové ceny oddílu 764

Změnový list č. 14		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 12.09.2024			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel		Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:		00241741		IČ: 25110977			
Vystavil:		VISTORIA CZ a.s.		Jméno: Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace			Počet listů:			
	Výkresy			Počet výkresů:			
	Rozpočet	Likvidace suti z demolice stávajícího objektu krčku		Počet listů:	2		
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Projektant			Počet listů:			
Ostatní	Tabulka vážních listků		Počet listů:	3			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Likvidace suti z demolice							
Změnový list řeší větší objem suti z demolice objektu mezi budovou školy a tělocvičnou a bourání základů objektu. Základy musejí být odstraněny z důvodu navazujících stavebních prací a realizaci nových konstrukcí. Skutečný objem likvidované suti je doloženo vážními listky.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					215 139,09		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	215 139,09	0,0	
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum		25.09.2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_14 - Likvidace sutí z demolice stávajícího objektu krčku

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

archlin s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

215 139,09

HSV - Práce a dodávky HSV

215 139,09

997 - Přesun sutě

215 139,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_14 - Likvidace sutí z demolice stávajícího objektu krčku

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							215 139,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				215 139,09	
D	997		Přesun sutě				215 139,09	
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	303,000	27,69	8 390,07	SoD_SO 04
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	303,000	84,07	25 473,21	SoD_SO 04
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 090,000	1,48	13 453,20	SoD_SO 04
	VV		303*30 "Přepočtené koeficientem množství		9 090,000			
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	303,000	553,87	167 822,61	SoD_SO 04

AKCE: Třebotov

rok	měsíc	den	AKCE	SPZ	Firma	Váha náklad	Váha prázdný	Váha celkem	MATERIAL	KOD ODPADU
2024	7	8	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	3,14	13,18	16,32	Odpad	170904
2024	7	8	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	1,12	13,18	14,30	Dřevo	170201
2024	7	18	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	2,99	13,18	16,17	Odpad	170904
2024	7	22	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	3,09	13,18	16,27	Odpad	170904
2024	7	22	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	2,53	13,18	15,71	Odpad	170904
2024	7	22	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	0,87	13,18	14,05	Dřevo	170201
2024	8	5	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	1,91	13,18	15,09	Odpad	170904
2024	8	5	Třebotov	9AR 0789	STAVREAL, spol. s r.o.	3,77	13,18	16,95	Odpad	170904
						19,42				

AKCE: Třebotov

rok	měsíc	den	AKCE	SPZ	Firma	Váha náklad	Váha prázdný	Váha celkem	MATERIAL	KOD ODPADU
2024	7	8	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,76	15,13	33,89	Beton	170101
2024	7	8	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,34	15,13	34,47	Beton	170101
2024	7	8	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,54	15,13	33,67	Beton	170101
2024	7	9	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,77	15,13	33,90	Beton	170101
2024	7	9	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,65	15,13	34,78	Beton	170101
2024	7	12	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,18	15,13	35,31	Beton	170101
2024	7	12	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,55	15,13	34,68	Beton	170101
2024	7	12	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,37	15,13	33,50	Beton	170101
2024	7	12	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,09	15,13	34,22	Beton	170101
2024	7	15	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,87	15,13	35,00	Beton	170101
2024	7	15	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,32	15,13	35,45	Beton	170101
2024	7	15	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,87	15,13	36,00	Beton	170101
2024	7	15	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,34	15,07	34,41	Beton	170101
2024	7	15	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,18	15,07	34,25	Beton	170101
2024	7	15	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	18,99	15,07	34,06	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,54	15,13	34,67	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,82	15,13	33,95	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,18	15,13	33,31	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,28	15,13	34,41	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,17	15,07	34,24	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	20,24	15,07	35,31	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,93	15,07	35,00	Beton	170101
2024	7	16	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	18,8	15,07	33,87	Beton	170101
2024	7	17	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,43	15,13	34,56	Beton	170101
2024	7	17	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	17,97	15,13	33,10	Beton	170101
2024	7	18	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,76	15,13	34,89	Beton	170101
2024	7	22	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,43	15,13	35,56	Beton	170101
2024	7	22	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,01	15,13	35,14	Beton	170101
2024	7	22	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,27	15,13	34,40	Beton	170101
2024	7	29	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,16	15,13	34,29	Beton	170101
2024	7	29	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,13	15,13	35,26	Beton	170101
2024	7	29	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,57	15,13	33,70	Beton	170101
2024	7	29	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	18,46	15,07	33,53	Beton	170101
2024	7	29	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,38	15,07	34,45	Beton	170101
2024	7	29	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,56	15,07	34,63	Beton	170101
2024	7	30	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,71	15,13	34,84	Beton	170101
2024	7	30	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,76	15,13	33,89	Beton	170101
2024	7	30	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,24	15,13	33,37	Beton	170101
2024	7	30	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	20,46	15,07	35,53	Beton	170101
2024	7	30	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,35	15,07	34,42	Beton	170101
2024	8	2	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,51	15,13	33,64	Beton	170101
2024	8	2	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,18	15,13	33,31	Beton	170101
2024	8	2	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,07	15,13	34,20	Beton	170101
2024	8	2	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,01	15,07	34,08	Beton	170101
2024	8	2	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	20,14	15,07	35,21	Beton	170101
2024	8	6	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	18,37	15,13	33,50	Beton	170101
2024	8	6	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,22	15,13	34,35	Beton	170101
2024	8	6	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,12	15,13	35,25	Beton	170101
2024	8	6	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,71	15,07	34,78	Beton	170101
2024	8	6	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	19,29	15,07	34,36	Beton	170101
2024	8	6	Třebotov	4SA 9577	STAVREAL, spol. s r.o.	18,32	15,07	33,39	Beton	170101
2024	8	7	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	19,02	15,13	34,15	Beton	170101
2024	8	7	Třebotov	4SA 8079	STAVREAL, spol. s r.o.	20,25	15,13	35,38	Beton	170101
						1022,64				

AŠH-eko s.r.o.

Akce: Třebotov

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 170106

Datum	Číslo vážného lístku	SPZ	Kód materiálu	Netto (t)
02.08.2024	020824/03	4SA 8079	170107	14,43
02.08.2024	020824/10	4SA 8079	170107	13,50
02.08.2024	020824/21	4SA 8079	170107	14,30
07.08.2024	070824/09	4SA 8079	170107	13,64
07.08.2024	070824/24	4SA 8079	170107	12,03
16.07.2024	160724/05	3ST 8100	170107	13,94
16.07.2024	160724/11	6AA 2772	170107	13,80
16.07.2024	160724/18	3ST 8100	170107	14,99
16.07.2024	160724/26	4SA 8079	170107	13,01
16.07.2024	160724/39	4SA 9577	170107	13,00
16.07.2024	160724/48	3ST 8100	170107	14,77
16.07.2024	160724/55	6AA 2772	170107	13,97
16.07.2024	160724/63	4SA 8079	170107	11,52
16.07.2024	160724/77	4SA 9577	170107	13,08
17.07.2024	170724/09	4SA 8079	170107	14,28
17.07.2024	170724/17	4SA 9577	170107	12,99
17.07.2024	170724/26	7AJ 1875	170107	18,94
17.07.2024	170724/30	4SA 9577	170107	12,54
17.07.2024	170724/38	7AJ 1875	170107	16,68
17.07.2024	170724/44	4SA 8079	170107	13,19
17.07.2024	170724/56	4SA 9577	170107	13,70
17.07.2024	170724/67	7AJ 1875	170107	17,72
17.07.2024	170724/80	4SA 8079	170107	11,77
17.07.2024	170724/85	4SA 9577	170107	12,58
17.07.2024	170724/93	4SA 8079	170107	13,53
17.07.2024	170724/102	7AJ 1875	170107	17,94
17.07.2024	170724/111	7AJ 1875	170107	13,61
18.07.2024	180724/18	4SA 8079	170107	15,46
22.07.2024	220724/09	4SA 8079	170107	15,00
22.07.2024	220724/25	4SA 8079	170107	15,83
22.07.2024	220724/34	4SA 9577	170107	11,88
22.07.2024	220724/40	4SA 8079	170107	11,19
30.07.2024	300724/09	1AB 3728	170107	12,65
30.07.2024	300724/18	1AB 3728	170107	12,57

474,03

Změnový list č.	15	Smlouva objednatele č.:	2024/27	Datum:	08.10.2024	
		Smlouva zhotovitele č.:	32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741	IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.	Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Omítky objektu SO 05	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Omítky objektu SO 05						
Změnový list řeší provedení štukových omítek v prostorách 1.NP a 2.NP objektu SO 05. Práce spočívají v oškrábání stávající malby, rozmývání podkladu, penetrace před nanesením štuky, štukové omítky, penetrace a malb. Před veškerými pracemi proběhne demontáž koncových prvků a instalace, která by mohla být poškozena. Po výmalbě dojde k opětovné montáži těchto prvků a jejich znovuoživení a zprovoznění. Před realizací těchto prací musí být tyto prostory vyklizeny (demontáž/montáž tabulí, lavic - majetku školy, není součástí rozpočtu). V rozsahu povrchů není započtena plocha linkrust (omyvatelného nátěru). Omítky jsou nezbytné provést pro sjednocení povrchu po celkové rekonstrukci elektroinstalace, realizaci vzduchotechniky a výměně oken.						
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH				886 707,83		
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	886 707,83	0,00	0,0
Doba nutná k provedení díla			35 kalendářních dnů; dopad na uzlový bod č. 6 - dokončení a předání díla ke dni 25.08.2025, kromě místností SB 1.28, SB 1.29, zrcadla schodišť SB 1.36, SB 1.35, SB 1.34, SB 1.33, SB 2.24 objektu SO 05, které budou dokončeny ke dni 15.8.2025; toto platí za předpokladu uvolnění prostor objektu SO 05 objednatelem zhotoviteli pro realizaci prací v termínu 22.2.- 4.3.2025 Termínové dopady se týkají objektu SO 05.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz				
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart				
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída				
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král				
Datum		9.10.2024				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_15 - Omítky objekt SO 05

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

archlin s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

886 707,83

D2 - Ostatní	29 480,00
D3 - Ostatní	500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	621 010,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	412 871,84
9 - Ostatní konstrukce a práce	205 210,22
997 - Přesun sutě	362,83
998 - Přesun hmot	2 565,59
PSV - Práce a dodávky PSV	222 501,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	222 501,35
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 216,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_15 - Omítky objekt SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 886 707,83

D	D2	Ostatní					29 480,00	
1	K	Pol200	Oživení systému	hod	4,000	500,00	2 000,00	SoD_SO 05_MR, JC
P		Poznámka k položce: Opětovné oživení systému Místního(školního) rozhlasu a Jednotného času						
2	K	Pol263	Oživení AV techniky	hod	4,000	870,00	3 480,00	SoD_SO 05_AV
P		Poznámka k položce: Opětovné oživení systému AV						
3	K	Pol5	HZS	hod	48,000	500,00	24 000,00	SoD_SO 05
W		demonťáž a očištění a opětovná montáž veškerých rámečků						
W		vývodů - 3 dny						
W		8*3						
W		demonťáž a opětovná montáž MR, JČ, DT, AV, PZTS, CCTV -						
W		3 dny						
W		8*3						
W		Součet						

D	D3	Ostatní					500,00	
4	K	Pol212	Oživení systému	kpl	1,000	500,00	500,00	SoD_SO 05_PZTS
P		Poznámka k položce: Znovu oživení funkčnosti po opětovné montáži PZTS						

D	HSV	Práce a dodávky HSV					621 010,48	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					412 871,84	
5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	256,739	92,00	23 619,99	CS ÚRS 2024 02
W		SB 2.15 včetně schodiště, bez linkrusty						
W		5,78*6,18						
W		SB 2.22 včetně schodiště, bez linkrusty						
W		5,63*6,18+3,15*1,85						
W		SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaky						
W		8*6,18*(0,375+0,2)+2*2,5*(0,375+0,2)						
W		7,3*6,18+7,6*6,18+2,5*4,45						
W		SB 1.27						
W		5,095*5,075+0,5*2,1						
W		SB 1.26						
W		2,85*6,66						
W		Součet						
6	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	126,762	98,70	12 511,41	CS ÚRS 2024 02
W		SB 2.15 včetně schodiště, bez linkrusty						
W		(3,5-1,5)*(5,78+2,7+2,7)-(1*2*3)						
W		(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)						
W		SB 2.22 včetně schodiště, bez linkrusty						
W		(3,5-1,5)*(1,85+3,15+3,15+5,63+2,7)-(1*2*4)						
W		(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)						
W		SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaky						
W		(2,5-1,5)*(7,3+6,18+3,325)-(1*0,5*2+0,8*0,5)+(2,5-1,5)*(7,6+4,45+4,45+3,625+4,08)-(1*0,5*3)						
W		Součet						
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 088,390	71,70	78 037,56	CS ÚRS 2024 02
W		SB 1.28, 1.29						
W		3,2*(6,18+2,749+3,0+6,18+3,0+2,749)-(1,34*2,3*2+1*2)						
W		SB 1.30						
W		3*(6,18+8,893+6,18+8,893)-(1,95*2,3*3+1*2)						
W		SB 1.31						
W		3*(6,18+8,886+6,18+8,886)-(1,95*2,3*3+1*2)						
W		SB 1.32						
W		3*(6,18+8,767+6,18+8,767)-(1,95*2,3*3+1*2)						
W		SB 1.33						
W		2,5*(6,18+5,867+6,18+5,867)-(1,34*2,3*2+1*2)						
W		SB 1.34						
W		2,55*(2,625+4,36+2,625+4,36)-(1*2+1,34*0,98)						
W		SB 1.35						
W		2,55*(5,86+2,86+5,86)-(1*2+1,34*0,98*2)						
W		SB 2.14						
W		2,9*(6,59+9+6,59+9+0,725+0,725)-(1*2+1,94*0,98*6)						
W		SB 2.16						
W		2,9*(8,82+6,18+8,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)						
W		SB 2.17						
W		2,9*(8,93+6,18+8,93+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)						
W		SB 2.18						
W		3,3*(2,82+6,18+2,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3)						
W		SB 2.19						
W		2,9*(8,86+6,18+8,86+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)						
W		SB 2.20						
W		2,9*(8,87+6,18+8,87+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		SB 2.21					
	W		2,9*(9,1+6,46+9,1+6,46)-(1*2+1,94*0,98*6)		76,841			
	W		SB 2.23					
	W		3,3*(4,5+2,99+4,5+2,99)-(1*2+2,05*2,27)		42,781			
	W		SB 2.24					
	W		2,9*(11,95+6,18+11,95+6,18)-(1*2*3+2,05*2,27*4)		80,540			
	W		SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaký (15,375*(3,165-1,5))-					
	W		(1*0,5*3)+(0,78+1,6+0,3+0,3+1,1+0,3+0,3+0,3+0,375+0,3+0,3+0,553+0,3+0,3+0,375)*(3,165-1,5))		36,559			
	W		SB 1.27					
	W		0,525*(5,075+5,095+5,075+0,5+5,095)		10,941			
	W		SB 1.26					
	W		0,525*(6,66+2,85+6,66+2,85)		9,986			
	W		Součet		1 088,390			
8	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	256,739	230,00	59 049,97	CS ÚRS 2024 02
	W		SB 2.15 včetně schodiště, bez linkrusty					
	W		5,78*6,18		35,720			
	W		SB 2.22 včetně schodiště, bez linkrusty					
	W		5,63*6,18+3,15*1,85		40,621			
	W		SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaký					
	W		8*6,18*(0,375+0,2)+2*2,5*(0,375+0,2)		31,303			
	W		7,3*6,18+7,6*6,18+2,5*4,45		103,207			
	W		SB 1.27					
	W		5,095*5,075+0,5*2,1		26,907			
	W		SB 1.26					
	W		2,85*6,66		18,981			
	W		Součet		256,739			
9	K	611311135	Vápenný štuk vnitřních schodišťových konstrukcí tloušťky do 3 mm	m2	126,762	240,00	30 422,88	CS ÚRS 2024 02
	W		SB 2.15 včetně schodiště, bez linkrusty					
	W		(3,5-1,5)*(5,78+2,7+2,7)-(1*2*3)		16,360			
	W		(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
	W		SB 2.22 včetně schodiště, bez linkrusty					
	W		(3,5-1,5)*(1,85+3,15+3,15+5,63+2,7)-(1*2*4)		24,960			
	W		(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
	W		SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaký					
	W		(2,5-1,5)*(7,3+6,18+3,325)-(1*0,5*2+0,8*0,5)+(2,5-1,5)*(7,6+4,45+4,45+3,625+4,08)-(1*0,5*3)		38,110			
	W		Součet		126,762			
10	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 088,390	182,00	198 086,98	CS ÚRS 2024 02
	W		SB 1.28, 1.29					
	W		3,2*(6,18+2,749+3,0+6,18+3,0+2,749)-(1,34*2,3*2+1*2)		68,182			
	W		SB 1.30					
	W		3*(6,18+8,893+6,18+8,893)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,983			
	W		SB 1.31					
	W		3*(6,18+8,886+6,18+8,886)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,941			
	W		SB 1.32					
	W		3*(6,18+8,767+6,18+8,767)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,227			
	W		SB 1.33					
	W		2,5*(6,18+5,867+6,18+5,867)-(1,34*2,3*2+1*2)		52,071			
	W		SB 1.34					
	W		2,55*(2,625+4,36+2,625+4,36)-(1*2+1,34*0,98)		32,310			
	W		SB 1.35					
	W		2,55*(5,86+2,86+5,86)-(1*2+1,34*0,98*2)		32,553			
	W		SB 2.14					
	W		2,9*(6,59+9+6,59+9+0,725+0,725)-(1*2+1,94*0,98*6)		81,220			
	W		SB 2.16					
	W		2,9*(8,82+6,18+8,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,545			
	W		SB 2.17					
	W		2,9*(8,93+6,18+8,93+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		72,183			
	W		SB 2.18					
	W		3,3*(2,82+6,18+2,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3)		52,915			
	W		SB 2.19					
	W		2,9*(8,86+6,18+8,86+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,777			
	W		SB 2.20					
	W		2,9*(8,87+6,18+8,87+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,835			
	W		SB 2.21					
	W		2,9*(9,1+6,46+9,1+6,46)-(1*2+1,94*0,98*6)		76,841			
	W		SB 2.23					
	W		3,3*(4,5+2,99+4,5+2,99)-(1*2+2,05*2,27)		42,781			
	W		SB 2.24					
	W		2,9*(11,95+6,18+11,95+6,18)-(1*2*3+2,05*2,27*4)		80,540			
	W		SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaký (15,375*(3,165-1,5))-					
	W		(1*0,5*3)+(0,78+1,6+0,3+0,3+1,1+0,3+0,3+0,3+0,375+0,3+0,3+0,553+0,3+0,3+0,375)*(3,165-1,5))		36,559			
	W		SB 1.27					
	W		0,525*(5,075+5,095+5,075+0,5+5,095)		10,941			
	W		SB 1.26					
	W		0,525*(6,66+2,85+6,66+2,85)		9,986			
	W		Součet		1 088,390			
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	305,289	36,50	11 143,05	SoD_SO 05
	W		SB 1.28, 1.29					
	W		(1,34*2,3*2+1*2)		8,164			
	W		SB 1.30					
	W		(1,95*2,3*3+1*2)		15,455			
	W		SB 1.31					
	W		(1,95*2,3*3+1*2)		15,455			
	W		SB 1.32					
	W		(1,95*2,3*3+1*2)		15,455			
	W		SB 1.33					
	W		(1,34*2,3*2+1*2)		8,164			
	W		SB 1.34					
	W		(1*2+1,34*0,98)		3,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			SB 1.35					
W			(1*2+1,34*0,98*2)		4,626			
W			SB 2.14					
W			(1*2+1,94*0,98*6)		13,407			
W			SB 2.16					
W			(1*2+1,95*2,3*3)		15,455			
W			SB 2.17					
W			(1*2+1,95*2,3*3)		15,455			
W			SB 2.18					
W			(1*2+1,95*2,3)		6,485			
W			SB 2.19					
W			(1*2+1,95*2,3*3)		15,455			
W			SB 2.20					
W			(1*2+1,95*2,3*3)		15,455			
W			SB 2.21					
W			(1*2+1,94*0,98*6)		13,407			
W			SB 2.23					
W			(1*2+2,05*2,27)		6,654			
W			SB 2.24					
W			(1*2*3+2,05*2,27*4)		24,614			
W			SB 2.15 včetně schodiště					
W			(1*2*3)		6,000			
W			(3*2,17)		6,510			
W			SB 2.22 včetně schodiště					
W			(1*2*4)		8,000			
W			(3*2,17)		6,510			
W			SB 1.36 chodba se schodištěm					
W			(1*2*8)+(0,8*2)+(2,1*2,5)		22,850			
W			(1,3*3*2)+(2,3*3)+(2,7*3)+(2,6*3)		30,600			
W			SB 1.26					
W			1*2+(3*0,7*2)		6,200			
W			1*1*2		2,000			
W			SB 1.27					
W			0,8*2+10*0,7*2		15,600			
W			1*1*4		4,000			
W			Součet		305,289			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				205 210,22	
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 018,181	57,68	58 728,68	SoD_SO 05
W			SB 1.28, 1.29					
W			17,95+19,42		37,370			
W			SB 1.30					
W			55,84		55,840			
W			SB 1.31					
W			55,77		55,770			
W			SB 1.32					
W			56,02		56,020			
W			SB 1.33					
W			36,94		36,940			
W			SB 1.34					
W			13,52		13,520			
W			SB 1.35					
W			18,54		18,540			
W			SB 2.14					
W			57,73		57,730			
W			SB 2.16					
W			55,56		55,560			
W			SB 2.17					
W			57,02		57,020			
W			SB 2.18					
W			18,02		18,020			
W			SB 2.19					
W			56,61		56,610			
W			SB 2.20					
W			56,64		56,640			
W			SB 2.21					
W			59,07		59,070			
W			SB 2.23					
W			13,21		13,210			
W			SB 2.24					
W			78,32		78,320			
W			SB 1.36 chodba a chodiště					
W			15,375*6,18+7,3*6,18+7,6*6,18+4,45*2,5		198,225			
W			SB 1.27					
W			5,095*5,075+0,5*2,1		26,907			
W			SB 1.26					
W			2,85*6,66		18,981			
W			SB 2.15 chodba a schodiště					
W			5,78*2,8+1,58*3,2		21,240			
W			SB 2.22 chodba a schodiště					
W			5,63*2,8+3,15*1,85+1,58*3,2		26,648			
W			Součet		1 018,181			
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 134,900	129,07	146 481,54	SoD_SO 05
W			"1NP"+40,0*6,5+41,0*6,5+7,0*3,0*2		568,500			
W			"2NP"+40,0*6,5+41,0*6,5+7,0*3,0*2-2,1		566,400			
W			Součet		1 134,900			
D	997		Přesun sutě				362,83	
14	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,511	27,69	14,15	SoD_SO 05
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,511	84,07	42,96	SoD_SO 05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,330	1,48	22,69	SoD_SO 05
	vv		0,511*30		15,330			
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,511	553,87	283,03	SoD_SO 05
	D	998	Přesun hmot				2 565,59	
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,448	397,89	2 565,59	SoD_SO 05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				222 501,35	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				222 501,35	
19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 471,891	39,10	57 550,94	CS ÚRS 2024 02
	vv		SB 1.28, 1.29					
	vv		3,2*(6,18+2,749+3,0+6,18+3,0+2,749)-(1,34*2,3*2+1*2)		68,182			
	vv		SB 1.30					
	vv		3*(6,18+8,893+6,18+8,893)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,983			
	vv		SB 1.31					
	vv		3*(6,18+8,886+6,18+8,886)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,941			
	vv		SB 1.32					
	vv		3*(6,18+8,767+6,18+8,767)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,227			
	vv		SB 1.33					
	vv		2,5*(6,18+5,867+6,18+5,867)-(1,34*2,3*2+1*2)		52,071			
	vv		SB 1.34					
	vv		2,55*(2,625+4,36+2,625+4,36)-(1*2+1,34*0,98)		32,310			
	vv		SB 1.35					
	vv		2,55*(5,86+2,86+5,86)-(1*2+1,34*0,98*2)		32,553			
	vv		SB 2.14					
	vv		2,9*(6,59+9+6,59+9+0,725+0,725)-(1*2+1,94*0,98*6)		81,220			
	vv		SB 2.16					
	vv		2,9*(8,82+6,18+8,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,545			
	vv		SB 2.17					
	vv		2,9*(8,93+6,18+8,93+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		72,183			
	vv		SB 2.18					
	vv		3,3*(2,82+6,18+2,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3)		52,915			
	vv		SB 2.19					
	vv		2,9*(8,86+6,18+8,86+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,777			
	vv		SB 2.20					
	vv		2,9*(8,87+6,18+8,87+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,835			
	vv		SB 2.21					
	vv		2,9*(9,1+6,46+9,1+6,46)-(1*2+1,94*0,98*6)		76,841			
	vv		SB 2.23					
	vv		3,3*(4,5+2,99+4,5+2,99)-(1*2+2,05*2,27)		42,781			
	vv		SB 2.24					
	vv		2,9*(11,95+6,18+11,95+6,18)-(1*2*3+2,05*2,27*4)		80,540			
	vv		SB 2.15 včetně schodiště, bez linkrusty					
	vv		(3,5-1,5)*(5,78+2,7+2,7)-(1*2*3)		16,360			
	vv		(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
	vv		5,78*6,18		35,720			
	vv		SB 2.22 včetně schodiště, bez linkrusty					
	vv		(3,5-1,5)*(1,85+3,15+3,15+5,63+2,7)-(1*2*4)		24,960			
	vv		(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
	vv		5,63*6,18+3,15*1,85		40,621			
	vv		SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaky					
	vv		8*6,18*(0,375+0,2)+2*2,5*(0,375+0,2)		31,303			
	vv		7,3*6,18+7,6*6,18+2,5*4,45		103,207			
	vv		(2,5-1,5)*(7,3+6,18+3,325)-(1*0,5*2+0,8*0,5)+(2,5-1,5)*(7,6+4,45+4,45+3,625+4,08)-(1*0,5*3)		38,110			
	vv		(15,375*(3,165-1,5))-(1*0,5*3)+((0,78+1,6+0,3+0,3+1,1+0,3+0,3+0,3+0,375+0,3+0,3+0,553+0,3+0,3+0,375)*(3,165-1,5))		36,559			
	vv		SB 1.27					
	vv		5,095*5,075+0,5*2,1		26,907			
	vv		0,525*(5,075+5,095+5,075+0,5+5,095)		10,941			
	vv		SB 1.26					
	vv		2,85*6,66		18,981			
	vv		0,525*(6,66+2,85+6,66+2,85)		9,986			
	vv		Součet		1 471,891			
20	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 134,278	19,70	22 345,28	CS ÚRS 2024 02
	vv		SB 1.28, 1.29					
	vv		3,2*(6,18+2,749+3,0+6,18+3,0+2,749)-(1,34*2,3*2+1*2)		68,182			
	vv		SB 1.30					
	vv		3*(6,18+8,893+6,18+8,893)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,983			
	vv		SB 1.31					
	vv		3*(6,18+8,886+6,18+8,886)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,941			
	vv		SB 1.32					
	vv		3*(6,18+8,767+6,18+8,767)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,227			
	vv		SB 1.33					
	vv		2,5*(6,18+5,867+6,18+5,867)-(1,34*2,3*2+1*2)		52,071			
	vv		SB 1.34					
	vv		2,55*(2,625+4,36+2,625+4,36)-(1*2+1,34*0,98)		32,310			
	vv		SB 1.35					
	vv		2,55*(5,86+2,86+5,86)-(1*2+1,34*0,98*2)		32,553			
	vv		SB 2.14					
	vv		2,9*(6,59+9+6,59+9+0,725+0,725)-(1*2+1,94*0,98*6)		81,220			
	vv		SB 2.16					
	vv		2,9*(8,82+6,18+8,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,545			
	vv		SB 2.17					
	vv		2,9*(8,93+6,18+8,93+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		72,183			
	vv		SB 2.18					
	vv		3,3*(2,82+6,18+2,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3)		52,915			
	vv		SB 2.19					
	vv		2,9*(8,86+6,18+8,86+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,777			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			SB 2.20					
			2,9*(8,87+6,18+8,87+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,835			
			SB 2.21					
			2,9*(9,1+6,46+9,1+6,46)-(1*2+1,94*0,98*6)		76,841			
			SB 2.23					
			3,3*(4,5+2,99+4,5+2,99)-(1*2+2,05*2,27)		42,781			
			SB 2.24					
			2,9*(11,95+6,18+11,95+6,18)-(1*2*3+2,05*2,27*4)		80,540			
			SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaky					
			(15,375*(3,165-1,5))-					
			(1*0,5*3)+((0,78+1,6+0,3+0,3+1,1+0,3+0,3+0,3+0,375+0,3+0,3+0,553+0,3+0,3+0,375)*(3,165-1,5))		36,559			
			SB 1.27					
			5,095*5,075+0,5*2,1		26,907			
			0,525*(5,075+5,095+5,075+0,5+5,095)		10,941			
			SB 1.26					
			2,85*6,66		18,981			
			0,525*(6,66+2,85+6,66+2,85)		9,986			
			Součet		1 134,278			
21	K	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	337,613	21,30	7 191,16	CS ÚRS 2024 02
			SB 2.15 včetně schodiště, bez linkrusty					
			(3,5-1,5)*(5,78+2,7+2,7)-(1*2*3)		16,360			
			(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
			5,78*6,18		35,720			
			SB 2.22 včetně schodiště, bez linkrusty					
			(3,5-1,5)*(1,85+3,15+3,15+5,63+2,7)-(1*2*4)		24,960			
			(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
			5,63*6,18+3,15*1,85		40,621			
			SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaky					
			8*6,18*(0,375+0,2)+2*2,5*(0,375+0,2)		31,303			
			7,3*6,18+7,6*6,18+2,5*4,45		103,207			
			(2,5-1,5)*(7,3+6,18+3,325)-(1*0,5*2+0,8*0,5)+(2,5-1,5)*(7,6+4,45+4,45+3,625+4,08)-(1*0,5*3)		38,110			
			Součet		337,613			
22	K	7845001	Malby stěn a stropů bílé 2nás vč penetrace	m2	1 471,891	92,00	135 413,97	SoD_SO 05
			SB 1.28, 1.29					
			3,2*(6,18+2,749+3,0+6,18+3,0+2,749)-(1,34*2,3*2+1*2)		68,182			
			SB 1.30					
			3*(6,18+8,893+6,18+8,893)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,983			
			SB 1.31					
			3*(6,18+8,886+6,18+8,886)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,941			
			SB 1.32					
			3*(6,18+8,767+6,18+8,767)-(1,95*2,3*3+1*2)		74,227			
			SB 1.33					
			2,5*(6,18+5,867+6,18+5,867)-(1,34*2,3*2+1*2)		52,071			
			SB 1.34					
			2,55*(2,625+4,36+2,625+4,36)-(1*2+1,34*0,98)		32,310			
			SB 1.35					
			2,55*(5,86+2,86+5,86)-(1*2+1,34*0,98*2)		32,553			
			SB 2.14					
			2,9*(6,59+9+6,59+9+0,725+0,725)-(1*2+1,94*0,98*6)		81,220			
			SB 2.16					
			2,9*(8,82+6,18+8,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,545			
			SB 2.17					
			2,9*(8,93+6,18+8,93+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		72,183			
			SB 2.18					
			3,3*(2,82+6,18+2,82+6,18)-(1*2+1,95*2,3)		52,915			
			SB 2.19					
			2,9*(8,86+6,18+8,86+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,777			
			SB 2.20					
			2,9*(8,87+6,18+8,87+6,18)-(1*2+1,95*2,3*3)		71,835			
			SB 2.21					
			2,9*(9,1+6,46+9,1+6,46)-(1*2+1,94*0,98*6)		76,841			
			SB 2.23					
			3,3*(4,5+2,99+4,5+2,99)-(1*2+2,05*2,27)		42,781			
			SB 2.24					
			2,9*(11,95+6,18+11,95+6,18)-(1*2*3+2,05*2,27*4)		80,540			
			SB 2.15 včetně schodiště, bez linkrusty					
			(3,5-1,5)*(5,78+2,7+2,7)-(1*2*3)		16,360			
			(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
			5,78*6,18		35,720			
			SB 2.22 včetně schodiště, bez linkrusty					
			(3,5-1,5)*(1,85+3,15+3,15+5,63+2,7)-(1*2*4)		24,960			
			(4,7-1,5)*(3,65+5,78)-(3*2,17)		23,666			
			5,63*6,18+3,15*1,85		40,621			
			SB 1.36 bez linkrusty, strop s průvlaky					
			8*6,18*(0,375+0,2)+2*2,5*(0,375+0,2)		31,303			
			7,3*6,18+7,6*6,18+2,5*4,45		103,207			
			(2,5-1,5)*(7,3+6,18+3,325)-(1*0,5*2+0,8*0,5)+(2,5-1,5)*(7,6+4,45+4,45+3,625+4,08)-(1*0,5*3)		38,110			
			(15,375*(3,165-1,5))-					
			(1*0,5*3)+((0,78+1,6+0,3+0,3+1,1+0,3+0,3+0,3+0,375+0,3+0,3+0,553+0,3+0,3+0,375)*(3,165-1,5))		36,559			
			SB 1.27					
			5,095*5,075+0,5*2,1		26,907			
			0,525*(5,075+5,095+5,075+0,5+5,095)		10,941			
			SB 1.26					
			2,85*6,66		18,981			
			0,525*(6,66+2,85+6,66+2,85)		9,986			
			Součet		1 471,891			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 216,00	
23	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	413,00	13 216,00	CS ÚRS 2024 02

Změnový list č.		16	Smlouva objednatele č.:	2024/27	Datum:		06.09.2024
			Smlouva zhotovitele č.:	32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov			Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741			IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:	
	Výkresy					Počet výkresů:	
	Rozpočet	Oprava komína objektu SO 05				Počet listů:	2
	Zápis z KD					Číslo KD:	
	Projektant					Počet listů:	
	Ostatní					Počet listů:	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Oprava komína objektu SO 05 Změnový list řeší opravu komínového tělesa nad střešní rovinou objektu SO 05. Tyto práce nebyli součástí PD a nedaly se tak předvídat. Oprava bude spočívat v otlučení nesoudržné omítky, vyrovnaní ploch, natažení pletivem se stěrkou a finální silikovou omítkou. Komín bude nově oplechován.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					42 178,24		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	42 178,24	0,0	
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum		25.9.2024					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_16 - Oprava komína obj...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

archlin s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2024

IČ:

00241741

DIČ:

IČ:

25110977

DIČ:

CZ25110977

IČ:

09153209

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 178,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 178,24	21,00%	8 857,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 035,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_16 - Oprava komína obj...

Místo: Datum: 19. 2. 2024
Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		42 178,24
HSV - Práce a dodávky HSV		35 569,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		30 315,28
9 - Ostatní konstrukce a práce		415,30
9.1 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		3 720,79
997 - Přesun sutě		740,57
998 - Přesun hmot		377,60
PSV - Práce a dodávky PSV		6 608,70
764 - Konstrukce klempířské		6 608,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_16 - Oprava komína obj...

Misto: Datum: 19. 2. 2024
Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 178,24	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				35 569,54	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 315,28	
1	K	621001	Lokální doplnění a vyrovnání fasádní omítky stěn	m2	19,400	375,84	7 291,30	SoD_SO 05
	WV		2,3" stávající opadaná část		2,300			
	W		17,1" otlučená část		17,100			
	WV		Součet		19,400			
2	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	28,440	54,10	1 538,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
3	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	15,800	53,70	848,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003					
	WV		3,95*4		15,800			
4	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	16,590	70,20	1 164,62	CS ÚRS 2024 02
	WV		15,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,590			
5	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	28,440	271,00	7 707,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	WV		3,95*7,2		28,440			
6	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	28,440	372,08	10 581,96	SoD_SO 05
	WV		3,95*7,2		28,440			
7	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu	m2	28,440	41,60	1 183,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999042					
D		9	Ostatní konstrukce a práce				415,30	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,200	57,68	415,30	SoD_SO 05
D		9.1	Ostatní konstrukce a práce - bourání				3 720,79	
9	K	978021	Lokální otlučení fasádní omítky stěn	m2	17,100	217,59	3 720,79	SoD_SO 05
	WV		17,1" otlučená část		17,100			
D		997	Přesun sutě				740,57	
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1,043	27,69	28,88	SoD_SO 05
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,043	84,07	87,69	SoD_SO 05
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,290	1,48	46,31	SoD_SO 05
	WV		1,043*30 "Přepočtené koeficientem množství		31,290			
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,043	553,87	577,69	SoD_SO 05
D		998	Přesun hmot				377,60	
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,949	397,89	377,60	SoD_SO 05
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 608,70	
D		764	Konstrukce klempířské				6 608,70	
15	K	76410081	X5-8- Klempířské oplechování komína - vypalovaný lakovaný hliníkový plech - Barva bílá - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	ks	1,000	6 608,70	6 608,70	

Změnový list č. 17		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 06.09.2024			
		Smlouva zhotovitele č.: 32403					
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel		Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:		00241741		IČ: 25110977			
Vystavil:		VISTORIA CZ a.s.		Jméno: Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace			Počet listů:			
	Výkresy			Počet výkresů:			
	Rozpočet Likvidace odpadu s obsahem azbestu			Počet listů: 2			
	Zápis z KD			Číslo KD:			
	Projektant			Počet listů:			
	Ostatní Ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu			Počet listů: 10			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Likvidace odpadu s obsahem azbestu							
Změnový list řeší větší ibjem likvidovaného materiálu střešení vrstvy s obsahem azbestu. Předpokládané množství vycházelo z propočtů tloušťky materiálu z provedené sondy a celkové plochy. V části střechy byla tloušťka tohoto materiálu větší. Likvidace materiálu je doložena ohlašovacími listy přepravovaného nebezpečného odpadu.							
Důvod změny:		Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					39 332,80		
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	39 332,80	0,0	
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král					
Datum		18.9.2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_17 - Likvidace odpadu s obsahem azbestu

Místo:
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.
Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	39 332,80
HSV - Práce a dodávky HSV	39 332,80
997 - Přesun sutě	39 332,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_17 - Likvidace odpadu s obsahem azbestu

Místo:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

archlin s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 332,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 332,80	
D	997		Přesun sutě				39 332,80	
1	K	997006r001	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z asfaltových pásů	t	5,000	3 460,40	17 302,00	SoD_ZL01
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z asfaltových pásů					
	WV		ZL01 asfaltové pásy s obsahem azbestu					
	WV		-(8,709+11,611)		-20,320			
	WV		skutečnost					
	WV		25,32		25,320			
	WV		Součet		5,000			
2	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,000	27,69	138,45	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: p.č. 96 SO-05					
	WV		ZL01 asfaltové pásy s obsahem azbestu					
	WV		-(8,709+11,611)		-20,320			
	WV		skutečnost					
	WV		25,32		25,320			
	WV		Součet		5,000			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,000	84,07	420,35	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: p.č. 97 SO-05					
	WV		ZL01 asfaltové pásy s obsahem azbestu					
	WV		-(8,709+11,611)		-20,320			
	WV		skutečnost					
	WV		25,32		25,320			
	WV		Součet		5,000			
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	150,000	1,48	222,00	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: p.č. 98 SO-05					
	WV		5*30 "Přepočtené koeficientem množství		150,000			
	WV		Součet		150,000			
5	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	5,000	4 250,00	21 250,00	SoD_ZL01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	WV		ZL01 asfaltové pásy s obsahem azbestu					
	WV		-(8,709+11,611)		-20,320			
	WV		skutečnost					
	WV		25,32		25,320			
	WV		Součet		5,000			

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: 0L240466457		Interní číslo:		Kyvadlová přeprava: Ne		Počet jízď:	
Odesílatel:				Příjemce / vykládka:			
IČO 03609782		IČZ / IČP CZA01390		IČO 47540346		IČZ CZS00708	
Typ: Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu				Obchodní firma / název / jméno a příjmení:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: SKS odpady s.r.o.				EKOLOGIE s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Ulice, č.p., č.o. lom Babin II., k.ú. Rynholet			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Obec, PSČ Rynholet, 27062			
IČZÚJ 500224				IČZÚJ 542334			
Telefon 602135634				Telefon 313 573 464			
Připojené doklady:							
Nakládka nebezpečného odpadu							
Místo nakládky:				Pořadové číslo místa nakládky: 1			
IČO 03609782				IČZ / IČP 2105			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení SKS odpady s.r.o.							
Ulice, č.p., č.o. Hlavní 190							
Obec, PSČ Třebotov, 25226							
IČZÚJ 539759							
1.	2.	3.	4.	5.			
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů			
1	170605	Stavební materiály obsahující azbest	5136	0			
Osoba provádějící přepravu							
Dopravce:				Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1			
IČO 03609782				Registrační značka návěsu:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení				Registrační značka přívěsu			
SKS odpady s.r.o.				Číslo želez. vagónu			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Číslo vodní, letecké zásilky			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Razítko a podpis:			
IČZÚJ 500224							
Telefon 602135634							
Kód druhu dopravy *) 1							
Registrační značka taž. vozu 7S5 6375							
Náklad předán osobě provádějící přepravu:				Náklad předán příjemci:			
Datum 28.08.2024				Datum 28.08.2024			
Odesílatel: SKS odpady s.r.o.				Příjemce: EKOLOGIE s.r.o.			
Razítko a podpis:				Razítko a podpis:			
Poznámka:							



*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: QL240467699		Interní číslo:		Kyvadlová přeprava: Ne		Počet jízd:	
Odesílatel:				Příjemce / vykládka:			
IČO 03609782		IČZ / IČP CZA01390		IČO 47540346		IČZ CZS00708	
Typ: Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu				Obchodní firma / název / jméno a příjmení:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: SKS odpady s.r.o.				EKOLOGIE s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Ulice, č.p., č.o. lom Babín II., k.ú. Rynholec			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Obec, PSČ Rynholec, 27062			
IČZÚJ 500224				IČZÚJ 542334			
Telefon 602135634				Telefon 313 573 464			
Přípojené doklady:							
Nakládka nebezpečného odpadu							
Místo nakládky:				Pořadové číslo místa nakládky: 1			
IČO 03609782				IČZ / IČP 2105			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení SKS odpady s.r.o.							
Ulice, č.p., č.o. Hlavní 190							
Obec, PSČ Třebotov, 25226							
IČZÚJ 539759							
1.	2.	3.	4.	5.			
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů			
1	170605	Stavební materiály obsahující azbest	5,7	0			
Osoba provádějící přepravu							
Dopravce:				Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1			
IČO 03609782				Registrační značka návěsu:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení SKS odpady s.r.o.				Registrační značka přívěsu			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Číslo želez. vagónu			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Číslo vodní, letecké zásilky			
IČZÚJ 500224				Razítko a podpis:			
Telefon 602135634				SKS odpady			
Kód druhu dopravy *) 1				www.sksodpady.cz			
Registrační značka taž. vozu 7S5 6375				31.08.2024			
Náklad předán osobě provádějící přepravu:				Náklad předán příjemci:			
Datum 28.08.2024				Datum 28.08.2024			
Odesílatel: SKS odpady s.r.o.				Příjemce: EKOLOGIE s.r.o.			
Razítko a podpis:				Razítko a podpis:			
Poznámka:				 EKOLOGIE s.r.o. č.p. 342 970 62 Rynholec IČO 475 40 346 PSČ CZ47540346 Tel. 313 573 464 Fax. 313 573 404			

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: 0L240471278		Interní číslo:		Kyvadlová přeprava: Ne		Počet jízdy:	
Odesílatel:				Příjemce / vykládka:			
IČO 03609782		IČZ / IČP CZA01390		IČO 47540346		IČZ CZS00708	
Typ: Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu				Obchodní firma / název / jméno a příjmení:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: SKS odpady s.r.o.				EKOLOGIE s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Ulice, č.p., č.o. lom Babín II., k.ú. Rynholet			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Obec, PSČ Rynholet, 27062			
IČZÚJ 500224				IČZÚJ 542334			
Telefon 602135634				Telefon 313 573 464			
Připojené doklady:							
Nakládková nebezpečného odpadu							
Místo nakládky:				Pořadové číslo místa nakládky: 1			
IČO 03609782				IČZ / IČP 2105			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení SKS odpady s.r.o.							
Ulice, č.p., č.o. Hlavní 190							
Obec, PSČ Třebotov, 25226							
IČZÚJ 539759							
1.	2.	3.	4.	5.			
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů			
1	170605	Stavební materiály obsahující azbest	5,5	0			
Osoba provádějící přepravu							
Dopravce:				Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1			
IČO 03609782				Registrační značka návěsu:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení				Registrační značka přívěsu			
SKS odpady s.r.o.				Číslo želez. vagónu			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Číslo vodní, letecké zásilky			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Razítko a podpis:			
IČZÚJ 500224							
Telefon 602135634							
Kód druhu dopravy *) 1							
Registrační značka taž. vozu 7S5 6375							
Náklad předán osobě provádějící přepravu:				Náklad předán příjemci:			
Datum 30.08.2024				Datum 30.08.2024			
Odesílatel: SKS odpady s.r.o.				Příjemce: EKOLOGIE s.r.o.			
Razítko a podpis:				Razítko a podpis:			
							
Poznámka:							



*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: 0L240475999		Interní číslo:		Kyvadlová přeprava: Ne		Počet jízd:	
Odesílatel:				Příjemce / vykládka:			
IČO 03609782		IČZ / IČP CZA01390		IČO 47540346		IČZ CZS00708	
Typ: Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu				Obchodní firma / název / jméno a příjmení:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: SKS odpady s.r.o.				EKOLOGIE s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5		Ulice, č.p., č.o. lom Babin II., k.ú. Rynholec		Obec, PSČ Praha 10, 10600		Obec, PSČ Rynholec, 27062	
IČZÚJ 500224		IČZÚJ 542334		Telefon 602135634		Telefon 313 573 464	
Připojené doklady:							
Nakládka nebezpečného odpadu							
Místo nakládky:				Pořadové číslo místa nakládky: 1			
IČO 03609782		IČZ / IČP 2105		Obchodní firma / název / jméno a příjmení			
SKS odpady s.r.o.				Ulice, č.p., č.o. Hlavní 190			
Obec, PSČ Třebotov, 25226				IČZÚJ 539759			
1.	2.	3.	4.	5.			
Pof. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)	Počet kusů			
1	170605	Stavební materiály obsahující azbest	4	0			
Osoba provádějící přepravu							
Dopravce:				Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1			
IČO 03609782		Obchodní firma / název / jméno a příjmení		Registrační značka návěsu:			
SKS odpady s.r.o.		SKS odpady s.r.o.		Registrační značka přívěsu			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5		Obec, PSČ Praha 10, 10600		Číslo želez. vagónu			
IČZÚJ 500224		Telefon 602135634		Číslo vodní, letecké zásilky			
Kód druhu dopravy *) 1		Registrační značka taž. vozu 7S5 6375		Razítko a podpis:			
Náklad předán osobě provádějící přepravu:				Náklad předán příjemci:			
Datum 03.09.2024				Datum 03.09.2024			
Odesílatel: SKS odpady s.r.o.				Příjemce: EKOLOGIE s.r.o.			
Razítko a podpis:				Razítko a podpis:			
Poznámka							

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: 0L240479058		Interní číslo:		Kyvadlová přeprava: Ne		Počet jízd:	
Odesílatel:				Příjemce / vykládka:			
IČO 03609782		IČZ / IČP CZA01390		IČO 47540346		IČZ CZS00708	
Typ: Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu				Obchodní firma / název / jméno a příjmení:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:				Obchodní firma / název / jméno a příjmení:			
SKS odpady s.r.o.				EKOLOGIE s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Ulice, č.p., č.o. lom Babin II., k.ú. Rynholec			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Obec, PSČ Rynholec, 27062			
IČZÚJ 500224				IČZÚJ 542334			
Telefon 602135634				Telefon 313 573 464			
Připojené doklady:							
Nakládka nebezpečného odpadu							
Místo nakládky:				Pořadové číslo místa nakládky: 1			
IČO 03609782				IČZ / IČP 2105			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení							
SKS odpady s.r.o.							
Ulice, č.p., č.o. Hlavní 190							
Obec, PSČ Třebotov, 25226							
IČZÚJ 539759							
1.	2.	3.	4.		5.		
Poř. č.	Ktg. číslo odpadu	Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů	Množství (t)		Počet kusů		
1	170605	Stavební materiály obsahující azbest	4,76		0		
Osoba provádějící přepravu							
Dopravce:				Pořadové číslo osoby provádějící přepravu: 1			
IČO 03609782				Registrační značka návěsu:			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení				Registrační značka přívěsu			
SKS odpady s.r.o.				Číslo želez. vagónu			
Ulice, č.p., č.o. Hyacintová 3287/5				Číslo vodní, letecké zásilky			
Obec, PSČ Praha 10, 10600				Razítko a podpis:			
IČZÚJ 500224							
Telefon 602135634							
Kód druhu dopravy *) 1							
Registrační značka taž. vozu 7S5 6375							
Náklad předán osobě provádějící přepravu:				Náklad předán příjemci:			
Datum 04.09.2024				Datum 04.09.2024			
Odesílatel: SKS odpady s.r.o.				Příjemce: EKOLOGIE s.r.o.			
Razítko a podpis:				Razítko a podpis:			
							
Poznámka:							

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Odběratel IČZ: CZS00708

Příjemka č. P24011307

IČO: 47540346

Dodavatel IČZ: CZA01390

EKOLOGIE s.r.o.

<u>původce / odesílatel:</u>	SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha	IČO/R 03609782.1
<u>plátce:</u>	SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10	IČO/R 03609782
<u>dopravce:</u>	SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10	IČO/R 03609782
datum a čas: 4.9.2024 7:24:47	RZ vozu: 7S5 6375	objednávka:
hmot. na příjezdu: 13,18	hmot. na odjezdu: 8,42	zakázka:
		hmot. odpadu: 4,76

kód	odpad/služba	katalog	ktg.	Množství
170605	Stavební materiály obsahující azbest	170605	N	4,76 t

tel. 313 573 464, pracovní doba - po-pá: 7,00 - 15,30 h., so - 7,00-13,00 h.

Poznámka ř.Křeček

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS00708

Příjemka č. P24011234

IČO: 47540346

Dodavatel IČZ: CZA01390

EKOLOGIE s.r.o.

původce / odesílatel: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha	IČO/R 03609782.1
plátce: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10	IČO/R 03609782
dopravce: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10	IČO/R 03609782
datum a čas: 3.9.2024 7:39:25	RZ vozu: 755 6375
hmot. na příjezdu: 12,44	hmot. na odjezdu: 8,44
objednávka:	zakázka:
	hmot. odpadu: 4

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170605	Stavební materiály obsahující azbest	170605	N	4 t

tel. 313 573 464, pracovní doba - po-pá: 7,00 - 15 30 h., so - 7,00-13,00 h.

Poznámka ř.Křeček

Odpad převzal: _____

Odpad předal: _____

Odběratel IČZ: CZS00708

Příjemka č. P24011092

IČO: 47540346

Dodavatel IČZ: CZA01390

EKOLOGIE s.r.o.

původce / odesílatel: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha
plátce: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10
dopravce: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10

IČO/R 03609782.1
IČO/R 03609782
IČO/R 03609782

datum a čas: 30.8.2024 10:18:57

RZ vozu: 7S5 6375 objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 14,62

hmot. na odjezdu: 9,12

hmot. odpadu: 5,5

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170605	Stavební materiály obsahující azbest	170605	N	5,5 t

tel. 313 573 464, pracovní doba - po-pá: 7,00 - 15,30 h., so - 7,00-13,00 h.

Poznámka ř.Křede

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS00708

Příjemka č. P24010996

IČO: 47540346

Dodavatel IČZ: CZA01390

EKOLOGIE s.r.o.

<u>původce / odesílatel:</u>	SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha	IČO/R 03609782.1
<u>plátce:</u>	SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10	IČO/R 03609782
<u>dopravce:</u>	SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10	IČO/R 03609782
datum a čas: 28.8.2024 13:22:49	RZ vozu: 7S5 6375	objednávka:
hmot. na příjezdu: 14,16	hmot. na odjezdu: 8,46	zakázka:
		hmot. odpadu: 5,7

kód	odpad/slужba	katalog	ktg.	Množství
170605	Stavební materiály obsahující azbest	170605	N	5,7 t

tel. 313 573 464, pracovní doba - po-pá: 7.00 - 15,30 h., so - 7,00-13,00 h.

Poznámka

Odpad převzal:

Odpad předal:

Odběratel IČZ: CZS00708

Příjemka č. P24010975

IČO: 47540346

Dodávatel IČZ: CZA01390

EKOLOGIE s.r.o.

původce / odesílatel: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha
plátce: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10
dopravce: SKS odpady s.r.o., Hyacintová 3287/5, 10600 Praha 10

IČO/R 03609782.1
IČO/R 03609782
IČO/R 03609782

datum a čas: 28.8.2024 10:19:17

RZ vozu: 7S5 6375

objednávka:

zakázka:

hmot. na příjezdu: 13,78

hmot. na odjezdu: 8,42

hmot. odpadu: 5,36

kód odpad/slужba

170605 Stavební materiály obsahující azbest

katalog

ktg.

Množství

170605

N

5,36 t

tel. 313 573 464, pracovní doba - po-pá: 7,00 - 15.30 h., so - 7,00-13,00 h.

Poznámka ř.křech

Odpad převzal:

Odpad předal:

Změnový list č. 18		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 13.09.2024		
		Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:			
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet	Podlahy kanceláří objektu SO 05	Počet listů:	2		
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Projektant		Počet listů:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Podlahy kanceláří objektu SO 05 Změnový list řeší dodávku a pokládku koberců do místností kanceláří, opravu -zabetonování děr po nábytku v přírodovědecké učebně a opatření omyvatelným nátěrem. Tyto práce nebyly obsaženy v PD a nebylo je možné předvídat.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				21 869,04		
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,00	0,00	21 869,04	0,0	
						21 869,04
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz		[Redacted Signature Area]			
Stanovisko autorského dozoru:	Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král					
Datum	2. 10. 2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_18 - Podlahy kanceláří objektu SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 869,04
PSV - Práce a dodávky PSV	21 869,04
776 - Podlahy povlakové	21 869,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_18 - Podlahy kanceláří objektu SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 869,04	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 869,04	
D	776		Podlahy povlakové				21 869,04	
1	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	60,927	123,00	7 494,02	CS ÚRS 2024 02
	W		SB 1.28					
	W		2,8*6,2		17,360			
	W		SB 1.29					
	W		3*6,2		18,600			
	W		SB 1.34					
	W		2,63*4,36		11,467			
	W		SB 2.23					
	W		3*4,5		13,500			
	W		SB 2.24 - oprava podlahové krytiny					
	W		Součet		60,927			
2	M	69751026	koberec zátěžový střední zátěž hm 840g/m2 š 4m	m2	67,020	194,00	13 001,88	CS ÚRS 2024 02
	W		60,927*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		67,020			
3	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,157	8 746,12	1 373,14	SoD_SO 05

Změnový list č. 19		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 13.09.2024		
		Smlouva zhotovitele č.: 32403				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		
IČ:	00241741		IČ:	25110977		
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.		Jméno:	Ing. Milan Šmída		
Přílohy, odkazy	Specifikace				Počet listů:	
	Výkresy				Počet výkresů:	
	Rozpočet	Záchytný systém objektu SO 05			Počet listů: 2	
	Zápis z KD				Číslo KD:	
	Projektant				Počet listů:	
	Ostatní				Počet listů:	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny: Záchytný systém objektu SO 05						
Změnový list řeší optimalizaci záchytného systému s ohledem na technické provedení dle stávající skladby a provedení střechy SO 05. Záchytný systém bude splňovat požadavky ČSN na ochranu proti pádu, bez možnosti využití v průběhu užívání objektu. Záchytný systém bude certifikován a plně funkční. Tato skutečnost se nedala předvídat.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ	dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny	Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				0,00		
Cena méněprací (-) bez DPH				-30 987,22		
Změna ceny díla bez DPH celkem	0,00		0,00	-30 987,22	0,0	
-30 987,22						
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:	Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:	Ing. arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:	Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:	Matěj Král					
Datum	2.10.2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_19 - Záchytný systém objektu SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-30 987,22
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 987,22
790 - Ostatní výrobky	-30 987,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_19 - Záchytný systém objektu SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-30 987,22	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-30 987,22	
	D	790	Ostatní výrobky				-30 987,22	
1	K	7901011	X5-11 - Certifikovaný bezpečnostní zádržný systém - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	soubor	-1,000	108 137,22	-108 137,22	SoD_SO 05
2	K	7901011.1	X5-11.1 - Certifikovaný bezpečnostní zádržný systém - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - přizpůsobení skladbě střechy SO 05	soubor	1,000	77 150,00	77 150,00	vlastní

Změnový list č. 20		Smlouva objednatele č.: 2024/27		Datum: 16.09.2024	
		Smlouva zhotovitele č.: 32403			
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov					
Objednatel		Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1	
IČ:		00241741		IČ: 25110977	
Vystavil:		VISTORIA CZ a.s.		Jméno: Ing. Milan Šmída	
Přílohy, odkazy	Specifikace			Počet listů:	
	Výkresy			Počet výkresů:	
	Rozpočet	Rozvody vytápění objektu SO 05		Počet listů:	2
	Zápis z KD			Číslo KD:	
	Projektant			Počet listů:	
Ostatní	Uhlíkova ocel systemove tvarovky a potrubí			Počet listů:	8
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:					
Předmět, popis a odůvodnění změny: Rozvody vytápění objektu SO 05					
Změnový list řeší změnu materiálu potrubí ústředního potrubí v rekonstruovaném objektu SO 05. S ohledem na stávající rozvody, které jsou v oceli budou nové a vyměňované rozvody také provedeny v oceli, místo navržené mědi. Tato změna je z důvodu technického provedení a napojování potrubí.					
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH		183 460,00			
Cena méněprací (-) bez DPH		-207 274,79			
Změna ceny díla bez DPH celkem		-23 814,79	0,00	0,00	0,0
		-23 814,79			
Doba nutná k provedení díla		nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz			
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart			
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída			
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král			
Datum		25.09.2024			

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Projektant: archlin s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-23 814,79

-23 814,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt: ZL_20 - Rozvody vytápění objektu SO 05

Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel: Obec Třebotov Projektant: archlin s.r.o.
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-23 814,79	
D	733	Rozvod potrubí						-23 814,79
1	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	70,000	435,00	30 450,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	20,000	518,00	10 360,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	50,000	627,00	31 350,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	70,000	850,00	59 500,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	40,000	1 120,00	44 800,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-70,000	484,31	-33 901,70	SoD_SO 05
8	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-20,000	548,37	-10 967,40	SoD_SO 05
9	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-50,000	803,44	-40 172,00	SoD_SO 05
10	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-70,000	955,57	-66 889,90	SoD_SO 05
11	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-40,000	1 151,34	-46 053,60	SoD_SO 05
12	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-5,000	1 810,88	-9 054,40	SoD_SO 05
13	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	-1,000	235,79	-235,79	SoD_SO 05
P	Poznámka k položce: 1% z celkové změny nákladů -23.579,00,-							

**efektivní – spolehlivý –
orientovaný na praxi**

combipress

= Kompatibilita nářadí + Push & Stay
+ Nezalisované netěsní

Výhradně u SANHA

SANHA[®]-Therm

Uhlíková ocel Systémové tvarovky a potrubí
z uhlíkové oceli pro uzavřené okruhy
kompatibilita nářadí s originálními profily SA, M, V

SANHA[®]
To má význam

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry

efektivní – spolehlivý – orientovaný na praxi

Instalační systém SANHA®-Therm se skládá z osvědčených lisovacích tvarovek SANHA®-Therm z uhlíkové oceli [c-ocel] s černým těsnicím kroužkem z EPDM [ethylen-propylen-dien kaučukový monomer] a trubek SANHA®-Therm z uhlíkové oceli podle EN 10305-3. Pečlivě vyrobený instalační systém a jeho komponenty nabízejí ekonomicky atraktivní řešení pro uzavřené topné instalace. Současně se SANHA®-Therm mimořádně dobře hodí pro tlakovzdušné a hasicí systémy podle EN 10346 (verze DZ). Varianta „Contiflo“ nabízí také pozinkované systémové trubky, které se vyznačují snadným ohýbáním. Náš systém z oceli C je dále k dispozici v provedení bez obsahu LABS*/silikonu [řada 27000].

SANHA se zaměřuje na montážní firmy.
Proto naše výrobky splňují náročné požadavky moderních průmyslových staveb:

Kompatibilita s nástroji!

Abychom předešli potížím při instalaci, všechny naše výrobky jsou navrženy tak, aby byla zajištěna dokonalá kompatibilita s nástroji. To znamená, že můžete pracovat rychle, spolehlivě a profesionálně se svými stávajícími nástroji a minimalizovat chyby při instalaci.

Efektivita!

Uhlíková ocel je ideální pro uzařené okruhy jako jsou topné solární a hasicí systémy, a pro aplikaci stlačeného vzduchu a chladicích systémů. Nízkonákladových řešení lze dosáhnout kombinací různých trubek a vysokoteplotního těsnícího kroužku FKM.

Prakticky řízené!

SANHA®- Tepelné trubky jsou nabízeny také v 3m verze pro usnadnění přepravy a manipulace na místě.



Tepluvzdorný
FKM těsnící kroužek
Vaše výhoda:
Spolehlivá
bezpečnost
do 160 °C

Utěsnění potrubí díky inovativní
funkci Push & Stay

Vaše výhoda: Jednodušší instalace

Plná kompatibilita s nástroji

Vaše výhoda: K úspoře času a chyb lze
použít stávající nástroje

Nezalisované netěsnění

(=UVUD, certifikovaná netěsnost před zalisováním)

Vaše výhoda: Větší spolehlivost při montáži

Vhodné pro víceúčelové využití

Systémové tvarovky SANHA®-Therm jsou z výroby osazeny černými těsnicími kroužky z EPDM a Systémové tvarovky SANHA®-Therm Industry s červenými těsnicími kroužky z FKM pro několik médií a teplot jsou příslušně označeny. Díky rozsáhlému sortimentu výrobků a různým trubkám z uhlíkové oceli lze tento systém použít pro mnoho aplikací:

SANHA®-Therm (24000)	SANHA®-Therm Industry (28000)
Těsnící kroužek: EPDM (Černý)	Těsnící kroužek: FKM (Červený)
Provozní teplota: -30 °C do +120 °C	Provozní teplota: -20 °C do +160 °C (záleží na zařízení)
Využití: • Vytápění (uzavřené okruhy - ne DZ trubky) • Světlo • Chlazení vody* • Stlačení vzduchu (bez oleje) • Hašení (ne DZ trubky) • Glykol	Využití: • Světlo • Chlazení vody* • Stlačení vzduchu (suchý, obsah zbytkového oleje max. 25 mg/m³) • Glykol

Provozní podmínky

Voda a vodné roztoky d ≤ 108 mm 16 bar
Technické plyny (netoxické, nehořlavé) d ≤ 108 mm 16 bar
Typ závitu Závit trubky: R/Rp závit dle EN 10226
Upevňovací závit G závit dle ISO 228

* V závislosti na teplotě a tlaku - Tel číslo na +420 604 105 031

Při zvýšených požadavcích na ochranu proti korozi - například při pokládce do mazaniny nebo pod ní - je nutná vhodná ochranná vrstva. Často se používá izolační materiál s uzavřenými buňkami nebo izolace z minerálních vláken s hliníkovou vrstvou. Trubky a tvarovky z nerezové oceli NiroSan® jsou také praktickou a efektivní kombinací s trubkami NiroTherm® velmi ekonomickou alternativou v oblastech s vysokým rizikem koroze.

SANHA®-Therm systém vhodný pro tyto řady trubek

Řada 24000 / 24500

- Instalační trubky, vně pozinkované, v tyčích o délce 3 a 6 metrů
- Podélně svařované
- Tlaková těsnost
- Uzke stěny - tenkostěnné
- Pozinkované přesné ocelové trubky z nelegované oceli E195 (RST 34-2) s materiálovým číslem. 1.0034, podle EN 10305-3, stav při dodání +CR1.

DZ Řada 24000-DZ

- Instalační trubky, pozinkované z vnitřní i vnější strany, v tyčích po 6 metrech:
- Podélně svařované
- Tenkostěnné přesné ocelové trubky z nelegované oceli
- Trubky jsou vyrobeny z kontinuálně pozinkované oceli podle normy EN 10346.
- Materiál pásu je prokazatelně E195 (RST 34-2) s číslem materiálu. 1.0034, podle EN 10305-3, stav při dodání +CR2. Po zinkování pásu se jedná o materiál E195, +CR2 S4, Z275 MBO.
- K dispozici v rozměrech 18 až 108 mm (portfolio rozprašovačů řady 24000#).

Řada 24000# / 24500#

- Instalační trubky, pozinkované, v tyčích po 6 a 3 metrech
- Tenkostěnné žárově pozinkované ocelové trubky z nelegované oceli E195 s materiálovým číslem 1.0034 podle EN 10305-3, který umožňuje deformační zpracování.
- Neviditelný svár
- Čistý, suchý a odmaštěný povrch

SANHA®-Therm | SANHA®-Therm Industry Průmyslové produkty

Systémové trubky

z uhlíkové oceli [1.0034]

24000 Trubka 6 m		24500 Trubka 3 m	
Art.-Nr.	mm	Art.-Nr.	mm
12400012	12 x 1,2	12450012	12 x 1,2
12400015	15 x 1,2	12450015	15 x 1,2
12400018	18 x 1,2	12450018	18 x 1,2
12400022	22 x 1,5	12450022	22 x 1,5
12400028	28 x 1,5	12450028	28 x 1,5
12400035	35 x 1,5	12450035	35 x 1,5
12400042	42 x 1,5	12450042	42 x 1,5
12400054	54 x 1,5	12450054	54 x 1,5
12400067	67 x 1,5	12450067	67 x 1,5
12400076	76,1 x 2,0	12450076	76,1 x 2,0
12400089	88,9 x 2,0	12450089	88,9 x 2,0
12310063	108 x 2,0	124500108	108 x 2,0

24000# Trubka 6 m žárově pozinkovaná		24500# Trubka 3 m žárově pozinkovaná	
Art.-Nr.	mm	Art.-Nr.	mm
12400012#	12 x 1,2	12450012#	12 x 1,2
12400015#	15 x 1,2	12450015#	15 x 1,2
12400018#	18 x 1,2	12450018#	18 x 1,2

pro rozprašovače, stlačený vzduch,
a uzavřené chladicí systém

24000-DZ Trubka 6 m vnější a vnitřní pozinkování	
Art.-Nr.	mm
124000DZ18	18 x 1,5
124000DZ22	22 x 1,5
124000DZ28	28 x 1,5
124000DZ35	35 x 1,5
124000DZ42	42 x 1,5
124000DZ54	54 x 1,5
124000DZ76	76,1 x 2,0
124000DZ89	88,9 x 2,0
124000DZ108	108 x 2,0

Přehled všech armatur

HT SANHA®-Therm Industry je k dispozici s jedinečnými čísly výrobků

24001 A Oblouk 90° I x A			24040 Oblouk 45° I x A		
	Art.-Nr.	mm		Art.-Nr.	mm
	124001A12	12		12404012	12
	124001A15	15 HT		12404015	15 HT
	124001A18	18 HT		12404018	18 HT
	124001A22	22 HT		12404022	22 HT
	124001A28	28 HT		12404028	28 HT
	124001A35	35 HT		12404035	35 HT
	124001A42	42 HT		12404042	42 HT
	124001A54	54 HT		12404054	54 HT
	124001A67	67		12404067	67
	124001A76	76,1 HT		12404076	76,1 HT
	124001A89	88,9 HT		12404089	88,9 HT
	124001A108	108 HT		124040108	108 HT

24002 A Oblouk 90° I x I			24041 Oblouk 45° I x I		
	Art.-Nr.	mm		Art.-Nr.	mm
	124002A12	12		12404112	12
	124002A15	15 HT		12404115	15 HT
	124002A18	18 HT		12404118	18 HT
	124002A22	22 HT		12404122	22 HT
	124002A28	28 HT		12404128	28 HT
	124002A35	35 HT		12404135	35 HT
	124002A42	42 HT		12404142	42 HT
	124002A54	54 HT		12404154	54 HT
	124002A67	67		12404167	67
	124002A76	76,1 HT		12404176	76,1 HT
	124002A89	88,9 HT		12404189	88,9 HT
	124002A108	108 HT		124041108	108 HT

24002 G Oblouk 90° I IG			24003 Oblouk 90° A x A		
	Art.-Nr.	mm		Art.-Nr.	mm
	124002G2234	22 x 3/4 HT		12400315	15
	124002G2812	28 x 1/2 HT		12400318	18
	124002G281	28 x 1 HT		12400322	22
	124002G3512	35 x 1/2 HT		12400328	28
	124002G35114	35 x 1 1/4 HT		12400335	35
	124002G42112	42 x 1 1/2 HT		12400342	42
				12400354	54

24085 Oblouk I x I			24086 Überspringbogen I x A		
	Art.-Nr.	mm		Art.-Nr.	mm
	12408515	15		12408612	12
	12408518	18		12408615	15
	12408522	22		12408618	18
	12408528	28		12408622	22
				12408628	28

24087 Crossover A x A

Art.-Nr.	mm
12408718	18



24090 G Koleno 90° I | IG

Art.-Nr.	mm
12409061238	12 x 3/8
12409061512	15 x 1/2 HT
12409061812	18 x 1/2 HT
12409062212	22 x 1/2 HT
12409062234	22 x 3/4 HT
12409062812	28 x 1/2 HT
1240906281	28 x 1 HT
124090635114	35 x 1 1/4 HT
124090642112	42 x 1 1/2 HT
1240906542	54 x 2 HT



24092 G Koleno 90° I x AG

Art.-Nr.	mm
12409261238	12 x 3/8 HT
12409261538	15 x 3/8 HT
12409261512	15 x 1/2 HT
12409261812	18 x 1/2 HT
12409262234	22 x 3/4 HT
1240926281	28 x 1 HT
124092635114	35 x 1 1/4 HT
124092642112	42 x 1 1/2 HT
1240926542	54 x 2 HT



24130 G T-kus I x IG x I

Art.-Nr.	mm
12413061212	12 x 1/2 x 12 HT
12413061512	15 x 1/2 x 15 HT
12413061812	18 x 1/2 x 18 HT
12413062212	22 x 1/2 x 22 HT
12413062234	22 x 3/4 x 22 HT
12413062812	28 x 1/2 x 28 HT
12413062834	28 x 3/4 x 28 HT
1241306281	28 x 1 x 28 HT
12413063512	35 x 1/2 x 35 HT
12413063534	35 x 3/4 x 35 HT
1241306351	35 x 1 x 35 HT
12413064212	42 x 1/2 x 42 HT
12413064234	42 x 3/4 x 42 HT
12413065412	54 x 1/2 x 54 HT
12413067634	76,1 x 3/4 x 76,1 HT
12413068934	88,9 x 3/4 x 88,9 HT
124130610834	108 x 3/4 x 108 HT



24130 T-kus I x I x I

Art.-Nr.	mm	Art.-Nr.	mm
12413012	12	124130282822	28 x 28 x 22
12413015	15 HT	124130283528	28 x 35 x 28
12413018	18 HT	124130351535	35 x 15 x 35 HT
12413022	22 HT	124130351835	35 x 18 x 35 HT
12413028	28 HT	124130352222	35 x 22 x 22
12413035	35 HT	124130352228	35 x 22 x 28
12413042	42 HT	124130352235	35 x 22 x 35 HT
12413054	54 HT	124130352828	35 x 28 x 28
12413067	67	124130352835	35 x 28 x 35 HT
12413076	76,1 HT	124130353522	35 x 35 x 22
12413089	88,9 HT	124130353528	35 x 35 x 28
124130108	108,0 HT	124130421542	42 x 15 x 42 HT
124130121512	12 x 15 x 12	124130422242	42 x 22 x 42 HT
124130151215	15 x 12 x 15	124130422842	42 x 28 x 42 HT
124130151815	15 x 18 x 15	124130423535	42 x 35 x 35
124130152215	15 x 22 x 15	124130423542	42 x 35 x 42 HT
124130181515	18 x 15 x 15	124130542254	54 x 22 x 54 HT
124130181518	18 x 15 x 18 HT	124130542854	54 x 28 x 54 HT
124130181815	18 x 18 x 15	124130543554	54 x 35 x 54 HT
124130182218	18 x 22 x 18	124130544254	54 x 42 x 54 HT
124130221222	22 x 12 x 22	124130672867	67 x 28 x 67
124130221515	22 x 15 x 15	124130673567	67 x 35 x 67
124130221518	22 x 15 x 18	124130674267	67 x 42 x 67
124130221522	22 x 15 x 22 HT	124130675467	67 x 54 x 67
124130221818	22 x 18 x 18	124130762276	76,1 x 22 x 76,1 HT
124130221822	22 x 18 x 22 HT	124130762876	76,1 x 28 x 76,1 HT
124130222215	22 x 22 x 15	124130763576	76,1 x 35 x 76,1 HT
124130222218	22 x 22 x 18	124130764276	76,1 x 42 x 76,1 HT
124130222822	22 x 28 x 22	124130765476	76,1 x 54 x 76,1 HT
124130281522	28 x 15 x 22	124130766776	76,1 x 67 x 76,1
124130281528	28 x 15 x 28 HT	124130895489	88,9 x 54 x 88,9 HT
124130281822	28 x 18 x 22	124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9 HT
124130281828	28 x 18 x 28 HT	12413010854108	108 x 54 x 108 HT
124130282222	28 x 22 x 22	12413010867108	108 x 67 x 108
124130282228	28 x 22 x 28 HT	12413010876108	108 x 76,1 x 108 HT
124130282815	28 x 28 x 15	12413010889108	108 x 88,9 x 108 HT
124130282818	28 x 28 x 18		

24180 Křížení pro křížení bez výměny trubek na stejné úrovni, chromované

Art.-Nr.	mm
12418015	15
1241801512	15 x 12
1241801812	18 x 12
1241802212	22 x 12
1241802215	22 x 15



24181.1 Křížový rozvaděč dvě roviny

Art.-Nr.	mm
12418115.1	15
1241811815.1	18 x 15
1241812215.1	22 x 15
1241812218.1	22 x 18
1241812815.1	28 x 15
1241812818.1	28 x 18



Přehled všech armatur

HT SANHA -Therm Industry je k dispozici s jedinečnými čísly výrobků

24130 L T-kus I x I x I

Art.-Nr.	mm	
124130L15	15	HT



24240 Nátrubek redukční I x I

Art.-Nr.	mm	
1242401512	15 x 12	HT
1242401812	18 x 12	HT
1242401815	18 x 15	HT
1242402215	22 x 15	HT
1242402218	22 x 18	HT
1242402815	28 x 15	HT
1242402818	28 x 18	HT
1242402822	28 x 22	HT
1242403522	35 x 22	HT
1242403528	35 x 28	HT
1242404222	42 x 22	HT
1242404228	42 x 28	HT
1242404235	42 x 35	HT
1242405428	54 x 28	HT
1242405435	54 x 35	HT
1242405442	54 x 42	HT



24243 G Přechodová vsuvka I x IAG

Art.-Nr.	mm	
124243G1238	12 x 3/8	HT
124243G1538	15 x 3/8	HT
124243G1512	15 x 1/2	HT
124243G1534	15 x 3/4	HT
124243G1812	18 x 1/2	HT
124243G1834	18 x 3/4	HT
124243G2212	22 x 1/2	HT
124243G2234	22 x 3/4	HT
124243G221	22 x 1	HT
124243G2834	28 x 3/4	HT
124243G281	28 x 1	HT
124243G28114	28 x 1 1/4	HT
124243G351	35 x 1	HT
124243G35114	35 x 1 1/4	HT
124243G42114	42 x 1 1/4	HT
124243G42112	42 x 1 1/2	HT
124243G542	54 x 2	HT
124243G67212	67 x 2 1/2	HT
124243G76212	76,1 x 2 1/2	HT
124243G763	76,1 x 3	HT
124243G893	88,9 x 3	HT
124243G1084	108 x 4	HT



24250 Přechodová vsuvka A | drážka pro parování

Art.-Nr.	mm	
12425028337	28 x 33,7	HT
12425035424	35 x 42,4	HT
12425042483	42 x 48,3	HT
12425054603	54 x 60,3	HT
124250761761	76,1 x 76,1	HT
124250889889	88,9 x 88,9	HT
124250108114	108 x 114	HT



24270 Nátrubek I x I

Art.-Nr.	mm	
12427012	12	
12427015	15	HT
12427018	18	HT
12427022	22	HT
12427028	28	HT
12427035	35	HT
12427042	42	HT
12427054	54	HT
12427067	67	
12427076	76,1	HT
12427089	88,9	HT
124270108	108	HT



24270 S Přechodový nátrubek I x IAG

Art.-Nr.	mm	
124270G1212	12 x 1/2	HT
124270G1512	15 x 1/2	HT
124270G1812	18 x 1/2	HT
124270G1834	18 x 3/4	HT
124270G2212	22 x 1/2	HT
124270G2234	22 x 3/4	
124270G221	22 x 1	HT
124270G2812	28 x 1/2	HT
124270G2834	28 x 3/4	HT
124270G281	28 x 1	HT
124270G28114	28 x 1 1/4	HT
124270G351	35 x 1	HT
124270G35114	35 x 1 1/4	HT
124270G35112	35 x 1 1/2	HT
124270G42114	42 x 1 1/4	HT
124270G42112	42 x 1 1/2	HT
124270G54112	54 x 1 1/2	HT
124270G542	54 x 2	HT
124270G67212	67 x 2 1/2	HT
124270G76212	76 x 2 1/2	HT
124270G893	88,9 x 3	HT



24246 G Přechodová vsuvka A x IG

Art.-Nr.	mm	
124246G1212	12a x 1/2	
124246G1512	15a x 1/2	
124246G1812	18a x 1/2	
124246G1834	18a x 3/4	
124246G2212	22a x 1/2	
124246G2234	22a x 3/4	



24280 G Dvojitá vsuvka A x AG

Art.-Nr.	mm	
124280G1212	12a x 1/2	
124280G1512	15a x 1/2	
124280G1812	18a x 1/2	
124280G1834	18a x 3/4	
124280G2212	22a x 1/2	
124280G2234	22a x 3/4	



24270 S Nátrubek přesuvný I x I

Art.-Nr.	mm	
124270S12	12	
124270S15	15	HT
124270S18	18	HT
124270S22	22	HT
124270S28	28	HT
124270S35	35	HT
124270S42	42	HT
124270S54	54	HT
124270S67	67	
124270S76	76,1	HT
124270S89	88,9	HT
124270S108	108	HT



24301 Víčko

Art.-Nr.	mm	
12430112	12	HT
12430115	15	HT
12430118	18	HT
12430122	22	HT
12430128	28	HT
12430135	35	HT
12430142	42	HT
12430154	54	HT
12430167	67	
12430176	76,1	
12430189	88,9	
124301108	108	



24243 Vsvka redukční A x I

Art.-Nr.	mm	
1242431512	15a x 12	
1242431812	18a x 12	
1242431815	18a x 15	HT
1242432215	22a x 15	HT
1242432218	22a x 18	HT
1242432815	28a x 15	
1242432818	28a x 18	HT
1242432822	28a x 22	HT
1242433522	35a x 22	HT
1242433528	35a x 28	HT
1242434222	42a x 22	
1242434228	42a x 28	HT
1242434235	42a x 35	HT
1242435435	54a x 35	HT
1242435442	54a x 42	HT
1242436728	67a x 28	
1242436735	67a x 35	
1242436742	67a x 42	
1242436754	67a x 54	
1242437635	76,1a x 35	HT
1242437642	76,1a x 42	HT
1242437654	76,1a x 54	HT
1242437667	76,1a x 67	
1242438954	88,9a x 54	HT
1242438976	88,9a x 76,1	HT
12424310842	108a x 42	HT
12424310854	108a x 54	HT
12424310867	108a x 67	
12424310876	108a x 76,1	HT
12424310889	108a x 88,9	HT

24359 G Pološroubení těsnící nap I x M

Art.-Nr.	mm	
12435961534	15 x 3/4	HT
12435961834	18 x 3/4	HT
1243596181	18 x 1	HT
12435962234	22 x 3/4	HT
1243596221	22 x 1	HT
124359622114	22 x 1 1/4	HT
124359628114	28 x 1 1/4	HT
124359628112	28 x 1 1/2	HT
124359635112	35 x 1 1/2	HT
1243596352	35 x 2	HT
124359642134	42 x 1 1/4	HT
1243596422	42 x 2	HT
124359654238	54 x 2 3/8	HT
1243596763	76,1 x 3	HT
124359689312	88,9 x 3 1/2	HT

24333 G Šroubení těsnící nap. I x AG

Art.-Nr.	mm	
12433361512	15 x 1/2	HT
12433361812	18 x 1/2	HT
12433362234	22 x 3/4	HT
1243336221	22 x 1	HT
1243336281	28 x 1	HT
124333635114	35 x 1 1/4	HT
124333642112	42 x 1 1/2	HT
1243336542	54 x 2	HT

24330 Šroubení těsnící nap. I x I

Art.-Nr.	mm	
12433015	15	HT
12433018	18	HT
12433022	22	HT
12433028	28	HT
12433035	35	HT
12433042	42	HT
12433054	54	HT

24580.1 Těčko s křížením křížení potrubí bez výměny při zachování minimální instalační výšky (bez izolačního boxu)

Art.-Nr.	mm
1245801151215	15 x 12 x 15
124580115	15
1245801181218	18 x 12 x 18
1245801181518	18 x 15 x 18
1245801221522	22 x 15 x 22
1245801221822	22 x 18 x 22

24580 Těčko s křížením s 50 mm vysokou izolační krabicí, pro křížení trubek bez směsí při zachování minimální montážní výšky

Art.-Nr.	mm
124580151215	15 x 12 x 15
12458015	15
124580181218	18 x 12 x 18
124580181518	18 x 15 x 18
124580221522	22 x 15 x 22
1241812818.1	28 x 18

24585 Těčko s křížením pro radiátory

Art.-Nr.	mm
1245851212	12 x 12 x 270
1245851512	15 x 12 x 270

24582 Těčko s dvojitým křížením

Art.-Nr.	mm
1245821212	12 x 12 x 500
1245821512	15 x 12 x 500
1245821515	15 x 15 x 500
1245821812	18 x 12 x 500
1245821815	18 x 15 x 500
1245822212	22 x 12 x 500
1245822215	22 x 15 x 500
1245822815	28 x 15 x 500

24583 Těčko s křížením

Art.-Nr.	mm
1245831512	15 x 12 x 280
1245831515	15 x 15 x 280
1245831812	18 x 12 x 280
1245831815	18 x 15 x 280
1245832212	22 x 12 x 280
1245832215	22 x 15 x 280
1245832815	28 x 15 x 280

24584 Dvojitá trubka crosspřechodové těčko

Art.-Nr.	mm
1245841212	12 x 12 x 500
1245841512	15 x 12 x 500
1245841515	15 x 15 x 500
1245841812	18 x 12 x 500
1245841815	18 x 15 x 500
1245842212	22 x 12 x 500
1245842215	22 x 15 x 500

SANHA* doporučení: Při instalaci v mazanině nebo ve vlhkém prostředí lze instalační systém z uhlíkové oceli použít pouze tehdy, pokud jsme si prostřednictvím určitých praktických opatření jisti, že nedojde k dlouhodobému vystavení vlhkosti nebo vlhku. Pokud toto nelze zaručit, doporučujeme použít naše systémové trubky z nerezové oceli NiroTherm® v kombinaci s našimi osvědčenými lisovacími tvarovkami z nerezové oceli řady NiroTherm® jako ekonomickou alternativu k rozsáhlé ochranné izolaci podle pracovního listu AGI Q 151.

Více informací v našem kompletním katalogu nebo na www.sanha.com



SANHA®
To má význam

responsible
sustainable
fair.

Bezpečnost na Vaší straně SANHA® Vám nabídne přesvědčivé argumenty

V našem rodinném podniku následujeme jednoduché pravidlo: každá trubka a každá tvarovka musí zákazníkovi nabídnout užitek a jistotu, a to za rozumnou cenu. Je to náš požadavek a zároveň nejlepší zpětná vazba od zákazníka.

Jsme specialisté na systémové rozvody trubek a nabízíme rozsáhlý sortiment všech běžných spojovacích prvků a aplikací. V naší nabídce jsou osvědčené montážní systémy, ale samozřejmostí jsou také novinky.

Výhody pro Vás:

To sedí. SANHA® se snaží vyjít zákazníkovi vstříc a vše co nejvíce usnadnit. Z tohoto důvodu jsou v nabídce produkty vlastní výroby, které spotřebitelé nabízí celou řadu výhod, jednoduchou montáž a bezproblémový provoz.

Široký sortiment. SANHA® nabízí všechny výrobky a spojovací techniku z běžně dostupných materiálů, v potřebných rozměrech a v nejvyšší kvalitě. Jsme specialisté na rozvody trubek – vše v jednom – sortiment, poradenství, zkušenosti, kvalita.

Bezpečnost. SANHA® má všechna potřebná povolení a certifikáty, stejně tak dohody o zárukách s úřady ZVSHK, BHKS a VDKF. Vaše bezpečnost je v našem zájmu.

Servis. SANHA® nabízí kompletní servis, jaký opravdu potřebujete: obchodní zástupci, odborná školení produktů u Vás ve firmě nebo na stavbě, technické poradenství, hotline, plánovací servis, bezplatná výpůjčka lisovacího půjčovna nářadí.

Udržitelnost. Firemní politika se týká i ochrany životního prostředí a klimatu, podpory zdravého životního stylu, sportu, kultury a v neposlední řadě i péči o vztahy se zákazníky a zaměstnanci.

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

Ing. Lubomír Janiček · Mobil: +420 603 891 195 · sanha@sanha.cz

Obchodně-technický poradce pro region

Jižní Morava:

Petr Kedzior
Mobil: +420 604 105 031
kedzior@sanha.cz

Severní Morava, Východní Čechy:

Lukáš Haloda (Obchodní manažer)
Mobil: +420 731 508 110
haloda@sanha.cz

Západní a jižní Čechy:

Pavel Hejko
Mobil: +420 777 844 260
hejko@sanha.cz

Střední, severní Čechy:

Martin Kapoun
Mobil: +420 731 171 597
kapoun@sanha.cz

Bratislava a jižní Slovensko:

Mgr. Juraj Slamka
Mobil: +421 902 404 533
slovensko@sanha.cz

Západní Slovensko:

Jozef Liška
Mobil: +421 910 447 355
liška@sanha.cz

Střední Slovensko:

Jaromír Lietavec
Mobil: +421 908 460 860
lietavec@sanha.cz

Východní Slovensko:

Bohuš Plutko
Mobil: +421 911 994 545
plutko@sanha.cz

SANHA GmbH & Co. KG · Im Teelbruch 80 · 45219 Essen, Deutschland
Tel. +49 2054 925-0 · Fax +49 2054 925-250 · info@sanha.com
www.sanha.com

Since 1964.



YouTube

TikTok

Změnový list č.		21		Smlouva objednatele č.:	2024/27		Datum:	24.09.2024
				Smlouva zhotovitele č.:	32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov			Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741			IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	Zámečnická konstrukce_madla SO 05				Počet listů:	3	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zámečnická konstrukce_madla SO 05								
Změnový list řeší demontáž stávajících madel a dodávku s montáží madel nových na schodištích do 1.PP. Tyto práce nebyly obsaženy v PD.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH					16 416,13			
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00			
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	16 416,13	0,0	16 416,13	
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král					
Datum			2. 10. 2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_21 - Zámečnická konstrukce_madla SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 416,13
HSV - Práce a dodávky HSV	2 511,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 925,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	565,80
997 - Přesun sutě	16,33
998 - Přesun hmot	4,77
PSV - Práce a dodávky PSV	13 904,23
767 - Konstrukce zámečnické	13 280,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	623,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_21 - Zámečnická konstrukce_madla SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 416,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 511,90	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 925,00	
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,700	250,00	1 925,00	SoD_SO 05
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02					
	W		3,70		3,700			
	W		4,00		4,000			
	W		Součet		7,700			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				565,80	
2	K	953961212	Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	94,30	565,80	CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě				16,33	
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,023	27,69	0,64	SoD_SO 05
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023	84,07	1,93	SoD_SO 05
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,690	1,48	1,02	SoD_SO 05
	W		0,023*30		0,690			
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	0,023	553,87	12,74	SoD_SO 05
D		998	Přesun hmot				4,77	
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,012	397,89	4,77	SoD_SO 05
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 904,23	
D		767	Konstrukce zámečnické				13 280,59	
8	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do suti	m	7,700	249,00	1 917,30	CS ÚRS 2024 02
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02					
	W		3,70		3,700			
	W		4,00		4,000			
	W		Součet		7,700			
9	K	767223201	Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu na schodišti v interiéru	m	7,700	1 100,00	8 470,00	CS ÚRS 2024 02
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02					
	W		3,70		3,700			
	W		4,00		4,000			
	W		Součet		7,700			
10	M	14011019	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 42,4x3,2mm	m	8,470	297,00	2 515,59	CS ÚRS 2024 02
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02					
	W		3,70		3,700			
	W		4,00		4,000			
	W		Součet		7,700			
	W		7,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,470			
11	M	31630476	oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 42,4mm tl 2,6mm	kus	4,000	36,30	145,20	CS ÚRS 2024 02
12	M	14011009	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 21,3x2,6mm	m	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	998767202R001	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	soubor	1,000	131,50	131,50	SoD_SO 05_dopočet
D		783	Dokončovací práce - nátěry				623,64	
14	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	7,700	10,60	81,62	CS ÚRS 2024 02
15	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	8,085	3,28	26,52	CS ÚRS 2024 02
	W		7,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,085			
16	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1,225	5,81	7,12	CS ÚRS 2024 02
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02 - materiál					
	W		(3,70+4)*3,14*0,0424		1,025			
	W		1,00*3,14*0,0213		0,067			
	W		1,00*3,14*0,0424		0,133			
	W		Součet		1,225			
17	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	148,00	181,30	CS ÚRS 2024 02
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02 - materiál					
	W		(3,70+4)*3,14*0,0424		1,025			
	W		1,00*3,14*0,0213		0,067			
	W		1,00*3,14*0,0424		0,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,225			
18	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,225	132,00	161,70	CS ÚRS 2024 02
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02 - materiál					
	W		(3,70+4)*3,14*0,0424		1,025			
	W		1,00*3,14*0,0213		0,067			
	W		1,00*3,14*0,0424		0,133			
	W		Součet		1,225			
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,225	135,00	165,38	CS ÚRS 2024 02
	W		schodiště 1.PP do míst.č. SB 1.08 a SB 1.02 - materiál					
	W		(3,70+4)*3,14*0,0424		1,025			
	W		1,00*3,14*0,0213		0,067			
	W		1,00*3,14*0,0424		0,133			
	W		Součet		1,225			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

Střecha SO 05_keramzit

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-502 672,47	
D HSV Práce a dodávky HSV							-502 672,47	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-502 672,47	
1	K	6324502	Výrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-20 mm, vč adhezního můstku	m2	-527,790	1 181,91	-623 800,28	SoD_SO 05
2	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	26,390	4 590,00	121 127,81	CS ÚRS 2024 02
VV "střecha"								
VV (+39,5*6,6+8,7*6,2*2+27,3*6,0-2,7*0,9-1,2*1,8)*0,05					26,390			

Změnový list č.		22	Smlouva objednatele č.:		2024/27	Datum:		30.09.2024
			Smlouva zhotovitele č.:		32403			
Název akce:		Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel		Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov			Zhotovitel:		VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1	
IČ:		00241741			IČ:		25110977	
Vystavil:		VISTORIA CZ a.s.			Jméno:		Ing. Milan Šmída	
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	Atika SO 05				Počet listů:	2	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Atika SO 05								
Změnový list řeší vybudování nové atiky objektu SO 05. V PD byl předpoklad ponechání stávající atiky, která byla v havarijním stavu. Při odstraňování střešního souvrství stávající atika odpadávala. Tyto práce se nedaly převídat a vzešly z aktuální situace na stavbě.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH					16 246,68			
Cena méněprací (-) bez DPH					0,00			
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	16 246,68	0,0		
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:		Jan Klauz						
Stanovisko autorského dozoru:		Ing.arch Jan Linhart						
Zmocněnec zhotovitele:		Ing. Milan Šmída						
Zmocněnec objednatele:		Matěj Král						
Datum		2.10.2024						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_22 - Atika SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 246,68
HSV - Práce a dodávky HSV	16 246,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 632,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 894,00
997 - Přesun sutě	437,38
998 - Přesun hmot	283,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_22 - Atika SO 05

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 246,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 246,68	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 632,00	
1	K	345311711	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,280	4 650,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		7,5*0,19*0,17		0,242			
	WV		1,5*0,15*0,17		0,038			
	WV		Součet		0,280			
2	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	4,500	594,00	2 673,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		atika SO 05					
	WV		0,25*9*2		4,500			
3	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	4,500	146,00	657,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		atika SO 05					
	WV		0,25*9*2		4,500			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 894,00	
4	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,280	6 170,00	1 727,60	CS ÚRS 2024 02
	WV		stávající atika					
	WV		7,5*0,19*0,17		0,242			
	WV		1,5*0,15*0,17		0,038			
	WV		Součet		0,280			
5	K	962032691	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdíva nadstřešního	m3	0,280	1 070,00	299,60	CS ÚRS 2024 02
	WV		stávající atika					
	WV		7,5*0,19*0,17		0,242			
	WV		1,5*0,15*0,17		0,038			
	WV		Součet		0,280			
6	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,500	1 170,00	8 775,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		25*0,3		7,500			
7	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,003	30 600,00	91,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Hmotnost: 0,40 kg/m					
	WV		7,317*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
D		997	Přesun sutě				437,38	
8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,616	27,69	17,06	SoD SO 05
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,616	84,07	51,79	SoD SO 05
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,480	1,48	27,35	SoD SO 05
	WV		0,616*30		18,480			
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,616	553,87	341,18	SoD SO 05
D		998	Přesun hmot				283,30	
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,712	397,89	283,30	SoD SO 05

Změnový list č.		26		Smlouva objednatele č.:	2024/27		Datum:	07.10.2024
				Smlouva zhotovitele č.:	32403			
Název akce:	Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov							
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov			Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1			
IČ:	00241741			IČ:	25110977			
Vystavil:	VISTORIA CZ a.s.			Jméno:	Ing. Milan Šmída			
Přílohy, odkazy	Specifikace					Počet listů:		
	Výkresy					Počet výkresů:		
	Rozpočet	Úprava skladby střechy SO 05				Počet listů:	2	
	Zápis z KD					Číslo KD:		
	Projektant					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Úprava skladby střechy SO 05								
Změnový list řeší skutečně provedené práce skladby na střeše SO 05. Samonivelační vyrovnávka nebyla provedena. Na srovnání plochy byl použit podsyp keramzitu. Tyto práce se nedaly předvídat.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti		Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH					121 130,10			
Cena méněprací (-) bez DPH					-623 800,28			
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	-502 670,18	0,0		
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			Jan Klauz					
Stanovisko autorského dozoru:			Ing.arch Jan Linhart					
Zmocněnec zhotovitele:			Ing. Milan Šmída					
Zmocněnec objednatele:			Matěj Král					
Datum			9.10.2024					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_26 - Úprava skladby střechy SO 05

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant:

archlin s.r.o.

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-502 670,18

HSV - Práce a dodávky HSV

-502 670,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-502 670,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov
Objekt: ZL_26 - Úprava skladby střechy SO 05
Místo: Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Zadavatel: Obec Třebotov
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant: archlin s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -502 670,18

D HSV Práce a dodávky HSV -502 670,18

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -502 670,18

1	K	8324502	Vyrovnávací cementová samonivelační stěrka tl 0-20 mm, vč adhezního můstku	m2	-527,790	1 181,91	-623 800,28	SoD_SO 05
2	K	835211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	26,390	4 590,00	121 130,10	CS ÚRS 2024 02
VV		"střecha"						
VV		(+39,5*6,6+8,7*6,2*2+27,3*6,0-2,7*0,9-1,2*1,8)*0,05			26,390			

