

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Výměna aktivní zóny

DATUM: 26.02.2018

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude provedena výměna aktivní zóny v prostoru pod celým objektem SO04 Nová budova. K degradaci aktivní zóny došlo díky velké dotaci zeminy vodou během podzimního a zimního období, kdy byla stavba pozastavena. Nevýhovující zemina bude odtěžena do hloubky 0,65 m pod projektovanou úroveň HTÚ a bude nahrazena betonovým recyklátem. Změna bude zahrnuta do odst. 5 par. 222 ZZVZ vzhledem k tomu, že dodavatel nemohl předvídat klimatické podmínky.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:





Příloha č.1: 29112017-ZL-V4 - ZŠ a MŠ Třebotov ZL08.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 927 960,72 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: ... dní Délka prováděných činností: ... dní

Změna bude realizována do: ...

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby)
	
.....	
podpis/datum	podpis/datum
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele)	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele)
 	 
6.4.2018 podpis/datum	podpis/datum

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 29112017-ZL-V4
Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 2. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	927 960,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	927 960,72
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	927 960,72	194 871,75
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 122 832,47
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 29112017-ZL-V4

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		927 960,72	1 122 832,47
2911201			
7-V4-	ZL08 - Výměna aktivní zóny	927 960,72	1 122 832,47
ZL08			
ZŠ ZL08	Výměna aktivní zóny - ČÁST ZŠ	649 572,39	785 982,59
MŠ ZL08	Výměna aktivní zóny - ČÁST MŠ	278 388,33	336 849,88
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		927 960,72	1 122 832,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-V4-ZL08 - ZL08 - Výměna aktivní zóny

Část: ZŠ ZL08 - Výměna aktivní zóny - ČÁST ZŠ

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	649 572,39
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	649 572,39
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	649 572,39	136 410,20
--------------	--------	----	------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	785 982,59
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-V4-ZL08 - ZL08 - Výměna aktivní zóny

Část: ZŠ ZL08 - Výměna aktivní zóny - ČÁST ZŠ

Místo:

Datum:

23. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	649 572,39
HSV - Práce a dodávky HSV	649 572,39
1 - Zemní práce	381 678,51
2 - Zakládání	267 893,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	649 572,39

ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-V4-ZL08 - ZL08 - Výměna aktivní zóny

Část: ZŠ ZL08 - Výměna aktivní zóny - ČÁST ZŠ

Místo: Datum: 23. 2. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

649 572,39

HSV - Práce a dodávky HSV

649 572,39

1 - Zemní práce

381 678,51

1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	487,967	168,15	82 051,65
2	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	487,967	40,28	19 655,31
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	487,967	42,75	20 860,59
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	487,968	227,00	110 768,74
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	487,967	42,75	20 860,59
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	487,967	14,25	6 953,53
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	975,936	123,50	120 528,10
487,968*2,0					975,936		
Součet					975,936		

2 - Zakládání

267 893,88

8	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	487,967	549,00	267 893,88
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-V4-ZL08 - ZL08 - Výměna aktivní zóny

Část: MŠ ZL08 - Výměna aktivní zóny - ČÁST MŠ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	278 388,33
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	278 388,33
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	278 388,33	58 461,55
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	336 849,88
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-V4-ZL08 - ZL08 - Výměna aktivní zóny

Část: MŠ ZL08 - Výměna aktivní zóny - ČÁST MŠ

Místo: Datum: 23. 2. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	278 388,33
HSV - Práce a dodávky HSV	278 388,33
1 - Zemní práce	163 576,51
2 - Zakládání	114 811,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	278 388,33

ROZPOČET

Stavba: ZŠ a MŠ Třebotov

Objekt: 29112017-V4-ZL08 - ZL08 - Výměna aktivní zóny

Část: MŠ ZL08 - Výměna aktivní zóny - ČÁST MŠ

Místo: Datum: 23. 2. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278 388,33

HSV - Práce a dodávky HSV

278 388,33

1 - Zemní práce

163 576,51

1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	209,129	168,15	35 165,04
2	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	209,129	40,28	8 423,72
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	209,129	42,75	8 940,26
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	209,129	227,00	47 472,28
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	209,129	42,75	8 940,26
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	209,129	14,25	2 980,09
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	418,258	123,50	51 654,86
209,129*2,0					418,258		
Součet					418,258		

2 - Zakládání

114 811,82

8	K	291111114	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu	m3	209,129	549,00	114 811,82
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------