

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | číslo ZL: 1 a 2                                                 |              |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | „Dům s pečovatelskou službou - stavební úprava stáv. bytu č. 7“ |              |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Obec Stráž nad Nisou                                            |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | S – TOP s.r.o., Liberec                                         |              |
| Smlouva o provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Ze dne 19. 03. 2024                                             |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pavel Otava                   | Datum:                                                          | 14. 05. 2024 |
| V průběhu provádění stavby změna závazku ze smlouvy, spočívající v provedení víceprací.                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                 |              |
| <b><u>Předmět změny:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                 |              |
| VZ byla vyhlášena jako VZ malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb.) a její změny nepřesáhnou hranici pro změnu režimu VZ.                                                                                                                                                            |                               |                                                                 |              |
| <b><u>ZL 1 a 2 - Výměna skladby stropu</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                 |              |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                 |              |
| Oproti původnímu předpokladu je konstrukce stropu nad 2.NP (podlaha podkrovního bytu) značně poddimenzována. Stropní trám je nosným prvkem podhledu bytu ve spodním patře a zároveň nosným prvkem podlahy v podkroví. Blíže viz zápis z KD 09. 04. 2024 a doporučení TDI a projektanta. |                               |                                                                 |              |
| méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 126 857,91 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                 |              |
| <b>Změna celkem: 126 857,91 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                 |              |
| <b>Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.</b>                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                 |              |
| <b>Termín výstavby bude prodloužen o 60 dní.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                 |              |
| <b>Rekapitulace změn závazku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                 |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                            | Vyčíslení DPH změny:          | Výsledná cena změny včetně DPH:                                 |              |
| <b>126 858,01 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 222,96 Kč</b>           | <b>142 080,97 Kč</b>                                            |              |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                 |              |
| Podpis technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Podpis stavbyvedoucího stavby:                                  |              |
| Datum: 14. 05. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Datum:                                                          |              |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                           | Podpis zmocněnce zhotovitele: |                                                                 |              |
| Datum: 14. 05. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum: 14. 05. 2024           |                                                                 |              |