

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2025
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel: **Obec Prušánky**
se sídlem: Hlavní 100, 69621 Prušánky
IČ: 00285226
DIČ: CZ00285226
zastoupený: Ing. Zbyněk Němeček, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 2526671/0100
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Němeček, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
daňový režim: plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
jednající: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
- oba na základě pověření
jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šíkula, hl. stavbyvedoucí
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 212269343/0300
kontaktní osoba: Ing. Petr Šíkula, hl. stavbyvedoucí
tel.: +420 606 041 703, email: p.sikula@swietelsky.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Čl. II.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany společně uzavírají v souladu s čl. XX. odst. 4 ve spojení s čl. VI. odst. 5 písm. b) a d) Smlouvy o dílo ze dne 3. 3. 2025, uzavřené za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „**Cyklostezka Prušánky – Moravský Žižkov, k.ú. Prušánky**“ (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1.
2. Realizace veřejné zakázky je spolufinancována z SFDI, Cyklostezka Prušánky – Moravský Žižkov, k.ú. Prušánky“ – ISPROFOND 5628510122“.
3. Smluvní strany prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
4. Jedná se změnu závazku ze smlouvy ve smyslu §222 odst. 6 zákona, tedy změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Čl. III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu sjednaných prací a sjednané ceny za poskytnutí plnění dle smlouvy z důvodu uvedeného v čl. VI. Odst. 5 písm. b) a d) smlouvy, kdy navržené úpravy reflektují požadavky dotčených orgánů a správců sítí a zároveň zabezpečují technickou proveditelnost a funkčnost stavby v souladu s platnými normami a schválenou projektovou dokumentací. Podrobný popis změny je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a je podrobně vyčíslen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny za dílo z důvodu víceprací specifikovaných v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VI. odstavec 1 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tedy za řádně provedené a bezvadné dílo, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

<i>Cena za dílo bez DPH v Kč dle smlouvy o dílo</i>	<i>4 824 754,11 Kč</i>
<i>Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>1 283 341,05 Kč</i>
<i>Cena za dílo celkem bez DPH v Kč dle dodatku č. 1</i>	<i>6 108 095,16 Kč</i>
<i>Sazba DPH v %</i>	<i>21%</i>
<i>Částka DPH v Kč</i>	<i>1 282 699,98 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč</i>	<i>7 390 795,14 Kč</i>

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven v elektronické podobě, každá smluvní strana obdrží jeden elektronický originál.
4. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek č. 1 svobodně a vážně podepisují.
5. Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:
 - a. Příloha č. 1 – Změnový list
 - b. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
6. **Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích:** Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů členů Rady obce Prušánky na schůzi č. 68 konané dne 1.4.2025, pod číslem usnesení 7/68R/2025.

V Prušánkách dne (*viz el. podpis*)

V Hodoníně dne (*viz el. podpis*)

Objednatel
Ing. Zbyněk Němeček,
starosta

Zhotovitel
Ing. Tomáš Hrabina,
ředitel oblasti Hodonín

Zhotovitel
Ing. Jiří Štukavec,
výrobně-technický ředitel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Cyklostezka Prušánky – Moravský Žižkov, k.ú. Prušánky		
Objekt:	1 - uznatelné náklady, 2 - neuznatelné náklady		
Objednatel:	Obec Prušánky, Hlavní 100, 696 21 Prušánky		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	Projekce DS s.r.o., se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČ: 02846471, Zodpovědný projektant: Ing. Peter Štefančík, Ing. Zdeněk Bernát		
Popis změny: V rámci původní projektové dokumentace byla navržena skryvka omice v mocnosti 0,30 m. Na základě závazného stanoviska Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, č.j. MUHOCJ 48970/2023 OŽP, je však stanovena povinnost provést skryvku v rozsahu 0,60 m, což bylo současně ověřeno kopanými sondami v místě stavby. Tato změna má přímý vliv na návrhovou výškovou úroveň plně. Z důvodu zachování nivelety komunikace v souladu se schválenou projektovou dokumentací (výkres D1.2b) a zajištění požadované prostorové a funkční návaznosti jednotlivých konstrukčních vrstev je nezbytné navýšení jejich mocnosti. Současně byla původně v projektové dokumentaci uvažována sanace pláně pomocí hydraulického pojiva. Na základě výsledků laboratorních zkoušek bylo upřesněno technologické řešení a stabilizace bude nově provedena přímo na spodní konstrukční vrstvě, tvořené směsným recyklátem frakce 0/8. Pro dosažení požadovaných mechanických vlastností bylo na základě návrhu laboratoře stanoveno dávkování hydraulického pojiva ve výši 4 %, což představuje navýšení o 2 % oproti původnímu návrhu. Dále došlo k navýšení rozpočtu v souvislosti s upřesněním požadavků na ochranu inženýrských sítí. U vedení ve vlastnictví společnosti NET4GAS, původně zohledněného pouze ve formě fyzické ochrany kabelu, bylo na základě požadavků provozovatele doplněno provedení kontrolního měření optické sítě, instalace lokalizačních markerů a další související opatření. Navržené úpravy reflektují požadavky dotčených orgánů a správců sítí a zároveň zabezpečují technickou proveditelnost a funkčnost stavby v souladu s platnými normami a schválenou projektovou dokumentací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	1 283 341,05 Kč	26,60%
	Výše DPH sazba: 21%	269 501,62 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 552 842,67 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 824 754,11 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	6 108 095,16 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	7 390 795,14 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	1 283 341,05 Kč	26,60%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	1 283 341,05 Kč	26,60%
termíny	Termín realizace změny:	04/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	31.03.2025	
	Technický dozor stavebníka:	31.03.2025	
	Projektant:	31.03.2025	
	Objednatel:	31.03.2025	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1, protokol - stanovení CBR směsného recyklátu po úpravě polivem		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA PRUŠÁNKY - MORAVSKÝ ŽIŽKOV - k.ú. Prušánky

Objekt:

VCP, MNP

Místo:

k.ú. Prušánky

Datum:

Zadavatel:

Obec Prušánky

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 283 341,05
D	1	Zemní práce					
4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	1 266,174	109,00	138 012,97
	VV		4220,58*0,30		1 266,174		
13	M	CMX.0005113.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 50	t	57,400	4 793,00	275 117,66
	VV		4220,58*0,40*1,70*0,02		57,400		
1N	K	171151112	Uložení sypaniny do násypů zhuťných strojně	M3	2 051,642	201,00	412 380,04
	VV		4058*1,03*0,30		1 253,922		
	VV		0,37*1078*2		797,720		
2N	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	2 051,642	55,30	113 455,80
3N	K	167151111	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	2 051,642	122,00	250 300,32
4N	K	59691015	Recyklát směsný 0-8	T	4 103,284	15,00	61 549,26
5N	K	231001	Vyhodnocení a zpracování měřicího protokolů, servisní technik – Field operations – Standarda (dozorové práce výkopové práce), geodet.	soubor	1,000	32 525,00	32 525,00