

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 22080455

Smluvní strany:

Obec Malšovice

se sídlem: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČ: 00261548

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín, č. účtu: 6027431/0100

zastoupená: Jiřím Krpálkem, starostou obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 93177

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 115-9620990237/0100

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů

a

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 29.8.2022 (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou o dílo vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy o dílo tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

- 1.2.1. Předmět díla se na základě dohody Stran upřesňuje, mění se věcný obsah prací a je blíže specifikován ve změnovém listu č.1 a č.2.
- 1.2.2. Upřesněním předmětu díla nedochází ke změně doby provedení díla.
- 1.2.3. Upřesněním předmětu díla dochází ke změně ceny za dílo o hodnotu více a méněprací dle přiloženého změnového rozpočtu o 68.930,08 Kč bez DPH.

Nová cena díla je **celkem 1.636.409,14 Kč bez DPH.**

Rekapitulace:

Cena dle Smlouvy o dílo	1.567.479,06 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.1	+ 68.930,08 Kč bez DPH
<u>Celková cena díla</u>	<u>1.636.409,14 Kč bez DPH</u>

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- | | |
|-------------|------------------|
| Příloha č.1 | Změnový list č.1 |
| Příloha č.2 | Změnový list č.2 |
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

V Malšovicích dne 23.11.2022



Jiří Krpálek
starosta obce

OBEC MALŠOVICE
405 02 Malšovice č.p. 6
Tel.: 412 542 211 (1)

Zhotovitel

V Praze dne 23.11.2022



Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů



Ing. Petr Záborský
jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

OBEC MALŠOVICE
Malšovice 6, 405 02, okr. Děčín



SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
OBJEDNATELE

dodatku č. 1
smlouvy o dílo
„Prodloužení kanalizačního řadu na p.p.č. 893/3 a 894/1 v obci Malšovice“
z 29.08.2022

V souladu s čl. 2 odst. 7 se Směrnicí č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Malšovicích dne 23.11.2022

1. místostarosta – Dušan Jehlička

2. místostarosta - Ing. Radovan Urban

předseda finančního výboru – Ing. Lubomír Rajf


.....

.....

.....

OBEC MALŠOVICE
405 02 Malšovice č.p. 6
Tel.: 412 542 211 (1)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2022	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Obec Malšovice, Malšovice 6, 405 02			Datum: 31.08.2022	
Název akce:					
„Prodloužení kanalizačního řadu na p.p.č. 893/3 a 894/1 v obci Malšovice“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ANO			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
Předmětem změny je absence navrženého potrubí projektovou dokumentací na trhu. Navrhujeme kvalitativně srovnatelné potrubí PP Pragma + ID SN 10. Rovněž se jedná o kanalizační systém certifikovaný v souladu s platnými evropskými normami, konkrétně normou ČSN EN 13 467-3. Změna trubního materiálu nebude mít dopad na cenu uvedenou v nabídkovém rozpočtu.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla STAVBA 1 – kanalizační řad 1 567 479,06 Kč bez DPH CELKEM STAVBA1, 1567479,06 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 bez změny		
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla. Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny díla. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 0,00 Kč bez DPH , tj. 0, % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Lubor Bican

Podpis

Datum 31.8.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění změny díla – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Předmětem změny je nová specifikace potrubí pro kanalizační systém, jejichž záměna vznikla v průběhu přípravy realizace stavby na základě absence navrženého potrubí na trhu. Odůvodnění je podrobně uvedeno v návrhu změny.

- návrh změny kanalizačního potrubí vznikl v důsledku absence materiálů na trhu. Změna nemění kvalitativní parametry a zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl toto předvídat
- změna kanalizačního potrubí nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Ing. Jiří Pacovský

Podpis

Datum 2.9.22

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

ING. JIŘÍ PACOVSKÝ

Jan Horák Dis. MBA

Podpis

Datum 2.9.22

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

OBEC MALŠOVICE
405 02 Malšovice č.p. 6
Tel.: 412 542 211 (1)

Jiří Krpálek

Podpis

Datum 2.9.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2022	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Obec Kámen, Kámen 40, 407 13 Ludvíkovice			Datum: 09.11.2022	
Název akce:					
„Prodloužení kanalizačního řadu na p.p.č. 893/3 a 894/1 v obci Malšovice“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ANO			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
Předmětem změny je ochrana vodovodního přivaděče uloženého ve stávající komunikaci a při používání komunikace těžkou technikou by s největší pravděpodobností došlo k jeho mechanickému poškození. V této souvislosti došlo k navýšení a zpevnění komunikace a v součinnosti musela proběhnout i výšková úprava stávajících objektů v komunikaci.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 68.930,08 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
STAVBA 1 dle SOD 1, 567.479,06 Kč bez DPH CELKEM STAVBA1 + dodatek č.1 1, 636.409,14 Kč bez DPH			0 bez změny		
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla. Navrhovanou změnou dojde ke změně ceny díla o částku: 68.930,08 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 68.930,08 Kč bez DPH , tj. 4,40 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Lubor Bican		Podpis		Datum 23. 11.2022	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění změny díla – nepředvídatelné stavební práce


Předmětem změny je nová výšková úprava nivelity komunikace, jenž vznikla v průběhu výstavby na základě zjištěných skutečností při zemních pracích. Odůvodnění je podrobně uvedeno v návrhu změny.

- potřeba změny úprava výšky nivelity komunikace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- změna výšky nivelity komunikace nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Ing. Jiří Pacovský


Podpis 

Datum 23.11. 2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Ing. Jiří Pacovský

Podpis 

Datum 23.11. 2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny

OBEC MALŠOVICE

405 02 Malšovice č.p. 6

Tel.: 412 542 211 (1)

Jiří Krpálek

Podpis 

Datum 23.11. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Malšovice, kanalizace_soupis_ZBV1

KSO: 827
Místo: Malšovice

CC-CZ: 222
Datum: 20.11.2022

Zadavatel:
Obec Malšovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(093)

Cena bez DPH

68 930,08

DPH základní
snižena

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
68 930,08

Výše daně
14 475,32

Cena s DPH

v

CZK

83 405,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Malšovice, kanalizace_soupis_ZBV1

Místo: Malšovice

Datum: 20.11.2022

Zadavatel: Obec Malšovice

Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ZBV1 celkem		68 930,08	83 405,39
ZBV 1	Více a méně práce	68 930,08	83 405,39

S předložením VCP souhlasím

Provozky

Stavba: **Malšovice, kanalizace_soupis_ZBV1**
Objekt: **Více a méněpráce**

Objednatel: Obec Malšovice
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
Místo: Malšovice

Zpracoval: Bican
Datum: 20.11.2022

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	3	4	5	6	7	8

HSV						
Práce a dodávky HSV						
Díl:	1	Vrchní komunikace				185 667,50
1	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 (15cm), naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	65,00	286,80	18 642,00
2	569611121R00	Zpevnění cesty asfaltovým recyklatem tl. 25 cm	m2	370,00	205,00	75 850,00
3	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	65,00	99,50	6 467,50
4	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání, horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	65,00	63,00	4 095,00
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,00	615,00	71 955,00
6	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š do 6 m	m2	370,00	23,40	8 658,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				135 640,37
7	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	21,50	494,25	10 626,47
8	573111112	Postřik živičný infiltrční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	21,50	24,82	533,70
9	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,50	301,96	6 492,19
10	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	30,00	97,80	2 934,00
11	567122114R00	Podklad z kameniva zpev cementem SC C8/10 tl 25 cm	m2	173,00	638,00	110 374,00
12	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š do 6 m	m2	200,00	23,40	4 680,00
Díl:	11	Matériál				36 531,00
13	1	Opravný pás DN500	Ks	1,00	3 060,00	3 060,00
14	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80m	Ks	4,00	361,00	1 444,00
15	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100	Ks	4,00	363,00	1 452,00
16	3	Poklop teleskopický I400 plochý 12,5l NA STÁVAČIČKA	Ks	1,00	2 305,00	2 305,00
17	1	Geotextilie 100 g/m2	m2	200,00	22,00	4 400,00
18	4	Geotextilie 400 g/m2	m3	370,00	56,00	20 720,00
Díl:	12	Roznášecí prstenec 600mm NA DEŠŤOVÉ KAN.	Ks	1,00	3 150,00	3 150,00
19	564730111	Odečty	m2	-139,50	110,00	-15 345,00
20	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-139,50	225,00	-31 387,50
21	230200125	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 400 - plynovod	m	-5,00	1 525,26	-7 626,29
4	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozprmi stěn rýh hl. přes 2 do 4 m	m2	-300,00	192,78	-57 834,00
5	151101112	Odstavení příloženého pažení a rozeptení stěn rýh hl. přes 2 do 4	m2	-300,00	80,92	-24 276,00
22	01 02	ocel. chránička DN 400	m	-20,00	8 092,00	-161 840,00
Díl:	13	Kanalizace				9 400,00
23	xxx	Jádrové vtírání DN400 napojení na stávající RS	m	0,50	11 200,00	5 600,00
24	xxx	Přeložení stávající dešťové kanalizace (křížení se spl. kan.)	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00

kutr pro komunikaci
II. část - výb. v PD
navýšení rozsahu asfaltu
zvednutí šachty u od náree PD
NAD BITEC PD