

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

Číslo smlouvy: 2020-06-05

Čl. II dodatku – Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Tělocvičná jednota Sokol Hodonín
Sídlo:	Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jan Bezucha, starosta/ Igor Varga, jednatel
Zastoupený ve věcech technických:	Husák Invest Management, s.r.o., Mgr. Jan Husák
IČ:	00281611
Bankovní spojení (1):	123-0625820287/0100, Komerční banka, a.s.
Bankovní spojení (2):	1440388349/0800, Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel:

Název:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktorem Svobodou, předsedou představenstva
IČ:	27713130
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	258746889/0300

Čl. II dodatku - Základní ustanovení

II.1 Předmětem dodatku je řešení vzniklých termínových problémů z důvodu vyhlášeného výjimečného stavu a nevhodných povětrnostních podmínek, které nebylo možné předvídat na díle **Stavební úpravy a přístavba objektu „Šatny“ – Hodonín, Rybáře, Z uvedených důvodů se mění smlouva o dílo č. 2020-06-05 ze dne 20. 7. 2020 (dále jen „původní SOD“)**.

II.2 Upravuje se odst. 1 článku V. – Termíny a provedení díla, který zní takto

Termíny a provedení díla dle „původní SOD“:

Předání a převzetí staveniště	14.8.2020
Zahájení stavebních prací	17.8.2020
Dokončení díla	11.12.2020
Předání a převzetí díla	11.12.2020
Počátek běhu záruční lhůty	11.12.2020
Vyklizení a vyčištění staveniště	29.1.2021

Termíny a provedení díla dle „Dodatku č.3“

Předání a převzetí staveniště	14.8.2020
Zahájení stavebních prací	17.8.2020
Dokončení díla	15.4. 2021
Předání a převzetí díla	15.4. 2021
Počátek běhu záruční lhůty	15.4. 2021
Vyklizení a vyčištění staveniště	15.4. 2021

Čl. III dodatku - Závěrečná ujednání

- Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.

3. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hodoníně dne 7.12. 2020

PROSTAVBY, a.s.

Dědina 447, 683 54 Otnice
tel.: 544 210 817
www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130

.....
Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva, PROSTAVBY a.s.
Zhotovitel

V Hodoníně dne 7.12. 2020

.....
Jan Bezucha, starosta
Tělocvičná jednota Sokol Hodonín
objednatel



.....
Igor Varga, jednatel
Tělocvičná jednota Sokol Hodonín
objednatel