

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Dodávka a montáž výtahu ev. č. 79 722

(dle nabídky zhotovitele č. 18- E-197-05/25 ze dne 10. 6. 2025)

I. Účastníci smluvního vztahu

Objednatel:

Město Plasy

Sídlo: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČO: 00258245

OR:

Zastoupený: Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 726989399/0800

Tel.: +420 373 340 680

e-mail: posta@mestoplasy.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Radim Mlčoch, tel. 724 147 647

Josef Průša, tel. 602769528

Zhotovitel:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s. r. o.

Sídlo: Botanická 252/6, 362 32 Dalovice

IČO: 252 18 883

DIČ: CZ25218883

OR: KS v Plzni, oddíl C, vložka 9649

Zastoupený: Antonínem Jarošem, jednatelem společnosti
Ivo Marešem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic a. s.

Číslo účtu: 505419034/2700

Tel.: +420 353 433 722

Fax: +420 353 433 731

e-mail: obchod@schmitt-vytahy.cz

Osoby oprávněné k jednání:

po stránce smluvní a ekonomické:

Antonín Jaroš, jednatel společnosti

Ivo Mareš, jednatel společnosti

po stránce technické:

Mgr. Martin Hejsek, vedoucí oblasti Plzeň

Martin Radimerský, obchodní zástupce

Tomáš Peyersfeld, vedoucí technik

Jan Najman, koordinátor montáží

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“) a na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“) uzavřeli ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke **smlouvě o dílo**, jejíž předmětem je **dodávka a montáž výtahu ev. č. 79 722 pro akci „Výměna výtahu v objektu DPS Plasy 546, Potoční 546, 331 01 Plasy.“** (dle nabídky Zhotovitele č. 18- E-197-05/25 ze dne 10. 6. 2025) (dále jen „**dodatek**“).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran upravuje termín plnění díla, neboť s ohledem na zpoždění výroby nového výtahu o dobu cca 2 týdnů a dále z důvodu nepředvídatelných komplikací s probíhající rekonstrukcí vodovodní přípojky v objektu, která dosud nebyla ukončena a nelze tak spolehlivě zaručit koordinaci několika dodavatelů na staveništi. Dále došlo k doplnění závěrečného ustanovení o bezplatném převzetí servisních činností na stávajícím výtahu. Dále byla doplněna další odpovědná osoba po stránce technické – Mgr. Martin Hejsek, vedoucí oblasti Plzeň.

Původní text smlouvy o dílo - III. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Díla:

- a) Objednatel se zavazuje zajistit Stavební připravenost místa realizace Díla, v rozsahu potřebném pro zahájení montáže výtahu a předat připravené staveniště Zhotoviteli, a to nejpozději v termínu:
do 12 týdnů ode dne podpisu smlouvy, přičemž o případnou dobu prodloužení Objednatele s předáním staveniště nebo se zajištěním Stavební připravenosti, se prodlužuje termín dokončení Díla dle článku III. odst. 1 písm. c) této smlouvy a v případě prodloužení Objednatele s předáním staveniště nebo zajištěním Stavební připravenosti o více než 21 pracovních dní, je Zhotovitel oprávněn jednostranně určit náhradní termín pro zahájení provádění Díla a dokončení a předání Díla;
- b) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla, tj. zahájit práce na montáži výtahu, a to nejpozději v termínu:
do 16 týdnů ode dne podpisu smlouvy posledním z účastníků smlouvy a ode dne odsouhlasení výrobních výkresů a technických detailů výtahu, přičemž přesný termín nástupu na montáž je Zhotovitel oprávněn upravit dle svých aktuálních montážních kapacit (+/- 2 týdny);

Nový text smlouvy o dílo - III. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Díla:

- a) Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost místa realizace Díla, v rozsahu potřebném pro zahájení montáže výtahu a předat připravené staveniště Zhotoviteli, a to v termínu: Nejpozději do konce **7. týdne 2026**, přičemž o případnou dobu prodloužení Objednatel s předáním staveniště nebo se zajištěním Stavební připravenosti se prodlužuje termín dokončení Díla dle článku III. odst. 1 písm. c) této smlouvy a v případě prodloužení Objednatel s předáním staveniště nebo zajištěním Stavební připravenosti o více než 21 pracovních dní, je Zhotovitel oprávněn jednostranně určit náhradní termín pro zahájení provádění Díla a dokončení a předání Díla;
- b) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla, tj. zahájit práce na montáži výtahu, a to v termínu: Nejpozději do konce **8. týdne 2026**, přičemž přesný termín nástupu na montáž je Zhotovitel oprávněn upravit dle svých aktuálních montážních kapacit (+/- 2 týdny);

Nově vložen odst. 10) čl. IX. Závěrečná ustanovení, který zní:

Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému provádění servisních prací na stávajícím výtahu, a to až do doby jeho demontáže. Stávající výtah bude objednatelům předán do servisu Zhotoviteli od **1.11.25** (doplní objednatel)

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jeden výtisk a Zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo k ev. č. výtahu 79 722 zůstávají platné a nemění se.

Objednatel:

V **Město Plasy**

dne **12.11.2025**

Zhotovitel:

V Dalovicích

dne


18.11.25

Město Plasy

Mgr. Eva Kantor Pořádková
Starostka

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s. r. o.

Antonín Jaroš
jednatel společnosti



S+ SCHMITT+SOHN
VÝTAHY ①

s.r.o.
Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
IČO: 252 18 883 DIČ: CZ25218883

TATO PŘÍLOHA BYLA VEHÁLENA 27 DNE 5.11.2025 POD. E. USN. 1553/2025