

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

Zrzávka v Hodslavicích I - aktualizace PD

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obec Hodslavice:

Sídlo:	Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce
Zástupce ve věcech technických:	Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce
Tel.:	+420 728 282 494
E-mail:	starosta@hodslavice.cz
IČO:	00297917
DIČ:	CZ00297917

dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:	Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.
Tel.:	+420 607 858 658
Email:	smelik@vrv.cz
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:	19-1583390227/0100

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni dále jako „Smluvní strany“.

I. Podstatné okolnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2023 smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-5626-14551/23 (dále jen „Smlouva“) na plnění díla s názvem „Zrzávka v Hodslavicích I - aktualizace PD“.
2. Po představení konceptu projektové dokumentace vznikly okolnosti, kvůli kterým není možné dále pokračovat v projektové činnosti, resp. dokončit projektovou dokumentaci ve smluvně stanoveném termínu. Jedná se o tyto skutečnosti:
 - a) ŘSD nesouhlasí s červeným zabarvením povrchu silnice. Nutná shoda s obcí Hodslavice.

- b) ŘSD navrhuje povrch u autobusové zastávky řešit betonem místo žulových kostek. Nutná shoda s obcí Hodslavice.
 - c) ŘSD požaduje vypracovat záborový elaborát stavby, odsouhlasit jej budoucím vlastníkem – Správou silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) a doložit stanovisko SSMSK ke stavbě. Na základě tohoto stanoviska vydá ŘSD stanovisko ke stavbě, na základě kterého bude možné pokračovat v projektové přípravě. Nutné splnit požadavky ŘSD (mohou být jiné a další, než zde uvedené) pro pokračování v projektové přípravě a odsouhlasení konceptu projektu.
 - d) Definování výšky obrubníku podél jednotlivých částí řešeného úseku. Dodavatel dopravního řešení nemůže zvažovaný nevyvýšený obrubník pro rychlost 50 km/h navrhnout z důvodu rozporů s normami. Nutné prověření u autora architektonického řešení v obci Hodslavice.
 - e) Pro soukromý pozemek parc. č. 445 v k.ú. Hodslavice byly zjištěny informace, na základě kterých nebude možné s největší pravděpodobností získat souhlas vlastníků se stavbou na tomto pozemku. Nutno projednat úpravu rozsahu stavby silnice.
3. Smluvní strany se s ohledem na okolnosti uvedené v předchozích odstavcích dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání jednotlivých částí díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ve Smlouvě v článku „3.1.3 Etapa C - projektová činnost“ se mění text
- z
- do 3 měsíců od dokončení etapy B
- na
- do 2 měsíců od vypořádání všech připomínek uvedených v čl. I, odst. 2 Dodatku 1.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že nemají vůči sobě z titulu změn učiněných tímto dodatkem č.1 žádné další pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č.1 nedotčena.
2. Platnosti a účinnosti tento Dodatek nabývá podpisem oběma stranami.
3. Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.

V Hodslavicích dne 11.6.2024

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Mgr. Pavla Adamcová
starostka obce
Obec Hodslavice

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.