



Ministerstvo životního prostředí



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „FVE základní škola Velké Chvojno“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Obec Velké Chvojno

zastoupený: Markéta Vaňáčová
se sídlem: Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
IČO: 66109973
plátce DPH: NE
bankovní spojení: čú. 128609173/0300 ČSOB ÚSTÍ NAD LABEM
ID datové schránky: mjvbd4

kontaktní osoba: telefon: +420 723 568 804
e-mail: starosta@obecvelkechvojno.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

SESTERA s.r.o.

zastoupený: Ing.Luděk Steklý
se sídlem: J.V.Sládka 1330/14, Teplice 415 01
IČO: 17799384
DIČ: CZ17799384
plátce DPH: ANO
zapsána v *Krajském soudem* v Ústí nad Labem vedené pod spisovou značkou C49772.
bankovní spojení č.ú.:316421397/0300, vedený u ČSOB, Kolárova 1626/9, Teplice1,415 01

kontaktní osoba: Ing.Luděk Steklý
telefon: +420 606 639 702
e-mail: stekly@sestera.cz
ID datové schránky: pmww5w

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento dodatek ke smlouvě o dílo „**FVE Základní škola Velké Chvojno**“ (dále jen „**Smlouva**“), podepsané dne 22.7.2025.

Článek I – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla stanoveného ve Smlouvě o dílo „FVE Základní škola Velké Chvojno“. Tento dodatek upravuje lhůtu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli.

Článek II – Nový termín dokončení díla

Termín dokončení díla se dohodou obou stran prodlužuje do 30. června 2026.

Článek III – Důvody změny termínu

K prodloužení termínu dochází z následujících důvodů:
- nutné zásahy do stávajících elektrických rozvaděčů dle nových požadavků pro připojení od společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- nutné statické zajištění střešní konstrukce objektu Základní školy Velké Chvojno pro bezpečnou instalaci fotovoltaických panelů a vedení kabeláže.

Článek IV – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Článek V – usnesení zastupitelstva

Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením z 26. zasedání zastupitelstva obce Velké Chvojno, č.j. 14b/26/2025 ze dne 15.12.2025.

Ve Velkém Chvojně dne 17.12.2025

V _____ dne _____

Za Objednatele
Markéta Vaňáčová
starostka obce

Za zhotovitele
Luděk Stekly
jednatel společnosti SESTERA s.r.o.