

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2				ZL2
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"			
Objekt:	Výměna nosné konstrukce stropu nad m 31			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			6
1) Zdůvodnění:				
- při odstraňování rákosové omítky ze stropu bylo zjištěno poškození stropních trámů a prkenného podbití, na základě dohody bylo přikročeno k zabezpečení prostoru a odstranění stropní kce				
2) Technický popis:				
- odstranění stávajícího dřevěného trámového stropu vč. násypu a cihelné dlažby - provedení nové nosné kce stropu z trámů - stejné rozměry a počet dle stávajícího stavu, řezivo bude použito ze stavby - <u>položení dřevěné podlahy z půdního prostoru</u> - provedení SDK podhledu vč. zateplení dle původní PD				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	12 907,02 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	12 907,02 Kč			
DPH:	2 710,47 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	15 617,49 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Sybík Datum: 20.10.2024		