

Dodatek ke smlouvě
č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2013

uzavřený mezi :

Obec Veleň

a

DKK Stav s.r.o.

Stavba: „**Rekonstrukce, modernizace a rozšíření MŠ Veleň**“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: CZ.1.15/3.3.00/67.01470
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Veleň

sídlem:

Hlavní 7, 250 63 Veleň

IČ:

00240940

DIČ:

CZ28785444

Zastoupena:

- ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):
Ing. Jiřím Kazdou, starostou obce
- ve věcech technických a realizačních (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, převzetí díla, potvrzování podkladů pro placení díla apod.)
Ing. Petr Sukdolák, IČ: 43799612
Martin Pyšna, IČ: 87439786

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

19-5529220217/0100

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel:

DKK Stav s.r.o.

sídlem:

Cidlinská 920/4, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec

IČ:

27349187

DIČ:

CZ27349187

Zastoupený:

Pavlem Kolomazníkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Pavel Kolomazník, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, pobočka Liberec

Číslo účtu:

219742471/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže podepsaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek ke smlouvě č. 1

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při realizaci předmětu díla byla sjednána změna v rozsahu díla, jedná se o méněpráce spočívající v nezrealizování dvou položek z vysoutěženého výkazu výměr části gastro - Vybavení č. m. 120 - Výdej jídel a mytí stolního nádobí. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude ponížena o položku č. 5 Pracovní stůl s trnoží o rozměru 700x700x900 mm a položku č. 8 Pracovní stůl rohový o rozměrech 750x750x900 mm výkazu výměr části gastro.

III. CENA

1. Cena díla se dle cenové nabídky ze dne 29.4.2013 se mění takto:

- cena bez DPH	4 172 606,-Kč
- DPH (21 %)	876 247,- Kč
- celková cena vč. 21 % DPH	5 048 853,-Kč

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouveného termínu dokončení díla do 4.10.2013. Realizace předmětu díla byla zahájena se značným zpožděním oproti plánovanému datu zahájení. Doba letních dovolených negativně ovlivnila některé dodací lhůty a není možné realizaci v daném termínu dokončit.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Shora označené smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto dodatku.
3. Shora označené smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ve Veleni dne: 16.8.2013

Ve Veleni dne: 16.8.2013


.....
Ing. Jiří Kazda,
starosta obce
(za objednatele)




.....
Pavel Kolomazník
Jednatel DKK Stav s.r.o.
(za zhotovitele)
DKK STAV s.r.o.
realitní
a stavební činnost
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187