

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
 ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Dům s pečovatelskou službou Mlýnská – dodatečné stavební práce č.1
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“ zadané v otevřeném podlimitním řízení. Jedná se o doplnění 5 ks velkopřůměrových pilot, úpravy rozsahu zemních prací, doplnění betonových základů, dovyztužení základů, bourání podzemních zdí, které jsou v kolizi se základy stavby, likvidace odpadu, úpravy vedení ležaté kanalizace a s tím spojené zemní práce, záměna retenční nádrže za jiný typ, vedlejší náklady stavby (zařízení staveniště). Tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby.

Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v soupise prací změnového listu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

**3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA
 UZAVŘENA**

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Černovice
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	25322257
DIČ:	CZ25322257

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění byl v souladu s ust. §23 odst. 7 zákona obeslán s žádostí o podání nabídky na veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou Mlýnská – dodatečné stavební práce č.1“ dodavatel – IMOS Brno, a.s.

Nabídka byla podána 21.6.2016 takto:

ZL č.01 - rozdílová cena méněprací a víceprací: **1 213 567 bez DPH**
182 035,- DPH
1 395 602,- s DPH

A prodloužením termínu plnění o **68 dnů**.

BO MMB v souladu s možnostmi danými zákonem vyzval zhotovitele k jednání o ceně a obsahu podané nabídky. Jednání se uskutečnilo dne 23.6.2016 a v rámci jednání byla celková cena dodatečných prací snížena o 100 000,- Kč bez DPH.

Konečná nabídka

ZL č.01 - rozdílová cena méněprací a víceprací: **1 113 567 bez DPH**
167 035,- Kč DPH
1 280 602,- Kč s DPH

Prodloužení termínu plnění bude o max. 68 dnů

Celková nabídková cena **32 010 384,- Kč bez DPH**
(tj. 36 846 051,- Kč s DPH)


A lhůta dokončení díla ve dnech **368** (tj. 300+68)

4. ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM

Podle ust. §23 odst. 7 písm. a) zákona byl k jednacímu řízení vyzván pouze jeden dodavatel (zhotovitel veřejné zakázky, k níž se stavební práce vztahují), který může z technických důvodů dodatečné stavební práce provést. Nabídnutá cena za splnění veřejné zakázky odpovídá předpokládané hodnotě zadavatele a je obvyklá v daném místě a čase plnění, lhůta dokončení díla po prodloužení o max. 68 dní je přiměřená ve vazbě na potřebu realizovat dodatečně požadované stavební práce.

V Brně dne 12.7.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
001-


Mgr. Jiří Lahoda

vedoucí Bytového odboru MMB