

F.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA



TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1
Odpovědný projektant	Ing. Hodek		Vedoucí: Ing. Hodek
Zpracovatel	Ing. Hodek		Zak.č. 1 9 2 2 1 3 0 0 1
Přezkoušel	Ing. Shejbal		Arch.č. 02419 Formát: A4
Kontroloval	Ing. Pravda		Datum: 07/2020
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou		Účel: DSP+PDPS
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			Část. dok. F.1
TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy 1

Obsah:

3. ÚVOD.....	3
4. SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIE	3
5. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ	6
6. OVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ	7
7. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ..	7
8. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY	8
9. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	8
10. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY STAVENIŠTĚ.....	9
11. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY.....	18
12. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE	18
11. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN	23
12. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ	23
13. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI	24
14. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB.....	24
15. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ.....	25
16. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY, PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽDKY A VÝLUKY	26
17. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU.....	27
18. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY	27

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 STAVBA

NÁZEV STAVBY:	REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
KRAJ:	VYSOČINA
OKRES:	HAVLÍČKŮV BROD
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (760510)
DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DSP + PDPS)
DRUH STAVBY:	Kompletní rekonstrukce veřejného prostranství a uličního prostoru v rozsahu náměstí Trčků z Lípy a ulice Pěšinky ve Světlé nad Sázavou, včetně vegetačních úprav, osazení uličního mobiliáře, přeložek a ochrany všech dotčených sítí a zařízení dopravní technické infrastruktury.

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NÁZEV A SÍDLO INVESTORA:	Město Světlá nad Sázavou Náměstí Trčků z Lípy 18 582 91 Světlá nad Sázavou IČ: 00268321
--------------------------	--

1.3 ZHOTOVITEL

NÁZEV A ADRESA:	TRANSCONSULT s. r. o. Nerudova 37 500 02 Hradec Králové IČ: 47455292
-----------------	---

vedoucí střediska	Ing. Pavel Hodek
vedoucí projektu	Ing. Pavel Hodek

1.3.1 ČÁST DOKUMENTACE

F. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE F.1 – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

NÁZEV A ADRESA ZPRACOVATELE:	TRANSCONSULT s. r. o. Nerudova 37 500 02 Hradec Králové IČ: 47455292
------------------------------	---

odpovědný projektant	Ing. Pavel Hodek
----------------------	------------------

2. SOUPIS VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

- Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace DSP+PDPS
- Geodetická dokumentace (náměstí Trčků z Lípy 04/2008) – Geodezie Ledeč nad Sázavou s r.o.
- Geodetická dokumentace (náměstí Trčků z Lípy 02/2015) – Geodezie Ledeč nad Sázavou s r.o.
- Geodetická dokumentace (zahrada kostela sv. Václava a ulice Pěšinky 02/2015) – Geodezie Ledeč nad Sázavou s r.o.
- Geodetická dokumentace (ulice Pěšinky) – Geoperfect, s.r.o. – 08/2017
- Doklady o stávajících inženýrských sítích včetně vytyčení v zájmovém území – jednotliví správci
- Inventarizace dřevin 02/2018 – JENA, Projekční kancelář
- Geologicko-geotechnický průzkum základových podmínek – Agrogeologie s.r.o. 05/2015
- Mapové podklady, katastrální mapy ČÚZK
- Geofyzikální průzkum – GEONIKA, s.r.o. (03/2017)
- Inženýrsko-geologický průzkum – ENVIREX, spol. s r.o. (11/2019)
- Územní plán Světlé nad Sázavou včetně změny č.1, s účinností od 8. 3. 2013
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
- Výsledky celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR 2016
- Město Světlá nad Sázavou – Studie náměstí Trčků z Lípy – arch. Stříbrný 12/2015
- Studie prostoru v ulici Pěšinky s napojením na výstup ze Světelského podzemí – arch. Stříbrný 09/2017
- Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou (DÚR) – sdružení projektantů a architektů 11/2008
- Rekonstrukce mostů ev. č. 18-067 a ev. č. 18-068 ve Světlé nad Sázavou – Transconsult s.r.o. 09/1997
- Světlá nad Sázavou – Zahrada u kostela sv. Václava (STUDIE) – JENA, projekční kancelář 04/2015
- Kulturní centrum-stavební úpravy (PDPS) – TAPA projekt s.r.o. 01/2016
- Rekonstrukce vodovodu – DRUPOS-PROJEKT v.o.s. – 12/2009
- Informace o rozsahu a průběhu Světelského podzemí – Město Světlá nad Sázavou 10/2017
- Požadavky z projednání v průběhu zpracování dokumentace DSP+PDPS
- Požadavky a rozhodnutí DOSS
- Požadavky na rozmístění atrakcí v rámci Svatováclavské pouti – provozovatel p. Lagron

3. ÚVOD

Popis jednotlivých zásad organizace výstavby je součástí stavby „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“. Navržené postupy výstavby včetně etapizace vychází z místních podmínek složitosti stavby a požadavků na minimalizaci omezení dopravy během realizace, zejména pak na silnici II/150.

Během stavby je nutno omezit přístup na okolní pozemky na nejkratší možnou dobu a v co největší možné míře příjezdy a přístupy do okolních objektů, přístup k okolním nemovitostem musí být zajištěn po celou dobu výstavby. Na základě postupu prací bude umožněno zásobování obchodů a úřadů v místě stavby a svoz separovaného a směsného odpadu.

4. SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIE

Pro členění dokumentace a číslování a řazení stavebních objektů byla použita „Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. příloha č.11 – Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace a přílohy č.13 – Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.

Stavební část:

000 Objekty přípravy staveniště

- SO 001 - Příprava staveniště na náměstí
- SO 002 - Příprava staveniště v ulici Pěšinky
- SO 003 - Příprava staveniště u kostela svatého Václava

100 Objekty pozemních komunikací

- SO 101 - Stavební úpravy silnice II/150
- SO 102 - Stavební úpravy silnice II/347
- SO 103 - Stavební úpravy silnice III/347 31
- SO 104 - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch
- SO 105 - Stavební úpravy ulice Pěšinky
- SO 106 - Stavební úpravy zahrady u kostela svatého Václava
- SO 181 - Dopravně inženýrské opatření
- SO 191 - Dopravní značení silnic II. a III. třídy
- SO 192 - Dopravní značení na náměstí
- SO 193 - Dopravní značení v ulici Pěšinky

200 Mostní objekty a zdi

- SO 201 - Opěrné zdi a schodiště na náměstí
- SO 202 - Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
- SO 203 - Zárubní zdi u kostela svatého Václava

300 Vodohospodářské objekty

- SO 301 - Odvodnění silnice II/150
- SO 302 - Odvodnění silnice II/347 a III/347 31
- SO 303 - Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí
- SO 304 - Odvodnění ulice Pěšinky
- SO 305 - Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
- SO 306 - Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

- SO 310 - Přeložky jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.
- SO 311 - Výměna jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.
- SO 312 - Úpravy šachet jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s.
- SO 313 - Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku
- SO 314 - Kanalizační přípojka kašny na náměstí
- SO 315 - Kanalizační přípojka pítka na náměstí
- SO 316 - Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
- SO 317 - Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů
- SO 318 - Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky

- SO 351 - Přeložky vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí
- SO 352 - Přeložka vodovodu VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulici Pěšinky
- SO 353 - Propojení vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí
- SO 354 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulicích Sázavská a Jelenova
- SO 355 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí
- SO 356 - Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku
- SO 357 - Vodovodní přípojka kašny na náměstí
- SO 358 - Vodovodní přípojka pítka na náměstí
- SO 359 - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
- SO 360 - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
- SO 361 - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů
- SO 362 - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky
- SO 363 - Vodovodní přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky

SO 364 - Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava

400 Elektro a sdělovací objekty

- SO 401 - Přeložky kabelových vedení VN ČEZ Distribuce, a.s. – ZAJIŠŤUJE ČEZ*
SO 411 - Přeložky kabelových vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE ČEZ
SO 412 - Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. v ulici Pěšinky – ZAJIŠŤUJE ČEZ
SO 413 - Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.- ZAJIŠŤUJE ČEZ
SO 414 - Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou
SO 415 - Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí
SO 416 - Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky
SO 417 - Úprava připojení NN VTA
SO 418 - Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli
SO 419 - Přípojky pro parkovací automaty
- SO 431 - Veřejné osvětlení na náměstí
SO 432 - Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad
SO 433 - Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad
SO 434 - Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky
- SO 451 - Přeložky SEK CETIN, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE DETIN*
SO 452 - Přeložky SEK CETIN, a.s. v zahradě kostela svatého Václava – ZAJIŠŤUJE CETIN
SO 453 - Přeložka SEK CETIN, a.s. v ulici Pěšinky – ZAJIŠŤUJE CETIN
SO 454 - Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.
SO 455 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí
SO 456 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky
SO 457 - Přeložka SEK Tlapnet, s.r.o.
SO 458 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí
SO 459 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. v ulici Pěšinky
SO 460 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí
SO 461 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
SO 462 - Návrh umístění antén pro Wi-Fi na náměstí - ZREALIZOVÁNO

500 Objekty trubních vedení

- SO 501 - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí
SO 502 - Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o.
SO 503 - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky
SO 504 - Plynovodní přípojky GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky
- SO 510 - Odstranění teplovodního vedení ČEZ ENERGO, s.r.o.

600 Objekty podzemních staveb

neobsazeno

650 Objekty drah

neobsazeno

700 Objekty pozemních staveb

- SO 701 - Informační centrum
SO 702 - Revitalizace kašny na náměstí
SO 703 - Statické zajištění soch na náměstí
SO 704 - Kotvení vánočního stromu
SO 705 - Vodní prvek v ulici Pěšinky
SO 706 - Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
SO 707 - Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky

SO 708 - Úprava oplocení u kostela svatého Václava
SO 709 - Městský mobiliář na náměstí
SO 710 - Městský mobiliář v ulici Pěšinky
SO 711 - Městský mobiliář u kostela svatého Václava
SO 712 - Prodejní stánek

800 Objekty úprav území

SO 801 - Vegetační úpravy na náměstí
SO 802 - Vegetační úpravy v ulici Pěšinky
SO 803 - Vegetační úpravy u kostela svatého Václava
SO 804 - Závlahový systém

Provozní soubory:

PS 001 – Kamerový systém na náměstí
PS 002 – Kamerový systém v ulici Pěšinky

5. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Potřeby hmot:

V rámci stavby dojde k odstranění stávajících konstrukčních a podkladních vrstev veškerých zpevněných ploch v rámci stavby. Pro zpětné použití v rozsahu stávajících žulových kostek, vytěžené zemina je určena plocha mezideponie na pozemcích 638/2 a 639/1 města Světlá nad Sázavou. Žulové kostky budou následně očištěny a připraveny pro zpětné použití. Vytěžená zemina bude na této mezideponii v potřebném rozsahu zlepšena hydraulickými pojivy a použita do zásypů v rámci jednotlivých objektů pozemních komunikací. V případě potřeby bude hydraulickými pojivy zlepšena zemina pro nutné zasypání při kolizi se stávajícími podzemními chodbami, které by na základě informačního zákresu průběhu chodeb měly procházet pod veřejným prostranstvím náměstí Trčků z Lípy. Pokud taková situace nastane, bude v rámci příslušného stavebního objektu podzemní chodba v potřebném rozsahu odbourána a na obou stranách zazděna. Vzniklý výkop bude nejprve dosypán do potřebné úrovně pro realizaci příslušného stavebního objektu a po jeho realizaci bude dosypán do úrovně pláně zlepšenou zeminou.

Veškeré potřebné materiály v rozsahu konstrukčních a podkladních vrstev vozovky, obrubníků, zpětné zásypy inženýrských sítí, výrobků pro inženýrské sítě, svítidla, zábradlí, opěrné zdi, oplocení infocentrum, prodejní stánek, mobiliář a vegetační úpravy si zajistí zhotovitel na vlastní náklady. Přesné množství s požadavky na typ a kvalitu je stanovena v rámci soupisu prací a přiložených TKP a ZTKP.

Media:

V rámci stavby dojde k odstranění výbojkových svítidel, které budou nahrazeny ledkovými. Nově bude zřízena dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody ze zpevněných ploch a okolních budou do Sázavy na místo stávajícího stavu, kde byly veškeré vody zaústěny do splaškové kanalizace a svedeny na čistírnu odpadních vod a tím dojde ke zmenšení množství vody, kterou je nutné čistit.

Stavba po svém dokončení ke svému provozu potřebuje elektrickou energii pro veřejné osvětlení a další nově navržená odběrná místa. Stávající a nová odběrná místa budou napájena ze stávajících trafostanic HB_0786 a HB_0279. V rámci revitalizace náměstí Trčků z Lípy se stávající napájecí vedení ČEZ Distribuce, a.s. vymění v nových trasách a zároveň dojde k zřízení nových odběrných míst a jejich připojení. Stavba se může připojit na rezervní pozice ve stávajících rozpojovacích a jističích skříních podél zástavby na náměstí. Revitalizací náměstí budou dotčeny kabelové trasy napájecích kabelů, stávající stožáry, svítidla a rozváděče veřejného osvětlení. Stávající rozvodná soustava zajišťuje dodávku elektrické energie 3.stupně.

Bilance:

Přesná bilance zemních prací bude stanovena v rámci soupisu prací. V rámci stavby nejsou realizována žádná násypová tělesa. Během realizace stavby budou při realizaci přeložek a ochrany inženýrských sítí technické infrastruktury provedeny výkopy v potřebném rozsahu s následným zásypem z nakupovaných materiálů. Odstraněny budou veškeré konstrukční vrstvy ze stávajících zpevněných a nezpevněných komunikací a nahrazeny budou novými z nakupovaných materiálů.

Veškerý přebytečný materiál bude dle platné legislativy uložen zhotovitelem na skládku. Pro ozelenění stavby budou použita zemina vyzískaná na stavbě ze stávajících zelených ploch s doplněním o novou zeminu v potřebném rozsahu.

Přesný rozsah zemních prací a požadavků na množství ornice bude znám až po zpracování soupisu prací včetně zemních, kde bude rozsah jednotlivých ploch a kubatur z příčných řezů přesně stanoven.

6. OVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště bude odvodněno do stávající jednotné kanalizace a dle postupu stavebních prací v rámci jednotlivých etap výstavby dojde k postupnému napojení na nově realizované objekty odvodnění se zaústěním do Sázavy.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zastavěné části a je ze všech stran lemována stávající zástavbou, budou zpevněné plochy odvodněny nově navrženou dešťovou kanalizací do Sázavy a v případě souběhu se Sázavou v ulici Pěšinky na okolní terén. Vyústění dešťové kanalizace z náměstí je navrženo v rámci stávajícího zaústění v nábrežní zdi u stávajícího mostu přes Sázavu. Úsek ulice Pěšinky, který se nachází ve stávající zástavbě bude odvodněn novou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do Sázavy v rámci nového výústního objektu na potrubí DN300, který bude odlážděn a opatřen zpětnou klapkou.

7. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojení staveniště je řešeno ze stávajících silnic a místních komunikací. Pro příjezd jsou přednostně uvažovány ulice Nádražní (II/347), Sázavská (II/150) a Jelenova (II/150, II/347). Pro přístup na mezideponii pak bude využívána silnice II/347 – Nádražní ulice, Poštovní ulice a ulice Pěšinky.

Voda – připojovací místa:

V prostoru stavby se nacházejí vodovodní řady se stávajícími podzemními hydranty. V rámci stavby jsou navrženy přeložky vodovodních řadů s osazením nových nadzemních hydrantů, které by po dohodě s provozovatelem bylo možné využít pro stavbu. Jejich využití závisí na výrobní přípravě zhotovitele a jsou zakresleny ve výkrese F.3.2 Situace organizace výstavby. Alternativně lze zajistit zásobování vodou mobilními zdroji.

Plyn – neuvažuje se.

Telekomunikace – neuvažuje se.

El. energie – přípojná místa

Dle další potřeby si zajistí zhotovitel na vlastní náklady mobilními elektrocentrálami, případně po odsouhlasení provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s. ze sloupů venkovního vedení, a případně skříňových rozvaděčů. V rámci výkresu F.3.2 Situace organizace výstavby jsou vytipovány možná přípojná místa ze stávajících rozvaděčů, podmínky pro napojení budou řešeny zhotovitelem v rámci výrobní přípravy.

8. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Stavba je umístěna na veřejných prostranstvích, které kompletně rekonstruuje – revitalizuje. V místech napojení na navazující komunikace a chodníky a ve vazbě na okolní zástavbu je stavba osazena do stávající výškové úrovně. Vyspádování je navrženo od stávajících objektů a vjezdů a pokud to není možné zajistit jsou u vjezdů odvodňovací žlábků. Veškeré okolní pozemky v prostoru náměstí zůstanou přístupné jako dosud. Nově bude zpřístupněna část zahrady u kostela svatého Václava včetně rozšíření vjezdu do prostoru kostela pro případnou údržbu a obsluhu. Zároveň vznikne nové propojení schodištěm do ulice Pěšinky. Upraveny a zpřístupněny budou nově vchody do světelského podzemí z ulice Pěšinky.

Pozemky soukromých majitelů pod veřejnými prostranstvími zůstanou v jejich majetku jako dosud. Dočasné zábory pro realizaci stavby jsou podrobně řešeny v příloze E.8 – Záborový elaborát. Před vydáním územního rozhodnutí byly stavebníkem zajištěny souhlasy s realizací stavby. Nově jsou stanoveny vnitřní hranice záborů, v rámci kterých budou odděleny pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, které zůstanou v majetku Kraje Vysočina od pozemků Města Světlá nad Sázavou.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zastavěné části a je ze všech stran lemována stávající zástavbou, budou zpevněné plochy odvodněny nově navrženou dešťovou kanalizací do Sázavy a v případě souběhu se Sázavou v ulici Pěšinky na okolní terén. Vyústění dešťové kanalizace z náměstí je navrženo v rámci stávajícího zaústění v nábrežní zdi u stávajícího mostu přes Sázavu. Úsek ulice Pěšinky, který se nachází ve stávající zástavbě bude odvodněn novou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do Sázavy v rámci nového výustního objektu na potrubí DN300, který bude odlážděn a opatřen zpětnou klapkou.

Během stavby budou vyznačeny objízdní trasy pro dopravu. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do jednotlivých nemovitostí a po dohodě se zhotovitelem bude zajištěno i zásobování. Pěší trasy budou vyznačeny vymezovacími páskami, mobilním oplocením případně zábranami a budou dostatečně osvětleny.

9. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

V rozsahu řešeného území nedochází k celkové rozsáhlé asanaci. Dojde pouze v rámci SO 001, SO 002 a SO 003 k odstranění některých drobnějších staveb a zdí se schodišti na náměstí a podél ulice Pěšinky. Odstraněny budou stávající opěrné zdi oddělující jednotlivé výškové úrovně plochy náměstí a zdi podél silnice II/347 a částečně i zárubní zeď podél silnice II/150. Odstraněna bude stávající skulptura v centrální části náměstí. Odstraněn bude i stávající prodejní stánek. Odstraněny budou zčásti stávající opěrné zdi u kostela svatého Václava přiléhající k ulici Pěšinky, a to pouze v rozsahu zdí, které nejsou památkově chráněny. Památkově chráněné zdi budou pouze opraveny vyspárováním. Odstraněno bude stávající oplocení před kostelem svatého Václava. Odstraněny budou stávající dopravní značky a mobiliář.

V potřebném rozsahu dojde ke kácení dřevin na základě povolení ke kácení. Rozsah kácení je stanoven v rámci přílohy E.7 – Inventarizace dřevin. Stromy, které budou zachovány budou chráněny před poškozením ochranným bedněním.

Rozsah kácení a sadových úprav:

celkový počet kácených stromů	31 ks
celková plocha kácených keřů	332 m ²
celková počet sázených stromů	24 ks

Odstraněné dlážděné povrchy s kamennými obrubníky v rámci jednotlivých stavebních objektů pozemních komunikací budou zhotovitelem částečně odvezeny na mezideponii pro zpětné využití (v případě žulových kostek a mozaiky se předpokládá využití veškerého materiálu) a částečně odvezeny na skládku technických služeb.

10. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY STAVENIŠTĚ

Vzhledem ke svému rozsahu vyžaduje řešená stavba trvalé zábory ploch různého charakteru, převážně ostatní plochy (98 % - stávající silnice a ostatní komunikace, jiná plocha, zeleň, v menší míře též sportoviště, zastavěná plocha, vodní tok). V menší míře dochází i k záboru zemědělské půdy (2 %).

Pozemky v trvalém záboru se po dokončení stavby vypořádají s ohledem na budoucího vlastníka (správce) a to mezi Město Světlá nad Sázavou a Kraj Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.

Dočasné zábory jsou řešeny terénní úpravy, přeložky inženýrských sítí, manipulační plocha pro výstavbu zdí a úpravy oplocení. Dále se navrhuje na plochách, kde se neplánuje změna vlastnického práva.

Dočasný zábor s délkou trvání nad 1 rok se nenavrhuje s ohledem na délku dočasných záborů stavby v řádu měsíců.

Zábor pozemků ZPF

K záborům ZPF dochází v minimální míře a to převážně na plochách, které s ohledem na stávající využití území jsou nesprávně vedeny v ZPF, případně svým charakterem odpovídají veřejné zeleni. Podrobná popis záborů ploch ZPF a vliv na sousední plochy je popsán v samostatné příloze F.2.5. Zemědělská příloha – dokumentace ve stupni DÚR.

V rámci vydaného územního rozhodnutí je vyřešeno odnětí ze ZPF i nakládání s ornici. S ohledem na malé množství skrývky, možnost uložení v rámci záboru přímo v místě budoucího využití se nenavrhuje plocha deponie. Přebytek ornice z trvalé skrývky ornice se nepředpokládá. S ohledem na charakter stavby se předpokládá výrazný deficit ornice pro plochy určené k ohumusování (záhony) a pro jamky pro výsadbu stromů.

Zábor pozemků PUPFL není. Stavba není v ochranném pásmu lesního pozemku.

Předpokládaný rozsah trvalých záborů (údaje v m²):

Katastrální území	ZPF	Lesní pozemky	Ostatní plochy	Celkem
Světlá nad Sázavou	289	-	12 467	12 756
CELKEM	289	-	12 467	12 756

Předpokládaný rozsah dočasných záboru pozemků dotčených stavebními úpravami do 1 roku (údaje v m²):

Katastrální území	ZPF	Lesní pozemky	Ostatní plochy	Celkem
Světlá nad Sázavou	159	-	2 001	2 160
CELKEM	159	-	2 001	2 160

Poznámka: Rozsah záborů jednotlivých parcel byl stanoven pomocí grafického programu AUTOCAD s využitím digitální katastrální mapy (DKM), stav 03/2018.

Seznam parcel, na kterých se stavba umístí:

Parcela KN	Výměra (m ²)	Druh pozemku	Vlastník
st. 135	378	zast.pl. a nádvoří - č. p. 38; stavba občanského vybavení	LV 67 - SJM Čečil Petr a Čečilová Petra, Sadová 321, 67573 Kralice nad Oslavou (podíl 2/3); Prokeš Michal Bc., Horky 247, 67573 Kralice nad Oslavou (podíl 1/3)
1107/4	80 594	vodní pl. - koryto vod. toku přirozené nebo upravené	LV 184 - Česká republika, <i>Právo hospodařit s majetkem státu</i> : Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
1062/1	4 601	ost.pl. - silnice	LV 216 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava - <i>Hospodaření se svěřeným majetkem kraje</i> - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
1068/1	7 162	ost.pl. - silnice	
1085/14	466	ost.pl. - silnice	
1085/15	37	ost.pl. - silnice	
1085/16	504	ost.pl. - silnice	
1093/3	6 007	ost.pl. - silnice	
116	193	zahrada	LV 505 - Krupička Jiří, Sázavská 580, 58291 Světlá nad Sázavou
st. 95	214	zast.pl. a nádvoří - č. p. 157; rodinný dům	LV 677 - SJM Zadina Petr a Zadinová Gabriela, Olešnice 23, 58001 Okrouhlice
st.98	954	zast.pl. a nádvoří - č. p. 12; stavba pro výrobu a skladování	LV 878 - Musil Jan, Jívanská 599/15, Horní Počernice, 19300 Praha 9
st.54/1	564	zast.pl. a nádvoří - č. p. 94; rodinný dům	LV 891 - Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 94, 58291 Světlá nad Sázavou
107	1 413	ost.pl.- zeleň	
103/2	58	zahrada	LV 1499 - NEPE, veřejná obchodní společnost, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 995, 58291 Světlá nad Sázavou
1796	5	ost.pl. - ost.komunik.	LV 1778 - Havel Josef, č. p. 9, 58291 Služátky
st. 176/2	177	zast.pl. a nádvoří - rozestavěná budova	
st.120/1	1 590	zast.pl. a nádvoří - č. p. 515; stavba pro obchod	LV 2155 - COOP družstvo HB, U Rajske zahrady 1912/3, Žižkov, 13000 Praha 3
1818	415	ost.pl.- jiná pl.	
st.107/2	128	zast.pl. a nádvoří - č. p. 23; stavba občanského vybavení	LV 2501 - Semerád Petr Ing., Havířská 624, 58291 Světlá nad Sázavou

1751/2	94	ost.pl.-jiná pl.	LV 2603 - Volšanská Alena Ing., Horní 195, 58291 Světlá nad Sázavou
st.108/3	24	zast.pl. a nádvoří - č. p. 25; rodinný dům	LV 3019 - Zajiček Václav RNDr., Nad Paťankou 1788/22, Dejvice, 16000 Praha 6
st.50	398	zast.pl. a nádvoří - č. p. 100; rodinný dům	LV 3209 - Pejchar David, Vysočanská 704, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2) ; Pejcharová Ilona, náměstí Trčků z Lípy 100, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
61/2	203	zahrada	
st. 106/1	650	zast.pl. a nádvoří - č. p. 22; stavba občanského vybavení	LV 1941 - Kovandová Jana, Svídnická 509/8, Troja, 18100 Praha 8 (podíl 1/2) ; Wagner Tomáš Ing., náměstí Trčků z Lípy 22, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
st. 92	1 075	zast.pl. a nádvoří - č. p. 18; stavba občanského vybavení	LV 10001 - Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou
st.96	316	zast.pl. a nádvoří - č. p. 16; stavba občanského vybavení	
st.107/1	326	zast.pl. a nádvoří - č. p. 23; stavba občanského vybavení	
st.111/2	129	zast.pl. a nádvoří - č. p. 6; rodinný dům	
st.112	169	zast.pl. a nádvoří - zbořeniště	
st.232/2	406	zast.pl. a nádvoří - č. p. 986; stavba občanského vybavení	
62/1	520	ost.pl.- jiná pl.	
62/4	105	ost.pl.- neplodná půda	
103/1	815	ost.pl.- jiná pl.	
103/3	66	ost.pl.- jiná pl.	
112/3	89	zahrada	
112/4	62	zahrada	
113	168	zahrada	
115	266	zahrada	
118/2	76	zahrada	
121	153	ost.pl.- neplodná půda	
128/1	621	ost.pl.- jiná pl.	
136/1	2 489	ost.pl. - manipulační pl.	LV 10001 - Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou

174/1	2 248	ost.pl.- zeleň	
635	1 168	ost.pl. - sportoviště a rekreační plocha	
636	317	ost.pl. - manipulační pl.	
637	284	ost.pl. - manipulační pl.	
638/2	3 094	ost.pl.- jiná pl.	
1062/3	279	ost.pl. - ost.komunik.	
1068/2	404	ost.pl. - ost.komunik.	
1068/3	551	ost.pl. - ost.komunik.	
1069/1	1 011	ost.pl. - ost.komunik.	
1069/3	2 185	ost.pl. - ost.komunik.	
1094/3	613	ost.pl. - ost.komunik.	
1094/8	24	ost.pl.- zeleň	
1096/1	3 068	ost.pl. - ost.komunik.	
1096/6	898	ost.pl. - ost.komunik.	
1096/11	1 758	ost.pl. - ost.komunik.	
1096/12	239	ost.pl. - ost.komunik.	
1096/22	1 741	ost.pl. - ost.komunik.	
1096/23	3 559	ost.pl. - ost.komunik.	
1096/24	2 697	ost.pl. - ost.komunik.	
1156	96	ost.pl. - ost.komunik.	
1157	200	ost.pl. - ost.komunik.	
1752	62	ost.pl. - ost.komunik.	
1785	251	ost.pl.- jiná pl.	
1842	220	ost.pl.- jiná pl.	
1857	266	ost.pl. - ost.komunik.	
LV 10001 - Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou			
Stav informací z katastru nemovitostí platný ke dni 12.10.2020			

Seznam parcel sousedních vůči trvalému záboru:

parcela katastru nemovitostí	číslo listu vlastnictví	vlastník
st.175/1	56	Šrámek Jaroslav, Lánecká 1005, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/3), SJM Šrámek Jaroslav a Šrámková Irena, Lánecká 1005, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 2/3)
112/2	184	Česká republika, <i>Právo hospodařit s majetkem státu</i> : Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
1085/13	216	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, <i>Hospodaření se svěřeným majetkem kraje</i> : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
st.110	223	Čáp Martin, Na Vyhlídce 1252/45, 36001 Karlovy Vary (podíl 1/2), Patková Dagmar, Věkova 1245/24, Braník, 14700 Praha 4 (podíl 1/2)
122	223	
st.352	502	Kaněčka Bohumil Ing., Poštovní 307, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2), Kaněčková Marie, Poštovní 307, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
st.101	505	Krupička Jiří, Sázavská 580, 58291 Světlá nad Sázavou
117	505	
130/2	598	Šlosr Jiří, Komenského 233, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2), Šlosrová Martina Ing., Komenského 233, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
st.256	598	
st.335	598	
st.113	641	Laňková Jarmila, Nové Město 944, 58291 Světlá nad Sázavou
640/2	641	
st.419	641	
181	648	Čermáková Tereza, Nové Město 62, 58291 Světlá nad Sázavou
st.139	667	SJM Pertlíček Martin a Pertlíčková Marie, Horní 126, 58291 Světlá nad Sázavou
st.177	679	Optima PRIMA a.s., Na louži 867/14, Vršovice, 10100 Praha 10 (podíl 1/2), SJM Tichý Vladimír a Tichá Alena, V Polích 235, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
640/3	692	Fojtíková Anna Ing., Dobšická 2922/19, Horní Počernice, 19300 Praha 9 (podíl 1/2) Fraitová Eva Ing., Neředínská 543/7, Neředín, 77900 Olomouc (podíl 1/2)
st.353	762	Moliš Jiří Ing., Pěšinky 308, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2), SJM Moliš Jiří Ing. a Molišová Kateřina, Pěšinky 308, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
1096/4	878	Musil Jan, Jívanská 599/15, Horní Počernice, 19300 Praha 9
120/2	888	Ludvíková Ludmila Mgr., Glinkova 1658/12, Dejvice, 16000 Praha 6 (podíl 1/2), Zajíček Václav RNDr., Nad Pařankou 1788/22, Dejvice, 16000 Praha 6 (podíl 1/2)
70	891	Římskokatolická farnost - děkanství Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 94, 58291 Světlá nad Sázavou
st.54/1	891	
112/1	1047	Šindelář Pavel, Havanská 2097, Kročehlavy, 27201 Kladno
st.100	1047	

101/1	1114	SJM Rýdl Pavel a Rýdlová Věra PharmDr., Příčná 913, 58291 Světlá nad Sázavou
632/2	1170	SJM Vejlskal Petr a Vejlskalová Ladislava, Dolní 585, 58291 Světlá nad Sázavou
st.138	1384	Kšíkalová Blanka, Horní 124, 58291 Světlá nad Sázavou
102/3	1499	NEPE, veřejná obchodní společnost, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 995, 58291 Světlá nad Sázavou
st.87	1499	
st.114	1535	SJM Novák Miloslav a Nováková Vladimíra, Nádražní 29, 58291 Světlá nad Sázavou
st.175/2	1548	SJM Havel Josef a Havlová Jaroslava, č. p. 9, 58291 Služátky (podíl 1/2), SJM Janáček Jiří a Janáčková Hana, č. p. 16, 58291 Služátky (podíl 1/2)
1141	1555	LV 1555 - Česká republika - <i>Právo hospodařit s majetkem státu</i> - Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1 (podíl 195/1000); HASI4CACO s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3 (podíl 359/1000); Hurská Marie, č. p. 43, 58291 Druhanov (podíl 45/1000); SJM Hurský Zdeněk a Hurská Marie, č. p. 43, 58291 Druhanov (podíl 54/1000); STABYS s.r.o. v likvidaci, Na slupi 93/1, Vyšehrad, 12800 Praha (podíl 347/1000)
st.221/1	1568	Jelen Zdeněk, Dolní 191, 58291 Světlá nad Sázavou
st.86	1568	
st.55	1744	LV 1744 - Česká republika - <i>Právo hospodařit s majetkem státu</i> - Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1 (podíl 271/1000) ; Česká republika - <i>Příslušnost hospodařit s majetkem státu</i> - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 58601 Jihlava ; Dušátková Lenka Ing., č. p. 17, 58291 Druhanov (podíl 9/1000) ; HASI4CACO s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3 (podíl 359/1000); Hurská Marie, č. p. 43, 58291 Druhanov (podíl 18/1000) ; SJM Hurský Zdeněk a Hurská Marie, č. p. 43, 58291 Druhanov (podíl 54/1000) ; Kovandová Ivana, Panuškova 908, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 18/1000)
st.176/2	1778	Havel Josef, č. p. 9, 58291 Služátky
112/5	1893	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 58001 Havlíčkův Brod
1751/1	2155	COOP družstvo HB, U Rajske zahrady 1912/3, Žižkov, 13000 Praha 3
st.55	2478	Česká republika (195/1000), Dušátková Lenka Ing., č. p. 17, 58291 Druhanov (podíl 9/1000), HASI4CACO s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3 (podíl 359/1000), Hurská Marie, č. p. 43, 58291 Druhanov (podíl 18/1000), SJM Hurský Zdeněk a Hurská Marie, č. p. 43, 58291 Druhanov (podíl 54/1000), Kovandová Ivana, Panuškova 908, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 18/1000), STABYS s.r.o. v likvidaci, Na slupi 93/1, Vyšehrad, 12800 Praha (podíl 347/1000), <i>Právo hospodařit s majetkem státu</i> : Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1 (podíl 195/1000)
138/3	2603	Kazdová Alena Ing., Panuškova 1085, 58291 Světlá nad Sázavou
st.218/1	2603	
134/2	2603	
134/3	2603	
st.176/3	2909	SJM Havel Josef a Havlová Jaroslava, č. p. 9, 58291 Služátky
st.176/5	2909	

st.108/3	3019	Zajíček Václav RNDr., Nad Paťankou 1788/22, Dejvice, 16000 Praha 6
st.108/1	3019	
st.108/2	3020	Ludvíková Ludmila Mgr., Glinkova 1658/12, Dejvice, 16000 Praha 6
st.1748	3119	Česká republika (podíl 195/1000), Jelen Zdeněk, Dolní 191, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 458/1000), STABYS s.r.o. v likvidaci, Na slupi 93/1, Vyšehrad, 12800 Praha (podíl 347/1000), <i>Právo hospodařit s majetkem státu</i> : Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1 (podíl 195/1000)
st.50	3209	Pejchar David, Vysočanská 704, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2), Pejcharová Ilona, náměstí Trčků z Lípy 100, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
st.111/1	3262	SJM Vopěnka Květoslav a Vopěnková Zdenka, Nová Čtvrť 383, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 2/3), Vopěnková Zdenka, Nová Čtvrť 383, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/3)
118/3	3564	Kovandová Jana, Svídnická 509/8, Troja, 18100 Praha 8 (podíl 1/2), Wagner Tomáš Ing., náměstí Trčků z Lípy 22, 58291 Světlá nad Sázavou (podíl 1/2)
1787	3564	
st.49	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou
st.48	10001	
st.52/1	10001	
st.96	10001	
st.107/1	10001	
st.111/2	10001	
st.232/2	10001	
st.1148	10001	
62/5	10001	
62/7	10001	
62/9	10001	
102/2	10001	
108	10001	
119/4	10001	
124/2	10001	
124/3	10001	
124/5	10001	
125/1	10001	
128/1	10001	
130/1	10001	
134/1	10001	
639/1	10001	
1062/4	10001	
1085/25	10001	
1085/3	10001	
1094/7	10001	
1096/17	10001	
1407	10001	
1836	10001	

Stav informací z katastru nemovitostí platný ke dni 12.10.2020

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Parcela KN	Výmě ra (m²)	Druh pozemku	Číslo LV	Poznámka, předpokládané stavební objekty
1107/4	80 597	vodní pl. - koryto vod. toku přírozené nebo upravené	184	SO 304 - vybudování výtokového objektu z dešťové kanalizace
1062/1	4 627	ost.pl. - silnice	216	302, 305, 312, 355
1068/1	7 162	ost.pl. - silnice	216	SO 001, 102, 104, 303, 305, 316, 317, 351, 355, 359, 361, 401, 411, 419, 431, 451, 454, 455, 458, 460, 501, 502,
1085/14	466	ost.pl. - silnice	216	SO 301, 431
1085/16	504	ost.pl. - silnice	216	SO 301, 302, 303, 306, 313, 353, 354, 431, 451, 455, 458, 460
1093/3	6 015	ost.pl. - silnice	216	SO 302, 303, 306, 312, 351, 401, 411, 451
st.98	954	zast.pl. a nádvoří - č. p. 12; stavba pro výrobu a skladování	878	SO 304 - úprava stávajícího odvodňovacího žlábků
107	1 413	ost.pl.- zeleň	891	SO 304, 306, 364, 411, 413, 431, 432, 433, 451, 452, 454, 455, 457, 460
103/2	58	zahrada	1499	SO 411, 415, 419, 451
1141	507	ost.pl.- jiná pl.	1555	SO 312, 411, 419, 431, 455, 458
1796	5	ost.pl. - ost.komunik.	1778	SO 306
st. 176/2	176	zast.pl. a nádvoří - rozestavěná budova	1778	SO 306
st. 106/1	650	zast.pl. a nádvoří - č. p. 22; stavba občanského vybavení	1941	SO 303
st.120/1	1 590	zast.pl. a nádvoří - č. p. 515; stavba pro obchod	2155	SO 306, 317, 417
st.120/1	1 590	zast.pl. a nádvoří - č. p. 515; stavba pro obchod	2155	SO 401, 411
1818	415	ost.pl.- jiná pl.	2155	SO 401, 411
1751/2	94	ost.pl.-jiná pl.	2603	SO 401
st. 92	1 075	zast.pl. a nádvoří - č. p. 18; stavba občanského vybavení	10001	SO 303, 411
62/1	520	ost.pl.- jiná pl.	10001	SO 104, 411, 431, 455, 458
62/4	105	ost.pl.- neplodná půda	10001	SO 354, 411, 431, 451, 455, 458, 460
103/1	815	ost.pl.- jiná pl.	10001	SO 303, 306, 310, 317, 351, 401, 411, 415, 419, 431, 451, 455, 458, 460, 709, 801
103/3	66	ost.pl.- jiná pl.	10001	SO 001, 104, 306, 415, 431
112/3	89	zahrada	10001	SO 304, 416
112/4	62	zahrada	10001	SO 304, 318, 363, 705
113	168	zahrada	10001	SO 304, 362, 412, 416, 434, 454
118/2	76	zahrada	10001	SO 453
121	153	ost.pl.- neplodná půda	10001	SO 355, 401, 411,
136/1	2 595	ost.pl. - manipulační pl.	10001	SO 451
174/1	2 248	ost.pl.- zeleň	10001	SO 306, 411

635	1 168	ost.pl. - sportoviště a rekreační plocha	10001	SO 434, 456, 459, 461
636	317	ost.pl. - manipulační pl.	10001	SO 434, 456, 459, 461
637	284	ost.pl. - manipulační pl.	10001	SO 434, 456, 459, 461
1062/3	279	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 458, 460
1068/2	404	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 302
1068/3	551	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 303, 305, 306, 316, 317, 355, 359, 361, 401, 411, 419, 431, 451, 454, 455, 458, 460, 501, 502,
1069/1	1 011	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 001, 002, 104, 105, 202, 304, 305, 306, 352, 360, 362, 363, 411, 412, 416, 432, 453, 434, 456, 455, 458, 459, 460, 461, 501, 503, 504, 705, 707
1069/3	2 185	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 434, 459, 461
1094/3	616	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 303, 306, 312, 361, 411, 419, 431, 455, 458, 502
1094/8	24	ost.pl.- zeleň	10001	SO 312, 431
1096/1	3 068	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 302, 303, 305, 306, 313, 314, 317, 318, 352, 353, 355, 356, 357, 359, 361, 411, 414, 415, 418, 431, 451, 454, 455, 457, 458, 460, 501, 502
1096/6	898	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 0303, 306, 310, 313, 351, 353, 354, 361, 401, 411, 415, 419, 455, 458, 501
1096/11	1 758	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 302, 305, 306, 310, 311, 312, 351, 315, 316, 317, 351, 355, 358, 359, 361, 401, 411, 417, 419, 431, 451, 454, 455, 458, 460, 502,
1096/12	239	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 001, 104, 201, 301, 303, 305, 306, 312, 354, 355, 361, 401, 411, 415, 431, 451, 455, 458, 460, 502,
1096/23	3 547	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 303, 310, 312, 351, 401, 411, 419, 431, 455, 458
1096/24	2 699	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 303, 401, 411, 431, 451, 458, 460
1156	96	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 001, 101, 104, 301, 401, 411, 431, 451
1157	200	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 301, 354, 411, 431, 455, 458,
1752	62	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 401, 411
1785	251	ost.pl.- jiná pl.	10001	SO 416, 434
1842	220	ost.pl.- jiná pl.	10001	SO 306, 411, 414, 431, 432, 451, 454, 455, 457, 460
1857	308	ost.pl. - ost.komunik.	10001	SO 306, 401, 411, 431, 451, 458, 460

Poznámky:

- Parcely identifikovány dle LV, výpis vlastníků - viz předchozí tabulka.
- Po dokončení stavby se zřídí věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě pro přeložky inženýrských sítí, které se budou nacházet mimo původní polohu. Šíře bude v rozsahu věcného břemene nebo dle požadavku správce inženýrské sítě. Věcné břemeno pro veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci se nebude zřizovat na budoucích pozemcích města a správy silnic (KSUSV).
- Podrobně řešeno bude v dalším stupni projektové dokumentace a v rámci majetkoprávní přípravy stavby.

- Dotčení sousedních nemovitostí (převážně budov) vznikem nebo posunem ochranného pásma je dáno stísněným prostorem, kdy nelze navrhnout umístění sítě tak, aby ochranné pásmo nezasahovalo do sousední nemovitosti. Proto přímo se stavbou sousedící nemovitosti lze považovat za dotčené. Ale ochranné pásmo zasahující do budovy nebo do pozemku oddělené zdí (plotem) je pouze fiktivní, reálně nemůže dojít k ovlivnění stavby nebo pozemku za plotem. Navrhovaná stavba z hlediska inženýrských sítí nesmí omezit využití těchto pozemků.
- V zájmovém území se nachází velké množství podzemních a nadzemních inženýrských sítí technické infrastruktury. Vzájemné vzdálenosti stávajících inženýrských sítí nerespektují ochranná pásma a v některých případech ani požadavky ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury.
- Ochranná pásma stávajících a přeložených inženýrských sítí nejsou z důvodu zajištění přehlednosti dokumentace v situacích zanesena a jsou řešeny pouze legendou:

kanalizační potrubí do průměru 500 mm	1,5 m od líce potrubí
- kanalizační potrubí nad průměr 500 mm	2,5 m od líce potrubí
- vodovodní potrubí do průměru 500 mm	1,5 m od líce potrubí
- plynovody NTL a STL + přípojky	1,0 m od trasy vedení
- rozvody tepelné energie	2.5 m od trasy vedení
- podzemní vedení NN (též rozvody VO), vedení VN	1,0 m od trasy vedení
- podzemní sítě elektronických komunikací (optické, metalické)	1,0 m od trasy vedení
- ochranné pásmo elektrické zděné stanice s napětím 22 kV/0.4 kV	2.0 m od hranice objektu

11. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY

Ochrana staveniště bude zajištěna běžným způsobem s přihlédnutím k místním podmínkám a postupu výstavby se zohledněním požadavků na zachování provozu. V dalších stupních projektové přípravy bude bez znalosti konkrétního dodavatele a podmínek stavebního povolení navržen předpokládaný rozsah plánu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), který v definitivní podobě zpracuje vybraný koordinátor stavby na potřeby a požadavky konkrétního zhotovitele stavby.

Před zahájením stavebních prací bude nutné provést pasportizaci všech okolních objektů s prohlídkou vnějšího i vnitřního stavebně technického stavu objektů v rozsahu předmětné stavby. Musí být vytyčeny veškeré podzemní a nadzemní sítě. Vyznačeny musí být ochranná pásma. Po celou dobu stavby budou zachovány průchozí koridory, v minimální šíři 1.5 m. Pěší koridory budou oploceny mobilním oplocením a budou řádně nasvětleny.

12. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE

Legislativa:

V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání s odpady je upraveno následujícími předpisy:

- zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
- vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů,
- vyhláškou č. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
- vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění
- vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, v platném znění

- vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění
- metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září 2003)
- metodický návod č. 4 odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP, březen 2008)

V souladu s § 10 výše uvedeného zákona má každý povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Výše uvedená „vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“ stanoví upřesňující kritéria, při jejichž splnění

- a) je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad,
- b) přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,
- c) přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi, provedeno vzorkování a zkoušení.

Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna a po úpravě znovu použita.

Vzorkování se provádí v souladu s ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití ze dne 1.6.2006.

Minimální počet odebraných vzorků ve vztahu k diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či obnovované ploše stavby, která bude vybourána, je stanoven v tabulce č. 1 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 130/2019 Sb.

Minimální počet odebraných vzorků z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi je stanoven v tabulce č. 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce č. 130/2019 Sb. Laboratorní zkoušky se provádějí v akreditovaných laboratořích nebo akreditovaných odborných pracovištích.

Při laboratorních zkouškách musí být dodržen rozsah stanovovaných polyaromatických uhlovodíků uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k uvedené vyhlášce.

Na předmětnou stavbu nebyl proveden odběr pro stanovení PAU. Není tedy známo, o jakou kvalitativní třídu ZAS-T1 – T4 se jedná. Požadované zkoušky na PAU zajistí zhotovitel před započítáním prací. V rámci soupisu prací je uveden pouze odhad množství, které bude nutné případně uložit na skládku nebezpečného odpadu anebo se bude jednat o odpad kategorie O v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. s uložením na skládku.

Vznik a zařazení odpadů včetně návrhu jejich zneškodnění:

Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů.

V následujících tabulkách jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich kód, název druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady. Jejich rozdělení je provedeno na základě výše uvedeného členění.

Odpady vzniklé v rámci stavební činnosti

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Návrh nakládání s odpadem
17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY		
17 01	BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA		
17 01 01	Beton	O	Recyklace
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	
17 02	DŘEVO, SKLO A PLASTY		
17 02 01	Dřevo	O	Štěpkování
17 02 03	Plasty	O	Recyklace
17 03	ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU		
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	Skládka nebezpečných odpadů
15	ODPADNÍ OBALY		
15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)		
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	Recyklace
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N	Skládka nebezpečných odpadů
15 01 07	Skleněné obaly	O	Recyklace
15 01 02	Plastové obaly	O	Recyklace
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	Skládka nebezpečných odpadů
15 01 11	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob	N	Skládka nebezpečných odpadů
17 04	KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)		
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O	Recyklace
17 04 02	Hliník	O	
17 04 04	Zinek	O	
17 04 05	Železo a ocel	O	
17 04 07	Směsné kovy	O	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O	
17 05	ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA		
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	Skládka ostatních odpadů
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	O	Skládka ostatních odpadů
17 09	JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY		
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	Skládka ostatních odpadů
20	KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU		
20 02	ODPADY ZE ZAHRAD A PARKŮ		
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O	Kompostování
20 03	OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY		

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Návrh nakládání s odpadem
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	Skládkování, spalování

Podmínky pro nakládání s odpady:

Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, využívání či odstranění odpadů. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Zemina z výkopů bude uložena v místě stavby, případně na meziskládce a bude zpětně použita na zásypy výkopů. Přebytková zemina bude uložena na řízené skládce odpadů.

V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a produkované odpady předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo k využití nebo odstranění odpadů. Vedení evidence odpadů musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání s odpady dokladovat.

Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů musí být řádně označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona o odpadech. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

V souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat odpady, a to v případě, že nakládal s více jak 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více jak 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého a úplného hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku.

Bilance odpadů:

Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, využívání či odstranění odpadů. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Zemina z výkopů bude uložena v místě stavby, případně na meziskládce a bude zpětně použita na zásypy výkopů. Přebytková zemina bude uložena na řízené skládce odpadů.

V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a produkované odpady předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo k využití nebo odstranění odpadů. Vedení evidence odpadů musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání s odpady dokladovat.

Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů musí být řádně označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým je udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona o odpadech. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

V souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat odpady, a to v případě, že nakládal s více jak 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více jak 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. Ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého a úplného hlášení o odpadech a způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku.

Bilance odpadů:

Druh odpadu, kategorie	Odhad množství v t	Způsob využití nebo odstranění, popř. odběratel - oprávněná osoba
17 01 01 Beton O	30	Recyklace
17 01 03 Taška a keramické výrobky O	0 .5	Recyklace
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O	684	recyklace
17 02 01 Dřevo O	3	Štěpkování
17 02 03 Plasty O	2	Recyklace
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N	618	skládka nebezpečných odpadů
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O	642	Recyklace
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O	0.2	Recyklace
17 04 02 Hliník O	0.1	Recyklace
17 04 04 Zinek O	0.05	Recyklace
17 04 05 Železo a ocel O	15	Recyklace
17 04 07 Směsné kovy	0.5	Recyklace
17 04 11 Zemina neuvedená pod číslem 17 05 03 O	19 750	skládka ostatních odpadů
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O	10	skládka ostatních odpadů
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O	2	Recyklace
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N	0.1	skládka nebezpečných odpadů
15 01 07 Skleněné obaly O	0.05	Recyklace
15 01 02 Plastové obaly O	0.3	Recyklace
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištění N	0.05	skládka nebezpečných odpadů
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu) např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N	0.1	skládka nebezpečných odpadů
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O	55	
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O	1	Skládka ostatních odpadů

Odpady z provozu stavby:

Druhy možných odpadů, jejich kód, název druhu a kategorie odpadu a návrh zneškodnění

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Návrh nakládání s odpadem
20	KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU		
20 02	Odpady ze zahrad a parků		
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O	Kompostování
20 03	Ostatní komunální odpady		
20 03 03	Uliční smetky	O	Skládka

Odstranění odpadů z provozu a údržby komunikací podle platných předpisů je povinností správce komunikace.

11. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Přesná bilance zemních prací bude stanovena v rámci soupisu prací. V rámci stavby nejsou realizována žádná násypová tělesa. Během realizace stavby budou při realizaci přeložek a ochrany inženýrských sítí technické infrastruktury provedeny výkopy v potřebném rozsahu s následným zásypem z nakupovaných materiálů. Odstraněny budou veškeré konstrukční vrstvy ze stávajících zpevněných a nezpevněných komunikací a nahrazeny budou novými z nakupovaných materiálů.

Veškerý přebytečný materiál bude dle platné legislativy uložen zhotovitelem na skládku. Pro ozelenění stavby budou použita zemina vyzískaná na stavbě ze stávajících zelených ploch s doplněním o novou zeminu v potřebném rozsahu.

Přesný rozsah zemních prací a požadavků na množství ornice bude znám až po zpracování soupisu prací včetně zemních, kde bude rozsah jednotlivých ploch a kubatur z příčných řezů přesně stanoven.

12. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Ovzduší:

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke zhoršení stavu ovzduší v centru města. Stavba do daného území nezavádí žádnou novou dopravu.

Hluk:

Nutným opatřením, minimalizujícím vliv hluku v době provádění stavebních prací, je optimální technický stav stavebních mechanismů, minimalizace jejich činnosti na nejnutnější možnou dobu a provádění práce mimo noční hodiny, tzn. neprovádět stavební práce v době od 21.00 hod. do 7.00 hod.

Ve fázi výstavby je povinnost zhotovitele stavby respektovat odstavec 6) paragrafu 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. hodnoty uvedené v následující tabulce:

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti	
Posuzovaná doba (hod.)	Hygienický limit (dB)
od 6:00 do 7:00	60 dB
od 6:00 do 21:00	65 dB
od 21:00 do 22:00	60 dB
od 22:00 do 6:00	55 dB

Stavba nevyvolá svým charakterem změny, které by zvýšily intenzitu či rychlost dopravy v území. Hladina hluku po realizaci stavby bude tudíž stejná jako hladina hluku před její realizací.

Stavba nevyvolá svým charakterem změny, které by zvýšily intenzitu či rychlost dopravy v území. Hladina emisí z dopravy po realizaci stavby bude tudíž stejná jako hladina emisí před její realizací a v rámci stavby nejsou navržena žádná protihluková opatření.

Voda:

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v zastavěné části a je ze všech stran lemována stávající zástavbou, budou zpevněné plochy odvodněny nově navrženou dešťovou kanalizací do Sázavy a v případě souběhu se Sázavou v ulici Pěšinky na okolní terén. Vyústění dešťové kanalizace z náměstí je navrženo v rámci stávajícího zaústění v nábrežní zdi u stávajícího mostu přes Sázavu. Úsek ulice Pěšinky, který se nachází ve stávající zástavbě bude odvodněn novou dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do Sázavy v rámci nového výustního objektu na potrubí DN300, který bude odlážděn a opatřen zpětnou klapkou.

Dešťové vody ze silnic II/150, II/347, III/347 31 a přilehlých ploch jsou odvedeny sklonem povrchů k silničním obrubníkům, kde jsou nově rozmístěné uliční vpusti a dále do nově vytvořených úžlabí, ve kterých jsou umístěny liniové odvodňovací prvky. Odtud jsou vody odváděny připojovacím potrubím do nové dešťové kanalizace.

13. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

Ochrana staveniště bude zajištěna běžným způsobem s přihlédnutím k místním podmínkám a postupu výstavby se zohledněním požadavků na zachování provozu.

Na základě uzavření smlouvy s konkrétním dodavatelem stavby znalosti podmínek stavebního povolení navržen předpokládaný rozsah plánu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), který v definitivní podobě zpracuje vybraný koordinátor stavby na potřeby a požadavky konkrétního zhotovitele stavby.

Před zahájením stavebních prací bude nutné provést pasportizaci všech okolních objektů s prohlídkou vnějšího i vnitřního stavebně technického stavu objektů v rozsahu předmětné stavby. Musí být vytyčeny veškeré podzemní a nadzemní sítě. Vyznačeny musí být ochranná pásma. Musí být zajištěny bezpečné pěší koridory.

14. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Navržené urbanistické a architektonické řešení prostoru náměstí zcela odpovídá stávajícímu svažitému terénu svažujícímu se k Sázavě. V rámci návrhu jsou vytvořeny tři výškové úrovně, která jsou navzájem propojeny schodišti a bezbariérově propojeny chodníky podél průtahu silnice II/347 náměstím. V rámci revitalizace ulice Pěšinky bude vytvořen nový pobytový prostor s vodním prvkem a vstupy do světelského podzemí, který bude nově propojen schodištěm a novým průchodem přes zahradu kostela svatého Václava s náměstím.

Cílem revitalizace je zmenšit plochy hlavního dopravního prostoru a v maximální možné míře zvětšit vedlejší dopravní a pobytový prostor pro obyvatelé města, návštěvníky městského úřadu a turistický ruch se zachováním potřebného množství parkovacích stání pro tyto potřeby. Prostor náměstí

bude nově osazen odpovídajícím mobiliářem ve formě laviček odpadkových košů, stojanů na kola, pítka a plakátovacích ploch. V rámci předmětné stavby dojde také revitalizaci stávající kašny a vytvoření nového vodního prvku v ulici Pěšinky využívající stávající podzemní pramen. Do prostoru náměstí bude umístěno nové informační centrum, které bude v rámci svého průčelí oddělovat různé výškové úrovně a bude bezbariérově přístupné a na objekt infocentra bude následně osazen prodejní stánek jako náhrada za stávající. Bezbariérově bude nově přístupný i objekt stávajícího infocentra. Městský úřad bude bezbariérově přístupný jako dosud.

Zároveň bude v prostoru mezi městským úřadem a kostelem svatého Václava ve směru k silnici II/347 nová zpevněná plocha pro bezbariérový přístup návštěvníků obřadů s možným dalším využitím pro umístění prodejních stánků a atrakcí v rámci každoroční Svatováclavské pouti.

15. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Realizace stavby se předpokládá v rozsahu náměstí během 2 stavebních sezón. Realizace stavebních úprav v ulici Pěšinky by měla navazovat v další stavební sezóně. Stavební úpravy v zahradě u kostela svatého Václava nevyžadující žádná dopravně inženýrská opatření, neboť nyní tato zahrada není veřejně přístupná a bude zpřístupněna až po dokončení stavebních úprav.

Termín zahájení výstavby se bude odvíjet od termínu vydání pravomocného stavebního povolení a výsledku výběrového řízení na zhotovitele.

Návrh postupu výstavby vychází z požadavku na minimalizaci dopravních omezení, zejména na silnici II/150, jelikož stavební práce přímo navazují na most přes Sázavu, který tvoří jediné přemostění zmíněné řeky ve městě Světlá nad Sázavou.

Stavba byla z důvodu postupné výstavby v rámci jednotlivých stavebních objektů rozdělena na VI. etapu, které zahrnují i stavební úpravy v ulici Pěšinky a stavení úpravy zahrady u kostela svatého Václava.

I. etapa realizace zahrnuje stavební úpravy silnice II/150, které vyvolají úplnou uzavírku silnice II/150 a zároveň mostu přes řeku Sázavu. Jelikož se nejbližší adekvátní přemostění nachází v Ledči nad Sázavou a u Okrouhlic, jsou nezbytné poměrně dlouhé objízdné trasy.

II. etapa realizace zahrnuje silnici II/347 po ulici Horní (včetně), plochu náměstí Trčků z Lípy, navazující silnici III/347 31, místní komunikace a zpevněné plochy. Z hlediska rozsahu stavebních prací se jedná o hlavní část stavby, která bude dle postupu výstavby dále dělena na dílčí části, zejména v návaznosti na postup prací přeložek inženýrských sítí a odvodnění. Rozsah ploch umožňuje zřízení pěších tras skrze stavbu a zajištění přístupu do všech okolních objektů. Objízdná trasa během realizace této etapy bude vedena po místních komunikacích v rámci města Světlá nad Sázavou.

III. etapa realizace zahrnuje silnici II/347 od ulice Horní, plochu náměstí Trčků z Lípy, místní komunikace a zpevněné plochy. Z hlediska rozsahu stavebních prací se jedná o hlavní část stavby, která bude dle postupu výstavby dále dělena na dílčí části, zejména v návaznosti na postup prací přeložek inženýrských sítí a odvodnění. Rozsah ploch umožňuje zřízení pěších tras skrze stavbu a zajištění přístupu do všech okolních objektů. Objízdná trasa během realizace této etapy bude vedena po místních komunikacích v rámci města Světlá nad Sázavou (shodná s II. etapou).

IV. etapa výstavby zahrnuje stavební úpravy křižovatky silnic II/347 a III/347 28. Průjezd touto křižovatkou byl nezbytný pro zajištění objízdných tras v rámci II. a III. etapy, proto bude realizována samostatně na závěr stavebních úprav na náměstí. V rámci této etapy by kromě konstrukčních vrstev komunikací a chodníků by mělo být přeloženo nebo vyměněno pouze minimální počet inženýrských sítí, a to včetně zřízení jedné uliční vpust s přípojkou do stávající kanalizace, proto lze předpokládat rychlý průběh výstavby.

V. etapa realizace stavby zahrnuje stavební úpravy v ulici Pěšinky, Objízdná trasa bude vedena po silnici II/150, II/347 a MK přes Poštovní ulici a ulici Pěšinky.

VI. etapa realizace stavby zahrnuje stavební úpravy v zahradě u kostela svatého Václava nevyžadující žádná dopravně inženýrská opatření, neboť nyní tato zahrada není veřejně přístupná a bude zpřístupněna až po dokončení stavebních úprav.

Součástí objektu je i zakrytí svislého dopravního značení, které by bylo v kolizi s navrženými objízdnými trasami. Umístění navržených zakrytých směrových cílů je patrné ze situací jednotlivých etap a objízdných tras.

Provizorní dopravní značení bude provedeno v základní velikosti – 2 v retroreflexní třídě minimálně RA1. Dodávka je uvažována kompletní včetně sloupků, základu nebo podkladních konstrukcí. Provizorní svislé dopravní značky budou přednostně osazovány na sloupy VO. Vodorovné dopravní značení bude provedeno ze samolepící gumové retroreflexní fólie žluté barvy včetně vodorovných směrových šipek stop-čar a přechodů pro chodce.

Pěší trasy budou vyznačeny vymezovacími páskami, mobilním oplocením případně zábrany a budou dostatečně osvětleny.

Množství a umístění jednotlivých provizorních značek bude stanoveno v dalších stupních projektové přípravy v rámci přiložených situací a seznamu provizorních dopravních značek. Návrh dopravního opatření bude odsouhlasen příslušnými orgány státní správy včetně stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích – zajistí zhotovitel, případně stavebník.

Funkčnost provizorního dopravního značení včetně výstražných světel je povinnost zhotovitele stavby, který musí mít určeného pracovníka, který za funkčnost zodpovídá a kontakt musí být uveden na informačních tabulích.

16. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY, PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽDKY A VÝLUKY

Součástí DIO je i zakrytí svislého dopravního značení, které by bylo v kolizi s navrženými objízdnými trasami. Umístění navržených zakrytých směrových cílů je patrné ze situací jednotlivých etap a objízdných tras v rámci SO 181, kde jsou jednotlivé etapy podrobně popsány.

Provizorní dopravní značení bude provedeno v základní velikosti – 2 v retroreflexní třídě minimálně RA1. Dodávka je uvažována kompletní včetně sloupků, základu nebo podkladních konstrukcí. Provizorní svislé dopravní značky budou přednostně osazovány na sloupy VO. Vodorovné dopravní značení bude provedeno ze samolepící gumové retroreflexní fólie žluté barvy včetně vodorovných směrových šipek stop-čar a přechodů pro chodce.

Pěší trasy budou vyznačeny vymezovacími páskami, mobilním oplocením případně zábrany a budou dostatečně osvětleny.

Množství a umístění jednotlivých provizorních značek bude stanoveno v dalších stupních projektové přípravy v rámci přiložených situací a seznamu provizorních dopravních značek. Návrh dopravního opatření bude odsouhlasen příslušnými orgány státní správy včetně stanovení přechodné úpravy na místních komunikacích – zajistí zhotovitel, případně stavebník.

Funkčnost provizorního dopravního značení včetně výstražných světel je povinnost zhotovitele stavby, který musí mít určeného pracovníka, který za funkčnost zodpovídá a kontakt musí být uveden na informačních tabulích.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být prováděny ručně. Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s platnými ČSN.

Po předání staveniště si zajistí zhotovitel stavby přesné výškové a polohopisné vytýčení stávajících podzemních vedení. Dodavatel stavby před zahájením zemních prací provede kopané sondy a uvědomí příslušné správce sítí o zahájení prací.

Umístí se na viditelných místech tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

Zvláštní bezpečnostní opatření musí být zajištěno při manipulaci s břemeny při montáži a osazování osvětlovacích sloupů. Stavba se musí nacházet bez nepovolaných osob.

Veškeré provizorní přístupové trasy pro pěší i vozidla v zastavěných částech budou řádně vyznačeny zábranami a ploty.

Funkčnost provizorního dopravního značení včetně výstražných světel je povinnost zhotovitele stavby, který musí mít určeného pracovníka, který za funkčnost zodpovídá a kontakt musí být uveden na informačních tabulích.

Napojení staveniště je řešeno ze stávajících silnic a místních komunikací. Pro příjezd jsou přednostně uvažovány ulice Nádražní (II/347), Sázavská (II/150) a Jelenova (II/150, II/347). Pro přístup na mezideponii pak bude využívána silnice II/347 – Nádražní ulice, Poštovní ulice a ulice Pěšinky.

17. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU

Zařízení staveniště (plochy případně jiné objekty zařízení staveniště) bude řešeno dodavatelem stavby v souladu s jeho potřebami a podmínkami výstavby a v souladu s možností provozu stávajících zařízení a objektů v době realizace s ohledem na dopravní situaci. Pro zařízení staveniště je možné z části případně využít plochy mezideponie na pozemcích p.č. 638/2 a 639/1 v majetku města Světlá nad Sázavou. Zařízení staveniště není možné zřídit na plaše náměstí.

18. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

Realizace stavby se předpokládá v rozsahu náměstí během 2 stavebních sezón. Realizace stavebních úprav v ulici Pěšinky by měla navazovat v další stavební sezóně. Stavební úpravy v zahradě u kostela svatého Václava nevyžadující žádná dopravně inženýrská opatření, neboť nyní tato zahrada není veřejně přístupná a bude zpřístupněna až po dokončení stavebních úprav.

Termín zahájení výstavby se bude odvíjet od termínu vydání pravomocného stavebního povolení a výsledku výběrového řízení na zhotovitele.

Návrh postupu výstavby vychází z požadavku na minimalizaci dopravních omezení, zejména na silnici II/150, jelikož stavební práce přímo navazují na most přes Sázavu, který tvoří jediné přemostění zmíněné řeky ve městě Světlá nad Sázavou.

Stavba byla z důvodu postupné výstavby v rámci jednotlivých stavebních objektů rozdělena na VI. etapu, které zahrnují i stavební úpravy v ulici Pěšinky a stavení úpravy zahrady u kostela svatého Václava.

Vzhledem k požadavku omezit úplnou uzávěru silnice II/150 a II/347 s dlouhou objízdou trasou na nejkratší možnou dobu (dobu související opravy mostu přes Sázavu), bude případně i. etapa realizace rozdělena na 2 části v rozsahu vyznačeném v příloze F.1.2 – Situace organizace výstavby.

I. etapa realizace zahrnuje stavební úpravy silnice II/150, které vyvolají úplnou uzavírku silnice II/150 a zároveň mostu přes řeku Sázavu. Jelikož se nejbližší adekvátní přemostění nachází v Ledči nad Sázavou a u Okrouhlic, jsou nezbytné poměrně dlouhé objízdové trasy. Vzhledem k požadavku omezit úplnou uzávěru silnice II/150 a II/347 s dlouhou objízdou trasou na nejkratší možnou dobu (dobu

související opravy mostu přes Sázavu), bude případně i. etapa realizace rozdělena na 2 části v rozsahu vyznačeném v příloze F.1.2 – Situace organizace výstavby.

II. etapa realizace zahrnuje silnici II/347 po ulici Horní (včetně), plochu náměstí Trčků z Lípy, navazující silnici III/347 31, místní komunikace a zpevněné plochy. Z hlediska rozsahu stavebních prací se jedná o hlavní část stavby, která bude dle postupu výstavby dále dělena na dílčí části, zejména v návaznosti na postup prací přeložek inženýrských sítí a odvodnění. Rozsah ploch umožňuje zřízení pěších tras skrze stavbu a zajištění přístupu do všech okolních objektů. Objízdná trasa během realizace této etapy bude vedena po místních komunikacích v rámci města Světlá nad Sázavou.

III. etapa realizace zahrnuje silnici II/347 od ulice Horní, plochu náměstí Trčků z Lípy, místní komunikace a zpevněné plochy. Z hlediska rozsahu stavebních prací se jedná o hlavní část stavby, která bude dle postupu výstavby dále dělena na dílčí části, zejména v návaznosti na postup prací přeložek inženýrských sítí a odvodnění. Rozsah ploch umožňuje zřízení pěších tras skrze stavbu a zajištění přístupu do všech okolních objektů. Objízdná trasa během realizace této etapy bude vedena po místních komunikacích v rámci města Světlá nad Sázavou (shodná s II. etapou).

IV. etapa výstavby zahrnuje stavební úpravy křižovatky silnic II/347 a III/347 28. Průjezd touto křižovatkou byl nezbytný pro zajištění objízdných tras v rámci II. a III. etapy, proto bude realizována samostatně na závěr stavebních úprav na náměstí. V rámci této etapy by kromě konstrukčních vrstev komunikací a chodníků by mělo být přeloženo nebo vyměněno pouze minimální počet inženýrských sítí, a to včetně zřízení jedné uliční vpust s přípojkou do stávající kanalizace, proto lze předpokládat rychlý průběh výstavby.

V. etapa realizace stavby zahrnuje stavební úpravy v ulici Pěšinky, Objízdná trasa bude vedena po silnici II/150, II/347 a MK přes Poštovní ulici a ulici Pěšinky.

VI. etapa realizace stavby zahrnuje stavební úpravy v zahradě u kostela svatého Václava nevyžadující žádná dopravně inženýrská opatření, neboť nyní tato zahrada není veřejně přístupná a bude zpřístupněna až po dokončení stavebních úprav.

Termíny realizace stavby:

- I. Etapa výstavby – rok 2021
- II. Etapa výstavby – rok 2022
- III. Etapa výstavby – rok 2022
- IV. Etapa výstavby – rok 2022
- V. Etapa výstavby – rok 2023 (předpoklad)
- VI. Etapa výstavby – rok 2024 (předpoklad)

Realizace stavebních objektů v rámci jednotlivých etap výstavby:

I. ETAPA REALIZACE STAVBY:

- SO 001 - Příprava staveniště na náměstí – zahájení
- SO 101 - Stavební úpravy silnice II/150
- SO 104 - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch – zahájení
- SO 181 - Dopravně inženýrské opatření – zahájení
- SO 191 - Dopravní značení silnic II. a III. třídy – zahájení
- SO 192 - Dopravní značení na náměstí – zahájení
- SO 301 - Odvodnění silnice II/150
- SO 302 - Odvodnění silnice II/347 a III/347 31 – zahájení
- SO 303 - Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí – zahájení
- SO 306 - Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů – zahájení
- SO 311 - Výměna jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – zahájení
- SO 312 - Úpravy šachet jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – zahájení
- SO 313 - Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku – zahájení
- SO 353 - Propojení vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí – zahájení
- SO 354 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulicích Sázavská a Jelenova

SO 401 - Přeložky kabelových vedení VN ČEZ Distribuce, a.s. – ZAJIŠŤUJE ČEZ – zahájení
 SO 411 - Přeložky kabelových vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE ČEZ – zahájení
 SO 431 - Veřejné osvětlení na náměstí – zahájení
 SO 451 - Přeložky SEK CETIN, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE CETIN – zahájení
 SO 455 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí – zahájení
 SO 458 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí – zahájení
 SO 460 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí – zahájení
 SO 801 - Vegetační úpravy na náměstí – zahájení

II. ETAPA REALIZACE STAVBY:

SO 001 - Příprava staveniště na náměstí – pokračování
 SO 102 - Stavební úpravy silnice II/347 – zahájení
 SO 103 - Stavební úpravy silnice III/347 31
 SO 104 - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch – pokračování
 SO 181 - Dopravně inženýrské opatření – pokračování
 SO 191 - Dopravní značení silnic II. a III. třídy – pokračování
 SO 192 - Dopravní značení na náměstí – pokračování
 SO 201 - Opěrné zdi a schodiště na náměstí – zahájení
 SO 302 - Odvodnění silnice II/347 a III/347 31 – pokračování
 SO 303 - Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí – pokračování
 SO 305 - Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou – zahájení
 SO 306 - Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů – pokračování
 SO 310 - Přeložky jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – zahájení
 SO 311 - Výměna jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – pokračování
 SO 312 - Úpravy šachet jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – pokračování
 SO 313 - Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku – ukončení
 SO 314 - Kanalizační přípojka kašny na náměstí
 SO 315 - Kanalizační přípojka pítka na náměstí
 SO 317 - Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů – zahájení
 SO 351 - Přeložky vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí – zahájení
 SO 353 - Propojení vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí – ukončení
 SO 355 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí – zahájení
 SO 356 - Vodovodní přípojka informačního centra a prodejního stánku
 SO 357 - Vodovodní přípojka kašny na náměstí
 SO 358 - Vodovodní přípojka pítka na náměstí
 SO 361 - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů – zahájení
 SO 401 - Přeložky kabelových vedení VN ČEZ Distribuce, a.s. – ZAJIŠŤUJE ČEZ – ukončení
 SO 411 - Přeložky kabelových vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE ČEZ – pokračování
 SO 414 - Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou – zahájení
 SO 415 - Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí – zahájení
 SO 419 - Přípojky pro parkovací automaty – zahájení
 SO 431 - Veřejné osvětlení na náměstí – pokračování
 SO 432 - Osvětlení kostela svatého Václava a příprava pro osvětlení zahrad
 SO 451 - Přeložky SEK CETIN, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE CETIN – pokračování
 SO 454 - Přeložka SEK Metropolitní s.r.o.
 SO 455 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí – pokračování
 SO 457 - Přeložka SEK Tlapnet, s.r.o.
 SO 458 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí – pokračování
 SO 460 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí – pokračování
 SO 501 - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí – zahájení
 SO 502 - Výměna a připojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o. – zahájení
 SO 701 - Informační centrum
 SO 702 - Revitalizace kašny na náměstí
 SO 703 - Statické zajištění soch na náměstí
 SO 704 - Kotvení vánočního stromu
 SO 709 - Městský mobiliář na náměstí – zahájení
 SO 712 - Prodejní stánek
 SO 801 - Vegetační úpravy na náměstí – pokračování
 SO 804 - Závlahový systém – zahájení
 PS 001 - Kamerový systém na náměstí – zahájení

III. ETAPA REALIZACE STAVBY:

SO 001 - Příprava staveniště na náměstí – pokračování
SO 102 - Stavební úpravy silnice II/347 – pokračování
SO 104 - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch – pokračování
SO 181 - Dopravně inženýrské opatření – pokračování
SO 191 - Dopravní značení silnic II. a III. třídy – pokračování
SO 192 - Dopravní značení na náměstí – pokračování
SO 201 - Opěrné zdi a schodiště na náměstí – pokračování
SO 302 - Odvodnění silnice II/347 a III/347 31 – ukončení
SO 303 - Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí – ukončení
SO 305 - Napojení dešťových svodů nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou – ukončení
SO 306 - Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů – ukončení
SO 310 - Přeložky jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – ukončení
SO 311 - Výměna jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – ukončení
SO 312 - Úpravy šachet jednotné kanalizace VAK Havlíčkův Brod, a.s. – ukončení
SO 316 - Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
SO 317 - Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů – ukončení
SO 351 - Přeložky vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí – ukončení
SO 355 - Výměny vodovodů VAK Havlíčkův Brod, a.s. na náměstí – ukončení
SO 359 - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou
SO 361 - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů – ukončení
SO 411 - Přeložky kabelových vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE ČEZ – ukončení
SO 414 - Kabelové rozvody města Světlá nad Sázavou – ukončení
SO 415 - Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí – ukončení
SO 417 - Úprava připojení NN VTA
SO 418 - Přeložka kabelového vedení pro informační tabuli
SO 419 - Přípojky pro parkovací automaty – ukončení
SO 431 - Veřejné osvětlení na náměstí – ukončení
SO 451 - Přeložky SEK CETIN, a.s. na náměstí – ZAJIŠŤUJE CETIN – ukončení
SO 455 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie na náměstí – ukončení
SO 458 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí – ukončení
SO 460 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou na náměstí – ukončení
SO 501 - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí – ukončení
SO 502 - Výměna a přepojení STL plynovodních přípojek GasNet, s.r.o. – ukončení
SO 510 - Odstranění teplovodního vedení ČEZ ENERGO, s.r.o.
SO 709 - Městský mobiliář na náměstí – ukončení
SO 801 - Vegetační úpravy na náměstí – pokračování
SO 804 - Závlahový systém – pokračování
PS 001 - Kamerový systém na náměstí – ukončení

IV. ETAPA REALIZACE STAVBY:

SO 001 - Příprava staveniště na náměstí – ukončení
SO 102 - Stavební úpravy silnice II/347 – ukončení
SO 104 - Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch – ukončení
SO 181 - Dopravně inženýrské opatření – pokračování
SO 191 - Dopravní značení silnic II. a III. třídy – ukončení
SO 192 - Dopravní značení na náměstí – ukončení
SO 201 - Opěrné zdi a schodiště na náměstí – ukončení
SO 801 - Vegetační úpravy na náměstí – ukončení

V. ETAPA REALIZACE STAVBY:

SO 002 - Příprava staveniště v ulici Pěšinky
SO 105 - Stavební úpravy ulice Pěšinky
SO 181 - Dopravně inženýrské opatření – pokračování
SO 193 - Dopravní značení v ulici Pěšinky
SO 202 - Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
SO 304 - Odvodnění ulice Pěšinky – zahájení
SO 318 - Kanalizační přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky
SO 352 - Přeložka vodovodu VAK Havlíčkův Brod, a.s. v ulici Pěšinky
SO 360 - Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
SO 362 - Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky
SO 363 - Vodovodní přípojka vodního prvku v ulici Pěšinky
SO 412 - Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. v ulici Pěšinky – ZAJIŠŤUJE ČEZ

SO 416 - Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky
SO 434 - Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky
SO 453 - Přeložka SEK CETIN, a.s. v ulici Pěšinky – ZAJIŠŤUJE CETIN
SO 456 - Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky
SO 459 - Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. v ulici Pěšinky
SO 461 - Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky
SO 503 - Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky
SO 504 - Plynovodní přípojky GasNet, s.r.o. v ulici Pěšinky
SO 705 - Vodní prvek v ulici Pěšinky
SO 706 - Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky
SO 707 - Úprava oplocení zahrady p. č. 116 v ulici Pěšinky
SO 710 - Městský mobiliář v ulici Pěšinky
SO 802 - Vegetační úpravy v ulici Pěšinky
SO 804 - Závlahový systém – pokračování
PS 002 - Kamerový systém v ulici Pěšinky

VI. ETAPA REALIZACE STAVBY:

SO 003 - Příprava staveniště u kostela svatého Václava
SO 106 - Stavební úpravy zahrady u kostela svatého Václava
SO 181 - Dopravně inženýrské opatření – ukončení
SO 203 - Zárubní zdi u kostela svatého Václava
SO 304 - Odvodnění ulice Pěšinky – ukončení
SO 364 - Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava
SO 413 - Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. – ZAJIŠŤUJE ČEZ
SO 433 - Osvětlení kostela svatého Václava a přilehlých zahrad
SO 452 - Přeložka SEK CETIN, a.s. v zahradě kostela svatého Václava – ZAJIŠŤUJE CETIN
SO 708 - Úprava oplocení u kostela svatého Václava
SO 711 - Městský mobiliář u kostela svatého Václava
SO 803 - Vegetační úprav u kostela svatého Václava
SO 804 - Závlahový systém – ukončení

V Hradci Králové, 07/2020

Ing. Pavel Hodek

