



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na akci „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II.“ podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Sídlo: Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 67006175

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Sídlo: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
IČO: 60753013
DIČ: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429,

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Hlavní stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 17.9.2019 smlouvu o dílo na akci „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II“.

Dodatek č. 1 řeší změny, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavebních prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:

- Bylo zjištěno, že v podzemních prostorách pod příjezdovou komunikací není nutné realizovat statické zajištění torkretem. Tyto práce nebudou provedeny.
- V průběhu bouracích prací v interiéru kostela byla zjištěna skutečná skladba podlah. Dodatek č. 1 postihuje rozdíl mezi původním projektem a skutečným stavem.
- Při odstranění omítek na jižním průčelí kostela bylo zjištěno, že slepá okna chodby přízemí byla druhotně zazděna v rámci pozdějších stavebních úprav. Z toho důvodu bylo po dohodě se zástupci památkové péče navrženo obnovení původních oken.
- Při výkopových pracích v prostoru jižní terasy byl pod úroveň navrženého upraveného terénu zachycen pohřební horizont. Z toho důvodu je upuštěno od realizace nově opěrné stěny s tím, že plocha terasy bude nově rozšířena až po stávající historickou opěrnou stěnu. S ohledem na nové koncepční řešení terasy a charakter podloží je navržena úprava oddrenážování plochy terasy. Po odkopání terénu na rubové straně stávající opěrné zdi byl zjištěn havarijní stav zdiva. Po dohodě se zástupci památkové péče bude nesoudržné zdivo rozebráno a nově vyzděno.

Dodatek č. 1 se sjednává ve smyslu ust. § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

1. Článek 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY, bod 2.2. Předmět Díla se doplňuje takto:

Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zužuje o stavební práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 001 a v položkových rozpočtech.

2. Článek 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY, bod 4.1 Výše sjednané ceny se mění takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, položkových rozpočtů změny podle Dodatku č. 1 a činí:

Cena Díla dle SoD celkem bez DPH	88 871 300,00 Kč
Výše DPH (21 %)	18 662 973,00 Kč
Cena Díla dle SoD celkem včetně DPH	107 534 273,00 Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH	- 93 147,33 Kč
Z toho méněpráce	- 837 487,12 Kč
Vícepráce	744 339,79 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 1 celkem včetně DPH	- 112 708,27 Kč

Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 celkem bez DPH	88 778 152,67 Kč
Výše DPH (21 %)	18 643 412,06 Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č.1 celkem včetně DPH	107 421 564,73 Kč

3. Článek 18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ se doplňuje takto:

Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Tento dodatek se považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 001


Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Objednatel

Zhotovitel

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

V Třebíči dne



R. D. Mgr. Tomáš Holcner
farář



František Joura
jednatel