

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) **Město Mnichovice**

IČO: 002 40 478, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice

zastoupené Bc. Margitou Valentovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) **HES stavební s.r.o.**

IČO: 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4

zastoupená panem Michalem Jakubcem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „*Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská*“ spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Takto uzavřená Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení a předání díla do 24.06.2021, Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 05.08.2021, Dodatkem č. 3 uzavřeným dne 02.02.2022, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 19.08.2021, Dodatkem č. 4 uzavřeným dne 23.05.2022, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 31.10.2022, Dodatkem č. 5 uzavřeným dne 29.07.2022, kterým byla provedena změna ceny díla a Dodatkem č. 6 uzavřeným dne 7.12.2022, kterým byla provedena změna ceny díla.

1.2 Smluvní strany tímto dodatkem reagují na změny v rámci realizace díla, konkrétně:

- i. změny při provádění stavebních objektů S0 101 Chodníky a S0 201 Lávka,
- ii. realizace smluvními stranami dohodnutých víceprací, a naopak potřebě odečíst z rozsahu díla smluvními stranami dohodnuté méněpráce

to vše na základě objektivních okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, resp. které dle ustanovení § 222 odst. 4 a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.

1.3 Smluvní strany se dohodly na úplném nahrazení čl. VII. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě aktualizované projektové dokumentace

pro veřejnou zakázku „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem a změnových listů č. 01, 02, 03, 04 05 a aktualizovaného rozpočtu s výkazem výměr ze dne 10.3.2023 činí cena za provedení díla celkem:

Cena bez DPH	31.884.495,66Kč
Výše DPH	6.695.744,09 Kč
Cena včetně DPH	38.580.239,75 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

Smluvní strany konstatují, že takto sjednaná Cena díla zohledňuje dohodnuté méněpráce v částce 735.783,-Kč bez DPH spojené s nerealizací 101.42 metrů výroby a osazení zábradlí a nerealizací osetí travním semenem ve výměře 330 m² a jedné uliční vpusti a zahrnuje náklady na provedení víceprací v částce 632.716,-Kč bez DPH spojených s vyčíslením na DIO, změny realizace veřejného osvětlení u přechodů pro chodce, schodiště a odvodnění tělesa vozovky v úseku u nové lávky.

Jedná se o celkové snížení ceny díla o 103.067,- Kč bez DPH a 124.711,07 Kč s DPH. Nacenění změn (aktualizovaný rozpočet s výkazem výměr ze dne 10.3.2023) v rozsahu Objednatelem vyžádaných víceprací a méněprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.4 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.3 Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 31. 5. 2023, č. usn. 23-03-039.
- 2.4 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6 Smluvní strany berou na vědomí, že je tento dodatek uzavírán v okamžiku, kdy bylo již řádně zahájeno přejímací řízení ze strany Objednatele v souladu s čl. XV Smlouvy o dílo, přičemž tato skutečnost nebrání smluvním stranám k změně Smlouvy o dílo v souladu s tímto dodatkem.
- 2.7 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – ZL č. 6

Objednatel:

V Mnichovicích 2023

Zhotovitel:

V Praze2023

.....
Město Mnichovice

Bc. Margita Valentová, starostka

.....
HES stavební s.r.o.

Michal Jakubec, jednatel