

Požadavky na koordinaci s výstavbou objektu SeniorCentra na p.č. st. 615/1, st. 615/2, st. 615/3, st. 615/4, st. 615/5 a p.p.č. 308/2 a 2002, vše v k.ú. Jičín

Předpokládaný harmonogram výstavby SeniorCentra

Termín	Činnost na stavbě SeniorCentra Jičín	Požadavek koordinace s dodavatelem prací pro město Jičín
07-08/2021	řízení staveniště, zřízení vjezdu a vchodu do staveniště	jednotlivé návozy ulicí ČS armády
08/2021	zřízení vodovodní a kanalizační přípojky stavby z ulice Argonská	omezení provozu v ulici Argonská
09/2021	výkopové práce, základové konstrukce přístaveb, zahájení demolic	kontinuální odvozy ulicí ČS armády
10/21-02/22	demolice, výstavba nových konstrukcí stěn a stropů	kontinuální odvozy a návozy + omezení dopravy v ulici ČS armády i Argonská
03-08/2022	výstavba budov, interiéry, inž. sítě v areálu	jednotlivé návozy a odvozy ulicí ČS armády
07-08/2022	fasády uličních stran domů	omezení provozu v obou ulicích (montáže a demontáže lešení)
09-10/2022	terénní a sadové úpravy kolem objektů	omezení provozu v obou ulicích
od 11/2022	provoz SeniorCentra	zajištění přístupu pro zásobování, zaměstnance a návštěvníky objektu

Části ulic dotčené v rámci koordinace prací

