

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : **Město Pelhřimov**
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera, Miroslav Vaněk
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **ELPE s.r.o.**
Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Josef Fučík, jednatel
zástupce pro věci technické: Václav Nebesář
IČ: 49050494
DIČ: CZ49050494

II. Předmět dodatku**„NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘEPOJENÍ ZIMNÍHO STADIONU NA VN ROZVOD, PELHŘIMOV“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 103/26 ze dne 13.5.2026 mění v článku

III. Doba plnění

Původní termín dokončení stavby: 28.8.2026
Nový termín dokončení stavby: 12.3.2027


(dílčí termín plnění pro dokončení objektu trafostanice je do 31.10.2026 s tím, že k přepojení připojených areálových objektů a zprovoznění nové trafostanice je určen nový termín pro dokončení stavby – viz výše).

Prodloužení termínu plnění je z důvodu nemožnosti dokončit předmět díla ve smluvním termínu z důvodu pozdního termínu dodání VN rozvaděče v majetku společnosti EG.D s.r.o. (bude součástí nové trafostanice) do 30. 9. 2026 a s tím spojené provozní záležitosti sortovního areálu.

Podrobné zdůvodnění změny termínu dokončení stavby je uveden ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 103/26 ze dne 13.6.2026 zůstávají platné v nezměněné podobě.


V Pelhřimově dne viz el. podpis



Ladislav Med
starosta města



Zdeněk Jaroš
místostarosta



.....
Josef Fučík, jednatel

.....

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 1

„(změna termínu)“

NÁZEV STAVBY: „Nová trafostanice a přepojení zimního stadionu na VN rozvod, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 103/26			
zhotovitel: ELPE s.r.o. Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 393 01 Pelhřimov	
projektant: ANADA HS s.r.o. (Ing. Jaroslav Altera)			
Projednáno na KD č.	1	ze dne:	5.5.2026
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		ELPE s.r.o. ; Josef Fučík	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☒ požadavek zhotovitele ☒ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS			
☒ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
SO 401.2 Technologie TS;			
Žádost o změnu termínu dokončení a přepojení TS			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Odůvodnění:			
Vzhledem k pozdnímu termínu dodání VN rozvaděče v majetku společnosti EG.D s.r.o. (bude součástí dodané trafostanice) dle sdělení zástupce spol. EG.D s.r.o. (viz příloha ZL) bude dodán nejpozději do 30. 9. 2026. Z výše uvedeného důvodu není možné dodržet původně sjednaný termín dodání trafostanice (TS). Po převzetí VN rozvaděče od spol. EG.D bude nutné zajistit jeho dopravu na místo výroby trafostanice, kde bude následně instalován do kompletní trafostanice. Teprve po dokončení kompletace bude možné trafostanici dopravit na místo určení a provést její instalaci. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu pro dodání trafostanice do 31. 10. 2026. Současně s ohledem na požadavek objednatele (související s pozdním dodání trafostanice – není možné zahájit provoz ZS již s novou TS) je nutné zohlednit provoz zimního stadionu v sezóně 2026/2027. Přepojení a uvedení nové trafostanice do provozu je možné provést až po ukončení této sezóny, která trvá do 28. 2. 2027. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu pro uvedení trafostanice do provozu a předání celého díla do 12. 3. 2027. S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme o uzavření dodatku ke smlouvě, kterým budou příslušné termíny plnění prodlouženy v uvedeném rozsahu.			

I.2 Změna ceny díla		
<i>Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup</i>		
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Vícepráce		
Méněpráce		
Celkové náklady dle SoD		
Celkové náklady SoD po úpravě		
I.3 Změna harmonogramu realizace díla		
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD		
☒ nový termín dokončení díla : Dodání TS vč. vystrojení do 31.10.2026, přepojení stávající TS a zprovoznění nové TS nejpozději do 12.3.2027		
☐ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla		
V Pelhřimově, dne : 20.8.2026 Jméno a podpis zhotovitele : Josef Fučík		
I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)		
Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☐ ANO	☒ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☐ ANO	☒ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☒ ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☒ ANO	☐ NE
~~– podmínkami dotačního programu~~	~~☐ ANO~~	~~☐ NE~~
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☒ ANO	☐ NE
- dodatek SoD	☒ ANO	☐ NE
~~– oznámení o změně (informace správci dotačního programu)~~	~~☐ ANO~~	~~☐ NE~~
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č 1 schválit		
V Pelhřimově, dne : 20.8.2026 Jméno a podpis TDO :		
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
Se žádostí zhotovitele vzhledem k dodacím podmínkám spol. EG.D souhlasím, bez VN rozvaděče není možné novou trafostanici zprovoznit.		
Souhlas s návrh technického řešení změny	☐ ANO	☐ NE

Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č. :	Datum
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.1 schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis GP (AD) :		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☒ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :		
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č.1 schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis vedoucího odboru investic :		
II. Provedení změny		
provedené práce a dodávky:		
zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):	
Dokončeno dne:	Souhlas objednatele proveden na základě	
Konečná cena :	odsouhlasení pověřeným pracovníkem:	
datum:	datum:	
jméno, příjmení:	jméno, příjmení: Miroslav Vaněk	
podpis:	Podpis:	

III. Přílohy k ZL		
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☐ ANO	☒ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☐ ANO	☒ NE
Příloha č.3 – Oznámení o prodloužení termínu EG.D s.r.o.	☒ ANO	☐ NE



ČLEN SKUPINY ELON

EG.D, s.r.o.
Správa sítě Čechy jih
U Elektrárny 226
393 01 Pelhřimov
www.egd.cz

Ing. David Hodač
T +420 734 430 733
david.hodac@egd.cz

Naše značka
9090013966/D25589

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
Pelhřimov
393 01 Pelhřimov

Pelhřimov, 07.05.2026

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Název stavby žadatele: Sportovní areál - realizace nových zpevněných ploch do místa nového umístění TS

Dobrý den,

tímto Vám oznamujeme změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy dle Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090013966.

Stavební připravenost z naší strany byla v roce 2025 zajištěna a umožňovala realizaci přeložky v tehdy předpokládaném termínu. V současné době však tuto připravenost již nelze považovat za aktuální, a to z objektivních technicko-ekologických důvodů.

Konkrétně se jedná o nemožnost realizace rozvaděčů využívajících plyn SF₆, jejichž použití je omezeno z environmentálních důvodů. Z tohoto důvodu je nezbytné vyčkat na dostupnost a použití ekologických rozvaděčů splňujících platné technické a legislativní požadavky.

S ohledem na výše uvedené dochází ke změně termínu provedení přeložky, a to do 30. 9. 2026.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Ing. David Hodač
Správa sítě Čechy jih
EG.D, s.r.o.