



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
Doručovací adresa:	Kostelní 16, 666 01 Tišnov
IČO:	680 81 502
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	R.D. Mgr. Josefem Rybeckým - administrátorem
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	

(„objednatel“)

a

Název:	ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo:	Březinova 745/27a, Brno – Žabovřesky, 61600
IČO:	29303192
DIČ:	CZ29303192
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662
Zastoupen:	David Zezula, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	David Zezula
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

Preamble:

Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2019 smlouvu o dílo na akci „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba“.

Dodatek č. 2 postihuje rozdíly mezi původním projektem elektroinstalace a stavem skutečného provedení, který byl v průběhu realizace předložen k posouzení zástupcům státní památkové péče. Dodatek č. 2 je sjednán ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku:

Smluvní strany se dále dohodly na následující změně smlouvy o dílo .

1) Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA, bod 3.1 smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Předmět díla se rozšiřuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zužuje o stavební práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 002 a v položkových rozpočtech, které jsou přílohou Změnového listu.

2) Článek 5. CENA DÍLA, bod 5.1 se mění takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu, položkových rozpočtů změny podle Dodatku č. 1 a položkových rozpočtů změny podle Dodatku č. 2 a činí:

Cena dle SoD bez DPH:	24 611 573,88 Kč
Cena dle SoD s DPH:	29 780 004,39 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH:	1 609 501,77 Kč
z toho:	méněpráce: - 34 300,00 Kč
	vícepráce: 1 643 801,77 Kč
Cena dle Dodatku č.1 s DPH:	1 947 497,14 Kč

Cena dle Dodatku č.2 bez DPH:	162 653,46 Kč
z toho:	méněpráce: - 213 281,04 Kč
	vícepráce: 375 934,50 Kč
Cena dle Dodatku č.2 s DPH:	196 810,69 Kč

Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1 a 2 bez DPH:	26 383 729,11 Kč
DPH 21 %	5 540 583,11 Kč
Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1 a 2 s DPH:	31 924 312,22 Kč

3) Článek 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňuje takto:

Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Tento dodatek považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

14.24. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 002

V Předklášteří dne

Josef Rybecký

Digitálně podepsal Josef
Rybecký
Datum: 2020.07.22 09:16:55
+02'00'

Římskokatolická farnost Předklášteří
R.D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor

V Brně dne

David
Zezula

Digitálně podepsal David Zezula

Datum: 2020.07.22 08:53:49 +02'00'

ISS – stavtrade s.r.o.
David Zezula, jednatel

Stavba:	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba		
Předmět změny:	Změna rozvodů elektroinstalace		
Objekt, místo:	Kostel Nanebevzetí panny Marie č.p. st1, k.ú. 767492, Předklášteří u Tišnova		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Předklášteří Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, IČ:68081502		
Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ:29303192		
TDI: ☒			
Projektant:			
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632		
Popis změny: Změny postihují rozdíly mezi původním projektem elektroinstalace a stavem skutečného provedení, který byl v průběhu realizace předložen k posouzení zástupcům státní památkové péče. Tyto změny vznikly z těchto důvodů: A. v prostoru půdy byly použity kabely typu PRAFLASAFE - oheň retardující typ kabelu, který byl umístěn do nehořlavých trubek a chráničků. B. Na základě požadavku investora byly provedeny úpravy umístění některých osvětlení a tím došlo ke změně trasy rozvodu elektroinstalace. C. v rámci realizace bylo po odkrytí některých stávajících konstrukcí nutno provést změnu trasování navrhované kabeláže elektroinstalace.			
	hodnota víceprací celkem v Kč bez DPH		375 934,50
	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		-213 281,04
celková cena změny	ocenění změny předložil:	Ing. Vlastimil Tomášek	dne: 17.07.2020
	náklady na změnu v Kč bez DPH		162 653,46
	Výše DPH sazba: 21%		34 157,23
	náklady na změnu vč. DPH		196 810,69
termíny	Termín realizace změny:	07-08/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Vlastimil Tomášek	15.7.2020	
	Za objednatle: Mgr. Josef Rybecký	15.7.2020	
	Za objednatle:	15.7.2020	
	TDI:	15.7.2020	
	Projektant:	15.7.2020	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změny		

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **601013_007788**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 1**

Česká pošta, s.p. dne **03.08.2020**



130836534-246195-200803125407

Římskokatolická farnost Předklášteří
Ondřejova 1062
666 02 Předklášteří

č. j.: BB-1332/2020

**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 3. 2019 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Předklášteří, se sídlem Ondřejova 1062, 662 02 Předklášteří, IČ: 68081502 a společností ISS stavtrade s.r.o., se sídlem Březinova 745/27a, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČ: 29303192, na akci: „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – stavba“, cena díla s DPH 31.924.312,22,- Kč.

V Brně dne 22. 7. 2020

notář

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
generální vikář

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **601013_007754**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 1**

Česká pošta, s.p. dne **23.07.2020**



130606282-223378-200723133008