

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Obec Újezd

IČ: 00253839

DIČ: CZ00253839

Sídlo: Újezd 54, 344 01 Domažlice

Zastoupená: Václavem Kalčíkem, starostou

Telefon: +420 724 182 553

Bankovní spojení, číslo účtu: 3924321/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Kalčík
- technických: Stanislav Tanczoš

Telefon: +420 724 182 553

Telefon +420 776 678 827

(dále jen „objednatel“)

a

PE-REZA, spol. s r.o.

IČ: 27994741

DIČ: CZ27994741

Zastoupená: Ing. Petrem Tůmou, jediným jednatelem společnosti

sídlo: Citice 189, 357 56 CITICE

Telefon: +420 352 467 534, +420 733 129 729

Email: info@pereza.cz

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov, 43-712610237/0100

Společnost zapsaná v OR vedená KS v Plzni, oddíl C, vložka 20578

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti mobilní telefon: 733 129 729
- technických: Antonín Moravec mobilní telefon 723 748 747

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „ÚJEZD U DOMAŽLIC OPRAVA MVN P.Č. 3232“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo ze dne 16.8. 2022, dále jen „smlouva o dílo“, na provedení díla:

„ÚJEZD U DOMAŽLIC OPRAVA MVN P.Č. 3232“

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo „ÚJEZD U DOMAŽLIC OPRAVA MVN P.Č. 3232“. Dodatkem č. 2 se upravuje cena za dílo na základě Změnového listu č.1 ze dne 21. 10. 2022 a Zápisu z kontrolního dne č. 2 ze dne 18. 10. 2022.

2. Změna díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je navýšena o cenu víceprací vztahující se k objektům SO 01 – Oprava MVN. Změna díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je ponížena o cenu méněprací vztahující se k objektu SO 01 – Oprava MVN

Původní cena za dílo (dle smlouvy o dílo) 1 745 000,00 Kč bez DPH

Méněpráce (dle Dodatku č. 2) - 61 600,60 Kč bez DPH

Vícepráce (dle Dodatku č. 2) + 165 031,55 Kč bez DPH

celkem bez DPH + 103 430,95 Kč bez DPH

Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 2) 1 848 430,95 Kč bez DPH

DPH 388 170, 50 Kč

Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 2) 2 236 601,50 Kč vč. DPH

3. Nově odstavec č. 1. v čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky bude doplněn takto:

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 848 430,95 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionsmsetčtyřicetostisícčtyřistatřicet korun českých a devadesátpět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 2) 1 848 430,95 Kč bez DPH

DPH 388 170, 50 Kč

Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 2) 2 236 601,50 Kč vč. DPH

4. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z toho po jedné pro každou ze smluvních stran.


V Újezdě, dne: 24. 10. 2022


Václav Kalčík, starosta
Obec Újezd
objednatel



V Citicích, dne: 25. 10. 2022

PE - REZA, spol. s r.o.
Citice 189, PSČ 357 56
IČ: 279 94 741, DIČ: CZ27994741
Ing. Petr Tůma
jediný jednatel společnosti
PE-REZA, spol. s r.o.
zhotovitel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	„Újezd u Domažlic – oprava MVN, p.č. 3232“
Stavební objekt:	SO 01 – oprava MVN, SO 02 – odstranění sedimentu
Název změny:	Neúnosné dno a odstranění podkladního betonu

A. Popis změny

SO 01

Po odstranění betonového opevnění svahů nádrže bylo zjištěno, že podkladem konstrukce není ŠD, jak bylo v PD uvažováno, ale betonový podklad o průměrné tloušťce 9 cm. V násypu svahů nelze pokračovat do doby odstranění této konstrukce.

Ve změnovém listu je odečteno původně uvažované podloží ze ŠD včetně likvidace a přičtena likvidace betonové konstrukce. Položky byly použity z původního rozpočtu, který byl součástí SOD.

SO02

Po vypuštění nádrže bylo zjištěno, že v jižní části nádrže se nachází vodní pramen, který neustále zvodňuje sediment a dno. V této části není možné odtěžit sediment standardním způsobem. PD byla vypracována při napuštěné nádrži a tento stav nepředpokládala.

Ve změnovém listu je odečtena část m³ v únosnosti 40 – 60 kPa a nahrazena za odstranění nánosů při únosnosti 15 – 40 kPa. Cena nové položky byla stanovena nabídkou zhotovitele a cena je nižší než cena z databáze ÚRS 2022/II.

B. Současný stav realizace:

Práce nejsou realizovány.

C. Náklady vyvolané změnou:

Náklady vyvolané změnou jsou vyčísleny položkovým rozpočtem, který je v příloze tohoto změnového listu.

na zpracování PD	0,00 Kč
na realizaci – méněpráce	- 61 600,60 Kč
na realizaci – vícepráce	+ 165 031,55 Kč
celkem bez DPH	+ 103 430,95 Kč

D. Dopady do konečného termínu dokončení stavby

Termín dokončení prací se předpokládá k 31.12.2022.

E. Vyúčtování změny

Vyúčtování změny bude provedeno ve faktuře zhotovitele po odsouhlasení změnového listu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.