

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 08.06.2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Beze změny

Objednatel

Obec Malé Svatoňovice
se sídlem Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
Zastoupený: Vladimírem Provazníkem, starostou obce
IČ: 00278114
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2906215349/0800
K technickému jednání je oprávněn: Vladimír Provazník, starosta

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Ing. Josefem Kosinkou, jednatelem společnosti
IČ: 45536422
Bankovní spojení: KB Náchod
Číslo účtu: 745048-551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Josef Kosinka
K technickému jednání je oprávněn:
Telefon: 491 462 554
E-mail: stavba@stako-ck.cz

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení díla na zakázce „Obec Malé Svatoňovice – rekonstrukce objektu MŠ Malé Svatoňovice“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 08.06.2020 (dále také Smlouva o dílo).

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, prostřednictvím Ministerstva financí, číslo ISPROFIN: 298D228009218.

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

Smluvní strany v souladu s ustanovením článku VI. Smlouvy o dílo se dohodly na následující vyhrazené změně závazku. Objednatel si vyhradil právo upravit termín plnění v návaznosti na přidělení dotace.

Důvodem pro změnu jsou opatření proti šíření koronaviru COVID-19, navazující na nařízení vlády ČR (karantény, uzavření institucí, omezení pohybu osob, zboží, dopravy materiálu, personální omezení apod.). Zhotovitel byl také povinen přijmout související bezpečnostní opatření, která negativně ovlivňují již probíhající stavby a které nemohl objektivně přepokládat.

Dalším důvodem jsou změny skutečného provedení díla proti projektové dokumentaci pro provádění stavby, které s ohledem na shora uvedené opatření v důsledku tzv. „vyšší moci“, znemožňují objektivně dlouhodobě plánovat harmonogram prováděných prací nebo sjednání změn projektu u odborných profesí, které jsou v podřízeném smluvním vztahu a jsou pochopitelně zastiženy stejným opatřením.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné prodloužit termín dokončení sjednaný ve smlouvě o dílo. Původní termín dokončení (předání stavby) sjednaný ve smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje se tímto novým termínem:

Termín dokončení (předání stavby): do 16.12.2020

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 08.06.2020 a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 08.06.2020 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Malých Svatoňovicích dne 25.09.2020

OBEČ MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114 ②
obec@malesvatonovice.cz

objednatel

STAKO
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ek.cz

zhotovitel