

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 3

na zhotovení díla s názvem

Víceúčelové hřiště na p.p.č. 502/3 k.ú. Janov u Hřenska

uzavřený dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín 2**
IČ: **00556025**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. pobočka Děčín**
Číslo účtu: **15927431/0100**
Zastoupený: **Ladislavou Kotkovou, starostkou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislava Kotková, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **JB Estate s.r.o.**
Se sídlem: **Provodín 76, 471 67**
IČ: **28672321**
DIČ: **CZ28672321**
Bankovní spojení: **ČSOB Česká Lípa**
Číslo účtu: **222787208/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 26220
Zastoupený: **Jiřím Beránkem, MBA**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jiří Beránek, MBA**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jiří Beránek, MBA**

Smluvní strany se tímto dohodly na změně:

čl. 4 TERMÍNY PLNĚNÍ

4.3. Předpoklad dokončení terénních prací vč. nového zasakování: **06/2018**

Práce budou zahájeny a provedeny po vydání dodatečného povolení terénních prací vč. zasakování
Předání staveniště bude záviset na klimatických podmínkách.

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Na základě podnětu fyzické osoby byla provedena kontrolní prohlídka stavebního odboru Magistrátu města Děčín. Na základě šetření bylo zjištěno, že hřiště samotné je realizováno v souladu s povolením a projednáním. Terénní úpravy v okolí víceúčelového hřiště jsou ve fázi přípravy změny, a to místo zcela původně navrženého nevyhovujícího provedení přístupu z betonových zatravnovacích tvárnic, kdy budou provedeny dva zářezy z pískovcových kamenů a využijí se stávající přístupové chodníky. Dojde tak

61

k vybudování jakéhosi „hlediště“ v případě konání sportovních akcí. Zasakovací jímka se jeví vzhledem k nadměrným srážkám v měsíci říjnu a k velmi jílovitému podloží pozemku jako nedostatečná. K tomuto bude doložen odborný hydrogeologický posudek s doporučeným opatřením. Z výše uvedených důvodů musí Obec Janov požádat Stavební úřad o dodatečné stavební povolení na provedení terénních úprav. Ze strany objednatele tak došlo k překážkám, za kterých nemůže zhotovitel pokračovat v realizaci díla a dodržet tak termín stanovený v Dodatku č. 2 ze dne 19.10.2017

Dokončená stavba víceúčelového hřiště byla zhotovitelem objednateli předána dne 19.09.2017.

Ostatní články Smlouvy o dílo vč. jejích následných dodatků zůstávají i nadále v platnosti.


V České Lípě, dne 28.11.2017


za zhotovitele:

V Janově, dne 28.11.2017

za objednatele:

 **JB Estate s.r.o.**
471 67 Provodín 76
Výstavba a rekonstrukce sportovišť
IČ: 28672321 DIČ: CZ28672321


Jiří Beránek, MBA
jednatel společnosti


OBEC JANOV čp. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00556025

Ladislava Kotková
starostka obce