

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054250 (ORG 3075)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15 - 400 - 236

Investiční akce: **„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DÍČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinaci BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 255 97 710
DÍČ: CZ25597710
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150,
150 57 Praha 5
č. ú.: 270479189/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 37115 u Krajského soudu
v Brně.

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. (5615054250 (ORG 3075) u objednatele a č. 15 - 400 - 236 u zhotovitele) ze dne 30. 12. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se upřesňuje na základě zjištěného stavu konstrukce vstupního portálu (technický změnový list č. 8 ze dne 25. 8. 2016), doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 9 až 12 ze dne 25. 8. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem ze dne 25. 8. 2016 a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 25. 8. 2016 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem ze dne 25. 8. 2016.

2. Text článku **III. Doba plnění, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 320 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

3. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 6. 2016, změnovými listy č. 9 až 12 ze dne 25. 8. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 25. 8. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH	16.221.611,28 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 183.769,72 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 30.076,50 Kč
Cena celkem bez DPH	16.375.304,50 Kč
DPH 21%	3.438.813,95 Kč

Cena celkem včetně DPH	19.814.118,45 Kč
-------------------------------------	-------------------------

5. Text článku **XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 4** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla
- Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla
- Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
- Příloha č. 4: Změnové listy č. 1 až 7 ze dne 8. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 6. 2016
- Příloha č. 5: Změnové listy č. 9 až 12 ze dne 25. 8. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem ze dne 25. 8. 2016

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2015.
3. Tento dodatek je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou:

Změnové listy č. 9 až 12 ze dne 25. 8. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem ze dne 25. 8. 2016 – nová příloha smlouvy o dílo označená jako č. 5.

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/076 dne 30. 8. 2016.

V Brně dne 05. 09. 2016

V Brně dne 01. 09. 2016


Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:



za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Příloha č. 5: Změnové listy č. 9 až 12 ze dne 25. 8. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem ze dne 25. 8. 2016 – nová příloha smlouvy o dílo označená jako č. 5.


Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)
Rekapitulace změnových listů

Statutární město Brno											
"Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)"											
06 ZL 01 - SO 103 Odpočet neprováděných prací 1											
07 ZL 02 - SO 103 Záměna materiálu reviz. šachty											
08 ZL 03 Travertinový obklad dle skutečnosti											
09 ZL 04 Provedení fas. omítek dle skutečnosti											
10 ZL 05 Doplnění OK podlahy v m.č. 01.B5-VCP											
11 ZL 06 Doplnění osvětlení v m.č. 01.B5a											
12 ZL 07 Sanace vnějšího zdiva dle skutečnosti											
Celkem změnové listy k dodatku číslo 1											
13 ZL 08 Vstupní portál dle dílenské dokumentace											
14 ZL 09 Záměna repase am. okna za kopii											
15 ZL 10 Dodávka zasklení pohledu (menší část)											
16 ZL 11 Větrací mřížky											
17 ZL 12 Doplnění žlabu z předzvětr. Tízn na ulici Veveří											
Celkem změnové listy k dodatku číslo 2											
Celkem změnové listy											

V Brně dne 18.08.2016


Vypracoval: Za PSK Group, spol. s r.o.

Bc. Marek Koukal, manažer nákupu a přípravy staveb

Videaňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. Patislavská třída 783/1a
639 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
rozpočty



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)	Změnový list č. 08
ÚSEK: Zámečnické konstrukce	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 08	
Vstupní portál dle dílenské dokumentace	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení vstupního portálu dle dílenské dokumentace	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101 – Dveře vstupního portálu, Repase/Replika, 4100/4400	
ODKAZ NA VÝKRESY: Výpis prvků, Dílenská dokumentace	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Výpis prvků zadávací projektové dokumentace uvádí předpokládané rozměry jednotlivých prvků vstupního portálu, který je podle smluvního vztahu předmětem repase. Po demontáži konstrukce vstupního portálu byla nalezena jiná profilace jednotlivých dílů, která se bez obnažení podkonstrukce nedala předpokládat. Vzhledem k tomu, že výkaz výměr zadávací dokumentace se odkazuje na výpis prvků uvedený ve výkresové části a obecně oceňuje dodávku repase vstupního portálu bez uvedení konkrétních rozměrů jednotlivých prvků je nutné na základě zjištěných skutečností a výrobní dokumentace zpracování technického změnového listu, který zohlední vzniklé skutečnosti zjištěné po odstrojení vstupního portálu. Tyto skutečnosti nemají dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík DATUM: 23. 06. 2016 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)		Změnový list č. 08
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 08
Vstupní portál dle dílenské dokumentace		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení vstupního portálu dle dílenské dokumentace		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101 – Dveře vstupního portálu, Repase/Replika, 4100/4400		
ODKAZ NA VÝKRESY: Výpis prvků, Dílenská dokumentace		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík		cena vč. DPH
		0,00 Kč
		0,00 Kč
		0,00 Kč
DATUM: 23. 06. 2016		
VYJÁDŘENÍ: ZA AD & D SOUHLASE VYJÁDŘENÍ		
OD: <u>ARCHA DESIGN</u> <u>KAMILA POTTANKEOVA</u> PODPIS: <u>[Signature]</u> DATUM: <u>27.6.2016</u>		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	



STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 09
ÚSEK: Truhlářské konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 09
Záměna repase amerického okna za kopii		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna repase amerického okna za kopii		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101 – Okno americké výsuvné, 1115/2240		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/14 ZL 09 Záměna repase am. okna za kopii - Souhrn, číslo 15-026/01/14 ZL 09.1 Záměna repase am. okna za kopii - MNP, číslo 15-026/01/14 ZL 09.2 Záměna repase am. okna za kopii - VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: 1 ks okna typu amerického výsuvného, dle výpisu oken a dveří ozn. okno O.10 (ve výkazu výměr ozn. O.10b), původně navrženého jako repase bude provedeno jako KOPIE z toho důvodu, že nebyla nalezena vhodná pozice pro repasované okno, kterou by uživatel schválil a považoval jako vhodnou z uživatelského hlediska. Okno bude provedeno jako KOPIE totožně viz. výpis oken a dveří ozn. O.10.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 20. 07. 2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 09																
ÚSEK: Truhlářské konstrukce																	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 09																	
Záměna repase amerického okna za kopii																	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna repase amerického okna za kopii																	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101 – Okno americké výsuvné, 1115/2240																	
ODKAZ NA VÝKRESY:																	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/14 ZL 09 Záměna repase am. okna za kopii - Souhrn, číslo 15-026/01/14 ZL 09.1 Záměna repase am. okna za kopii - MNP, číslo 15-026/01/14 ZL 09.2 Záměna repase am. okna za kopii – VCP																	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%;"><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH 21%</td><td style="text-align: center;">cena vč. DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">41.109,50 Kč</td><td style="text-align: right;">8.633,00 Kč</td><td style="text-align: right;">49.742,50 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-30.076,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-6.316,07 Kč</td><td style="text-align: right;">-36.392,57 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">11.033,00 Kč</td><td style="text-align: right;">2.316,93 Kč</td><td style="text-align: right;">13.349,93 Kč</td></tr></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	41.109,50 Kč	8.633,00 Kč	49.742,50 Kč	Méněpráce:	-30.076,50 Kč	-6.316,07 Kč	-36.392,57 Kč	Rozdíl:	11.033,00 Kč	2.316,93 Kč	13.349,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	41.109,50 Kč	8.633,00 Kč	49.742,50 Kč														
Méněpráce:	-30.076,50 Kč	-6.316,07 Kč	-36.392,57 Kč														
Rozdíl:	11.033,00 Kč	2.316,93 Kč	13.349,93 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík DATUM: 20. 07. 2016																	
VYJÁDŘENÍ: <i>Za AD GP souhlasně vyjádření</i>																	
OD: <i>ARCHDESIGN</i> <i>KATEŘKA POHANKOVÁ</i> PODPIS: DATUM: <i>27. 8. 2016</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	ZL 09 Záměna repase am. okna za k	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	11 033,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 033,00		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 033,00		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 033,00		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : KOVKA		Jméno : STENZIK		Jméno : BITTNEROVA	
Datum :		Datum :		Datum : 25.8.2016	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnské komunikace a.s. Parníská třída 787/13 602 00 Brno IČ: 607 33 069 DIČ: CZ 607 33 069 rozpočty	

Základ pro DPH	21,0 %	11 033,00 Kč
DPH	21,0 %	2 316,93 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	13 349,93 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 14
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 09 Záměna repase am. okna za kopii

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	11 033,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	11 033,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 033,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 033,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	11 033,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 033,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 033,00	0
Provoz investora	0	0,0	11 033,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 033,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 033,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 14
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 09 Záměna repase am. okna za kopii - Souhrn



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	0,01	15 000,00	109,50
2	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	-0,01	15 000,00	-76,50
3	O/010a	Okno americké výsuvné KOPIE, 1115/2240, dřevo dub, kování, vnitř. parapet, horní díl otevíravý do strany	kus	1,00	41 000,00	41 000,00
4	O/010b	Okno americké výsuvné REPASE, 1115/2240, dřevo dub, kování, vnitř. parapet, zapravení, doplňky, D+M	kus	-1,00	30 000,00	-30 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				11 033,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	ZL 09.1 Záměna repase am. okna za	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-30 076,50	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-30 076,50	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-30 076,50	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-30 076,50	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : <i>Koval</i>		Jméno : <i>STENCLIK</i>		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 	
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		 Brněnské komunikace a.s. Remiseká třída 787/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098 rozpočty	
Základ pro DPH		21,0 %		-30 076,50 Kč	
DPH		21,0 %		-6 316,07 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč	
DPH		0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-36 392,57 Kč	

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 14
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 09.1 Záměna repase am. okna za ko

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-30 076,50	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-30 076,50	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-30 076,50	0
Oborová přírážka	0	0,0	-30 076,50	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-30 076,50	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-30 076,50	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-30 076,50	0
Provoz investora	0	0,0	-30 076,50	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-30 076,50	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-30 076,50	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 14
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 09.1 Záměna repase am. okna za kopii MNP



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	-0,01	15 000,00	-76,50
2	O/010b	Okno americké výsuvné REPASE,1115/2240,dřevo dub, kování,vnitř.parapet,zapravení,doplňky,D+M	kus	-1,00	30 000,00	-30 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-30 076,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	ZL 09.2 Záměna repase am. okna za	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	41 109,50	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	41 109,50	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	41 109,50	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	41 109,50	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>KOUKAL</i>	Jméno : <i>STERNÍK</i>	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Brněnské komunikace a.s. 602 00 Brno, IČO: 607 37456, DIČ: CZ60737456 rozpočty

Základ pro DPH	21,0 %	41 109,50 Kč
DPH	21,0 %	8 633,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		49 742,50 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 14
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 09.2 Záměna repase am. okna za ko

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	41 109,50	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	41 109,50	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	41 109,50	0
Oborová přírážka	0	0,0	41 109,50	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	41 109,50	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	41 109,50	0
Zařízení staveniště	0	0,0	41 109,50	0
Provoz investora	0	0,0	41 109,50	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	41 109,50	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	41 109,50	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 14
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 09.2 Záměna repase am. okna za kopii - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	0,01	15 000,00	109,50
2	O/010a	Okno americké výsuvné KOPIE,1115/2240,dřevo dub, kování,vnitř.parapet,horní díl otevíravý do strany	kus	1,00	41 000,00	41 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				41 109,50




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 10
ÚSEK: Vstupní portál - podhled	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 10	
Nové zasklení podhledu v zádveři vstupního portálu	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nového zasklení do podhledu v zádveři vstupního portálu.	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Vstupní portál - podhled	
ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace – Vstupní portál – Půdorys podhledu mezi portály M 1:50	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/15 ZL 10 Nové zasklení v zádveři portálu	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší: Z důvodu zefektivnění postupu prací bude provedena náhrada zasklení v podhledu zádveři vstupního portálu. Původně plánovaná repase zasklení podhledu by byla časově náročná a není nutno na ní trvat.	
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík DATUM: 18.08.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 10	
ÚSEK: Vstupní portál - podhled			
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 10	
Nové zasklení podhledu v zádveří vstupního portálu			
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:			
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka nového zasklení v podhledu zádveří vstupního portálu.			
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Vstupní portál - podhled			
ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace – Vstupní portál – Půdorys podhledu mezi portály M 1:50			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/15 ZL 10 Nové zasklení v zádveří portálu			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	6.343,10 Kč	1.332,05 Kč	7.675,15 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	6.343,10 Kč	1.332,05 Kč	7.675,15 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík 		DATUM: 18.08.2016	
VYJÁDŘENÍ: <i>ZA AD GP JODVČASNE VYJÁDŘENÍ</i>			
OD: <i>ARCHDESIGN</i> <i>KAMILA POHANKOVÁ</i> PODPIS: <i>Pohanková</i> DATUM: <i>25. 8. 2016</i>			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	15	ZL 10 Nové zasklení v zádveří portá	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	6 218,72	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		6 218,72	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		6 218,72	Ostatní náklady neuvedené	124,37
ZRN+ost.náklady+HZS		6 343,10	Ostatní náklady celkem	124,37

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>KOUKAL</i>	Jméno : <i>STENČÍK</i>	Jméno : <i>BITTNEROVA</i>
Datum :	Datum :	Datum : <i>27.8.2016</i>
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	 Brněnské komunikace a.s. Remeska třída 787/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 090 DIČ: CZ 607 33 090 rozpočty

Základ pro DPH	21,0 %	6 343,10 Kč
DPH	21,0 %	1 332,05 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 675,15 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 15
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 10 Nové zasklení v zádveří portálu-V

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
787 Zasklívání	0,00	6 218,72	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	6 218,72	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	6 218,72	0,00
Koordinační činnost	0,00	2,00	6 218,72	124,37
CELKEM VRN				124,37

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 15
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 10 Nové zasklení v zádveří portálu-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	787	Zasklívání				
1	787820180R00	Dodávka zasklení podhledu s řezaným sklem tl.4 mm, vzor Konfeta	m2	6,72	764,00	5 134,84
		<u>Menší část podhledu: 8*0,74*0,965+0,71*0,77+0,71*0,65</u>		<u>6,72</u>		
2	787716372U00	Vzorkování skleněných dílců podhledu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,16	520,00	83,88
	Celkem za	787 Zasklívání				6 218,72



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)		Změnový list č. 11
ÚSEK: Americká okna - parapety		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 11
Doplnění větracích mřížek do parapetů u amerických oken		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění větracích mřížek do parapetů u amerických oken.		
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Americká okna		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/16 ZL 11 Větrací mřížky do parapetů		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší: Do parapetů u všech amerických oken budou vyřezány otvory a následně osazeny větrací mřížky z eloxovaného hliníku o rozměrech 60/800.		
POKYN VYDAL: Tomáš Stehlík		DATUM: 18.08.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 11																
ÚSEK: Americká okna - parapety																	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 11																	
Doplnění větracích mřížek do parapetů u amerických oken																	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění větracích mřížek do parapetů u amerických oken.																	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Americká okna																	
ODKAZ NA VÝKRESY:																	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/16 ZL 11 Větrací mřížky do parapetů																	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">109.758,72 Kč</td><td style="text-align: right;">23.049,33 Kč</td><td style="text-align: right;">132.808,05 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">109.758,72 Kč</td><td style="text-align: right;">23.049,33 Kč</td><td style="text-align: right;">132.808,05 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	109.758,72 Kč	23.049,33 Kč	132.808,05 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	109.758,72 Kč	23.049,33 Kč	132.808,05 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	109.758,72 Kč	23.049,33 Kč	132.808,05 Kč														
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	109.758,72 Kč	23.049,33 Kč	132.808,05 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík DATUM: 18.08.2016																	
VYJÁDŘENÍ: <i>ZA AD GP SOUHLASENÉ VYJÁDŘENÍ</i>																	
<i>ARCH DESIGN</i> OD: <i>KAMILA POHANKOVÁ</i> PODPIS: DATUM: <i>27.8.2016</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16	ZL 11 Větrací mřížky do parapetů an	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	107 606,59	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	107 606,59		Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	107 606,59		Ostatní náklady neuvedené	2 152,13
ZRN+ost.náklady+HZS	109 758,72		Ostatní náklady celkem	2 152,13
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : KOUKAL			Jméno : STEHLÍK	
Datum :			Datum :	
Podpis : 			Podpis: 	
 -11- Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			 -11- Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
			Za objednatele	
			Jméno : PITNEROVA'	
			Datum : 25.8.2019	
			Podpis: 	
			 Brněnské komunikace Brněnské komunikace a.s. Hornoska třída 737/1a 639 00 Brno IČ: 607 33 059 DIČ: CZ 607 33 059 rozpočty	
Základ pro DPH		21,0 %	109 758,72 Kč	
DPH		21,0 %	23 049,33 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 808,05 Kč	

Poznámka :

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)	Rozpočet : 16
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 11 Větrací mřížky do parapetů amer.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	107 606,59	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	107 606,59	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	107 606,59	0,00
Koordinační činnost	0,00	2,00	107 606,59	2 152,13
CELKEM VRN				2 152,13

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 16
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 11 Větrací mřížky do parapetů amer. oken - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766664911R01	Vyřezání otvoru v parapetních deskách rozměry 60/800	kus	144,00	165,00	23 760,00
		Severní fasáda:				
		Velká americká okna O/06:4*4		16,00		
		Velká americká okna O/03, O/04, O/05:2*60		120,00		
		Malá americká okna O/01, O/02:1*8		8,00		
2	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	144,00	212,50	30 600,00
		Severní fasáda:				
		Velká americká okna O/06:4*4		16,00		
		Velká americká okna O/03, O/04, O/05:2*60		120,00		
		Malá americká okna O/01, O/02:1*8		8,00		
3	0/99	Dodávka větrací mřížky do parapetů Al eloxovaná r. 60/800	kus	144,00	358,00	51 552,00
		Severní fasáda:				
		Velká americká okna O/06:4*4		16,00		
		Velká americká okna O/03, O/04, O/05:2*60		120,00		
		Malá americká okna O/01, O/02:1*8		8,00		
4	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	1,60	105 912,00	1 694,59
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				107 606,59






PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)	Změnový list č. 12																
ÚSEK: Klempířské konstrukce																	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 12																	
Nový žlab ze strany na ulici Veveří																	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž nového žlabu z předzvětrálního TiZn																	
DOTČENÉ MÍSTO: Objekt S101, Strana Veveří																	
ODKAZ NA VÝKRESY:																	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 15-026/01/17 ZL 12 Nový žlab z ulice Veveří - VCP																	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">26.558,40 Kč</td><td style="text-align: right;">5.577,26 Kč</td><td style="text-align: right;">32.135,66 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">26.558,40 Kč</td><td style="text-align: right;">5.577,26 Kč</td><td style="text-align: right;">32.135,66 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce:	26.558,40 Kč	5.577,26 Kč	32.135,66 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	26.558,40 Kč	5.577,26 Kč	32.135,66 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH														
Vícepráce:	26.558,40 Kč	5.577,26 Kč	32.135,66 Kč														
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	26.558,40 Kč	5.577,26 Kč	32.135,66 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Tomáš Stehlík DATUM: 18.08.2016																	
VYJÁDŘENÍ: <i>ZADÁVATEL SOUTVÁRNĚ VYJÁDŘENÍ</i>																	
<i>ARCHDESIGN</i> OD: <i>KAMILA POHANKOVÁ</i> PODPIS: <i>Pohanková</i> DATUM: <i>25.8.2016</i>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKQM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Zdeněk Herodes OI MMB 																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17	ZL 12 Nový žlab z ulice Veverí - VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	poliklinika Zahradníková		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-026	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etapa)		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arch. Design, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Arch. Design, s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	15-026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	26 037,65	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		26 037,65	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		26 037,65	Ostatní náklady neuvedené	520,75
ZRN+ost.náklady+HZS		26 558,40	Ostatní náklady celkem	520,75
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>KOUKAL</i>			Jméno : <i>STENLÍK</i>	Jméno : <i>BUTNEROVA</i>
Datum :			Datum :	Datum : <i>25.8.2016</i>
Podpis : 			Podpis: 	Podpis: 
 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710			 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH			21,0 %	26 558,40 Kč
DPH			21,0 %	5 577,26 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				32 135,66 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	15-026 Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I etap	Rozpočet: 17
Objekt :	01 poliklinika Zahradníková	ZL 12 Nový žlab z ulice Veverí - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764252605R00	Žlab zaatikový půlkulatý, předzvětralý TiZn rš. 1000mm	m	15,20	1 608,00	24 441,60
2	K/121	D+M Žlabového rohu	kus	1,00	571,00	571,00
3	K/122	D+M Hrdla žlabu	kus	1,00	502,00	502,00
4	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	2,05	25 514,60	523,05
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				26 037,65