

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
ze dne 22.3.2013

Smluvní strany

Římskokatolická farnost Nemotice

Nemotice 1, 683 34 Nemotice

IČ 61729728

zastoupená Mgr.Pavlem Lacinou

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma/Jméno

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

BS-IMEX s.r.o.

Brno, Zvonařka 408/16

Jaroslavem Bastlem, jednatelem společnosti

63476711

CZ63476711

KB a.s., Brno

8963780237/0100

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 22.3.2013.

I. Článek 1 se doplňuje takto :

Předmět smlouvy

5. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je provedení dodatečných stavebních prací na stavbě s názvem „Obnova kostela sv.Václava v Nemoticích“.

II. Článek 2 se doplňuje takto :

Cena díla, platební podmínky

10. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky – položkového rozpočtu, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Takto stanovená cena je konečná a nepřekročitelná.

11. Celková cena plnění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 22.3.2013 činí 132 955,18,- Kč bez DPH a tedy 160 875,76,- Kč včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat. Celková cena díla po zahrnutí dodatečných stavebních prací je 2 079 047,16 Kč bez DPH a tedy 2 515 647,06 Kč včetně DPH.

12. Ceny předložené v nabídce (příloha č. 1 dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 22.3.2013) zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související včetně dopravy do místa plnění objednatele.

III. Článek 7 zní takto :

Závěrečné ujednání


1. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku, že závazkový vztah upravený tímto dodatkem č.1 a právní vztahy v dodatku č.1 výslovně neupravené a z něho vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří příloha č. 1 – položkový rozpočet (cenová nabídka).
3. Veškeré změny dodatku smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku smlouvy a že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

IV. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 22.3.2013 zůstávají v platnosti.

V Brně dne 2.7.2013


V Nemočicích dne 2.7.2013

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


BS - IMEX s.r.o.
Zvonařská 40a/16
602 00 Brno
IČ: 288 83478711

Jaroslav Bastl, zhotovitel

Římskokatolická farnost
NEMOTICE 1
PSČ 683 34



Mgr. Pavel Lacina, objednatel

Položkový rozpočet

Název stavby: Obnova kostela sv. Václava v Nemoticích
Název SO: VCP klempířina, omítky
Datum zpracování: 9.7.2013

Číslo stavby:	000000001
Číslo SO:	2012
41 464,00	

Datum aktualizace : 41 464,00

Datum zpracování : 9.7.2013		Datum aktualizace : 11.4.2013								
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	změna	po změně	jednot. cena	SoD	celkem	
									změna	po změně
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8			
Zemní práce										
1	139 71-1101	VYKOP ÚZAVR PROSTOR TR 1-4 (1,7+1,6+3,4+1,6+1,9+15,4+5,75+4,1+5,7+1)0,6*0,8 neprovedené rýhy Za Zemní práce	M3	209,7613	-20,23	189,529	350,00	73 416,44	-7 081,20	66 335,24
62	Úprava povrchů vnější							73 416,44	-7 081,20	66 335,24
2	622 42-1144	OMIT VEN VAP STEN STUKOVÉ 3	M2	338,206	104,800	443,006	288	97 403,33	30 182,40	127 565,73
Za Úpravu povrchů vnější										
764	Konstrukce klempířské							97 403,33	30 182,40	127 585,73
764	Konstrukce klempířské									
1	764 22-2922	KLMP OPR CU OKAPU TK RS 330 -45ST	M	85,000	-85,00	0,000	320,00	27 200,00	-27 200,00	0,00
2	764 22-2926	KLMP OPR CU ROH OKAP RS 330 -45ST	KUS	4,000	-4,00	0,000	40,00	160,00	-160,00	0,00
3	764 25-1931	KLMP OPR CU LEMZDI TK RS 330 -45ST	M	5,200	-5,20	0,000	400,00	2 080,00	-2 080,00	0,00
4	764 25-2912	KLMP OPR CU ZLAB PDO PULKR 330 45-	M	26,000	-26,00	0,000	355,00	9 230,00	-9 230,00	0,00
5	764 25-2915	KLMP OPR CU ROH ZLAB PULKR 330 45-	KUS	4,000	-4,00	0,000	399,00	1 596,00	-1 596,00	0,00
6	764 25-9912	KLMP OPR CU KOTLIK KONICKÝ 45-ST	KUS	6,000	-6,00	0,000	400,00	2 400,00	-2 400,00	0,00
7	764 51-0970	KLMP OPR CU OPLECH PARAPET RS500	M	18,100	-18,10	0,000	551,00	9 973,10	-9 973,10	0,00
8	764 51-0940	KLMP OPR CU OPLECH PARAPET RS250	M	3,000	-3,00	0,000	390,00	1 170,00	-1 170,00	0,00
9	764 55-4913	KLMP OPR CU TROUBY ODP KRUIH D120 2M	M	55,400	-55,40	0,000	400,00	22 160,00	-22 160,00	0,00
10	998 76-4103	PŘESUN HMOT KLMP -50M VYSKA -24M	T	0,470	-0,470	0,000	800,00	376,00	-376,00	0,00
11	764 23-1942	KLMP OPR CU LEMZDI TK RS 400 45-ST	M	14,000	-14,00	0,000	400,00	5 600,00	-5 600,00	0,00
12	764 23-1945	KLMP OPR CU LEMROH TK RS 400 45-ST	KUS	2,000	-2,00	0,000	55,00	110,00	-110,00	0,00
764 celkem										
764222232R0I	Montáž oplechování rohů okapů Cu, tvrdá krytina	KS	0,000	4,00	4,000	28,60	0,00	114,40	114,40	
764222220R0I	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, řs 330 mm	m	0,000	85,00	85,000	475,00	0,00	40 375,00	40 375,00	
764230010RAI	Lemování zdi z Cu plechu, řs 330 mm	m	0,000	5,20	5,200	505,20	0,00	2 627,04	2 627,04	
764252203R0I	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, řs 330 mm	M	0,000	26,00	26,000	475,00	0,00	12 350,00	12 350,00	
Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.										
764259211R0I	Kotlík konický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	KS	0,000	4,00	4,000	740,40	0,00	2 961,60	2 961,60	
764510240R0I	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, řs 250 mm	M	0,000	18,10	18,100	362,40	0,00	6 559,44	6 559,44	
764510240R0I	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, řs 500 mm	M	0,000	3,00	3,000	546,60	0,00	1 639,80	1 639,80	
76423001X	Lemování zdi z Cu plechu, řs 400 mm	M	0,000	14,00	14,000	570,00	0,00	7 980,00	7 980,00	
7642311292R0I	Montáž lemování rohů zdi Cu, tvrdá krytina	KS	0,000	2,00	2,000	46,00	0,00	92,00	92,00	
764554010RAI	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové průměru 120 mm	M	0,000	55,40	55,400	487,00	0,00	26 979,80	26 979,80	
998764103R0I	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,000	0,47	0,470	800,00	0,00	376,00	376,00	
Za Konstrukce klempířské										
96	Bourání konstrukcí							82 055,10	19 999,98	102 055,08
Bourání konstrukcí										
1	978 01-5251	OTLUC OMÍTKY VEN MV MVC 1-4ST 40P 50% 886,649*0,5	M2	886,649	443,32	1 329,969	75,00	13 299,74	6 649,80	19 949,54
11	979 01-1111	SVIS DOPRAVA SUTI PRVE PODLAZI	T	75,097	10,20	85,293	111,00	8 335,77	1 131,80	9 467,56
13	979 08-1111	ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	75,097	10,20	85,293	50,00	3 754,85	509,82	4 264,67
15	979 08-2111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	75,097	10,20	85,293	50,00	3 754,85	509,82	4 264,67
17	979 09-0001	Poplatek za skládku sutipředb.cena)	T	75,097	10,20	85,293	80,00	6 007,76	815,71	6 823,47
Za Bourání konstrukcí										
99	Přesun hmot							35 152,96	9 616,94	44 769,90
1	999 28-1111	PŘESUN HMOT DO VYSKY DO 25M 99 celkem	T	558,636	14,68	573,316	40,00	22 345,46	587,20	22 932,66
Svítidlo žárovkové 100W přisazené, D+M										
vč kabelové přípojky cca 10m										
sounrakový spínač 240V, D+M										
Za svítidla										
1	Zemní práce									
7	162 70-1105	VODOROVNE PREM.VYKOPKU DO 1000M1-4	M3	0	22,000	22,000	120,00	0,00	2 640,00	2 640,00
8	171 20-1201	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	0	22,000	22,000	5,00	0,00	110,00	110,00
9	poplatek	Poplatek za skládku zeminy-předb.c. 22*1,8	t	0	39,600	39,600	80,00	0,00	3 168,00	3 168,00
10	122 20-1101	ODKOP NEZAP HORN3 100M3 110*0,2	M3	0	22,000	22,000	135,00	0,00	2 970,00	2 970,00
11	122 20-1109	PŘÍPL ZA LEPIVOST HORNIN 22/2	M3	0	11,000	11,000	5,00	0,00	55,00	55,00
22	167 10-1101	NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3 HOR.1-4 1 celkem	M3	0	22,000	22,000	70,00	0,00	1 540,00	1 540,00
5										
4	564 76-2111	Komunikace PODKL KAM HR 32-63 VYPL KAM TL20CM 110	M2	0	110,000	110,000	189,00	0,00	20 790,00	20 790,00
12	599 43-2111	VYPLN SPAR DLAZ LOM KAM DROB KAM	M2	0	101,000	101,000	33,00	0,00	3 333,00	3 333,00
13	917 46-1111	OSAZ CHODN OBRUB STOJ S OFER B ZN2	M	0	68,000	68,000	165,00	0,00	11 220,00	11 220,00
RTS	596215021	Kladení dlažby betonové do drtě do 4 cm	m2	0	101,000	101,000	225,40	0,00	22 765,40	22 765,40
5 celkem										

95 Bourání konstrukcí

15 979 08-2111 VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M
0,138*101

28 113 10-6121 ROZEBR DLAŽEB PRO PESI S DLAŽDICE
96 celkem

99 Přesun hmot

1 999 28-1111 PRESUN HMOT DO VYSKY DO 25M
99 celkem

celkem za VCP

T	0	13,938	13,938	50,00	0,00	696,90	696,90
M2	0	101,000	101,000	20,00	0,00	2 020,00	2 020,00
T	0	81,039	81,039	40,00	0,00	3 241,56	3 241,56

310 373,29	132 855,18	368 778,61
------------	------------	------------

Baš

BS - IMEX spol. s r.o.
Zvolenská 406/18
817 00 Bratislava
DIČ: 208-63476711