

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Tisá
sídlo:	Tisá 205, 403 36 Tisá
zastupující:	Ing. Tomáš Kratochvíl
IČ:	00267082
DIČ:	CZ00267082

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

	Tomáš Simurník
sídlo:	Revoluční 323, Jílové 3407 01
zastoupený:	Tomáš Simurník
kontaktní osoby:	Tomáš Simurník
IČ:	65118529
DIČ:	CZ7702112407
Bankovní spojení:	FIO Banka
Číslo účtu:	2900587678/2010

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u v oddíl vložka

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2020.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatek č. 1 upravuje o změny – méněprací a víceprací, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Méněpráce a vícepráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve změnovém listu č.1
2. Přílohou tohoto Dodatku je změnový list č.1

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1 925 322,20 Kč
Cena bez DPH dodatek č.1	17 087,20 Kč
Součet	1 942 409,40 Kč
DPH	407 906,00 Kč
Cena celkem s DPH	2 350 315,40 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Tisí, dne 10.9.2020

OBEC TISÁ
403 69 TISÁ 208
IČ: 267032 DIČ: CZ00267032

za Objednatele
Ing. Tomáš Kratochvíl
starosta obce

Tomáš Simurník
Revoluční 323, Jílové, 407 01
IČ:65118529 tel:602145938

za Zhotovitele
Tomáš Simurník





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Tomáš Simurník		
Investor:	Obec Tisá	Datum:	8.9.2020
Název akce: Výměna zdroje tepla v budově OU v obci Tisá			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1) Výměra potrubí dle skutečnosti 2) Betonový základ 3) Oprava stávajícího rozdělovače 4) Automatické dopuštění systému 5) Rozvaděčové skříně			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Ve výkazu výměr bylo předpokládáno s větší výměrou potrubí, dle skutečnosti je menší výměra. 2) Proveden betonový základ pod akumulční zásobník, který nebyl v rozpočtu. 3) Na základě požadavku objednatele byla provedena oprava stávajícího rozdělovače vč. izolace. 4) Na základě požadavku objednatele bylo provedeno automatické dopuštění systému vč. el. připojení. 5) Při realizaci bylo zjištěno, že dle návrhu PD nelze použít rozměrově rozvaděčové skříně vč. vybavení, původní návrh byl odečten a nové přičteny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Tomáš Simurník			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Méněpráce a vícepráce			





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Tomáš Simurník	
Změnový list vystavil:	Tomáš Simurník	
Datum:	10.9.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Výměra potrubí dle skutečnosti 2) Betonový základ 3) Oprava stávajícího rozdělovače 4) Automatické dopuštění systému 5) Rozvaděčové skříně Popis a zdůvodnění změny: 1) Ve výkazu výměr bylo předpokládáno s větší výměrou potrubí, dle skutečnosti je menší výměra. 2) Proveden betonový základ pod akumulční zásobník, který nebyl v rozpočtu. 3) Na základě požadavku objednatele byla provedena oprava stávajícího rozdělovače vč. izolace. 4) Na základě požadavku objednatele bylo provedeno automatické dopuštění systému vč. el. připojení. 5) Při realizaci bylo zjištěno, že dle návrhu PD nelze použít rozměrově rozvaděčové skříně vč. vybavení, původní návrh byl odečten a nové přičteny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 140 285,- Kč	157 372,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 087,20,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC TISÁ 403 39 TISÁ 203 IČ: 261632 DIČ: CZ00267082	 Tomáš Simurník Revoluční 323, Jílové, 407 01 IČ: 65118529 tel. 602145938	
Datum: 10.9.2020	Datum: 10.9.2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

1) Výměra potrubí dle skutečnosti

Méněpráce		počet rozpočet	celková cena
14	K 713463211	82,000	100,00
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm		-8200
	32+8+42	82,000	
15	M 63154601	32,000	156,00
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm		-4992
16	M 63154602	8,000	179,00
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm		-1432
17	M 63154573	42,000	153,00
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm		-6426
18	K 713463212	32,000	110,00
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm		-3520
19	M 63154018	16,000	213,00
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm		-3408
20	M 63154608	16,000	273,00
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm		-4368
31	K 733111415	28,000	111,00
	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelkách nebo strojovnách DN 25		-3108
32	K 733111417	10,000	164,00
	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelkách nebo strojovnách DN 40		-1640
33	K 733121222	10,000	229,00
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelkách nebo strojovnách D 76x3,2		-2290

34	K	733121226	Potrubi ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x5,0	m	16,000	296,00	-4736
36	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	38,000	20,00	-760
37	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	26,000	20,00	-520
93	K	783601713	Odmašnění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	38,000	30,00	-1140
94	K	783601731	Odmašnění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	26,000	30,00	-780
95	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	38,000	45,00	-1710
96	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	26,000	45,00	-1170
97	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	38,000	45,00	-1710
98	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	26,000	45,00	-1170
99	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	38,000	55,00	-2090
100	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	26,000	55,00	-1430
							-56600

Výměry dle skutečnosti

			počet ve skutečnosti		cena položka celková cena	
14	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólii staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	14,4	100,00
						1440,00

VAV

32+8+42

15	M	63154601	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm	m	2,4	156,00	374,40
16	M	63154602	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm	m	4,8	179,00	859,20
17	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	7,2	153,00	1101,60
18	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	25,4	110,00	2794,00
19	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	2,4	213,00	511,20
20	M	63154608	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm	m	23	273,00	6279,00
31	K	733111415	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	4,8	111,00	532,8
32	K	733111417	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	12	164,00	1968
33	K	733121222	Potrubí ocelové hladké bežešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	-10	229,00	
34	K	733121226	Potrubí ocelové hladké bežešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x5,0	m	23	296,00	6808
36	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	16,8	20,00	336
37	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	23	20,00	460
93	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	14,4	30,00	432

94	K	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	25,4	30,00	762
95	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,8	45,00	756
96	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	23	45,00	1035
97	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,8	45,00	756
98	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	23	45,00	1035
99	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,8	55,00	924
100	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	23	55,00	1265
							30429,20

2) Betonový základ

1	betonový podstavec pod akumulační zásobník	soubor	1	4550,00	4550,00	4550,00
---	--	--------	---	---------	---------	----------------

3) Oprava stávajícího rozdělovače

1	oprava stávajícího rozdělovače, obroušení, nátěr odrezovačem, 2x základ, 2x vrchní barva	soubor	2	3200,00	6400,00	
2	izolace rozdělovače Pur	soubor	2	4200,00	8400,00	
					14800,00	


4) Automatické dopuštění systému

1	automatické dopouštění, selenoid ventil, propojení, připojení elektro	soubor	1	5400,00	5400,00
5) Rozvaděčové skříně					
Méněpráce					
15	K DT1	Rozvaděčová skříň 600x500x300 včetně montážního plechu, IP54	ks	1,000	8 794,00
16	K HR	Doutnavka 230V AC, bílá	ks	1,000	10,00
17	K HL	Signálka 24V AC, žlutá, kmitaci	ks	1,000	10,00
18	K SA	Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP	ks	1,000	10,00
19	K SB	Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP	ks	1,000	196,00
20	K SZ	Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP	ks	1,000	196,00
22	K DISPLEJ	Displej k DDC regulátoru	ks	1,000	1 050,00
23	K PLC	Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC	ks	1,000	16 987,00
25	K KF	Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V	ks	1,000	994,00
26	K FU1, 2, 3, 4	Svorka pojistková 230V	ks	4,000	55,00
27	K FU ..	Svorka pojistková 24V	ks	9,000	55,00
35	K FL2	Přepětová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň	ks	1,000	3 200,00
37	K U24	Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W	ks	1,000	741,00
38	K KM1 - 6	4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC	ks	6,000	173,00
39	K KS1, 2, 3	G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-08-E patice	ks	3,000	99,00
41	K VS	Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC	ks	1,000	311,00
42	K DK	Dveřní kontakt 230V AC, 10A	ks	1,000	15,00
					-8794
					-10,00
					-10,00
					-10,00
					-196,00
					-196,00
					-1050
					-16987
					-994
					-220
					-495
					-3200
					-741
					-1038
					-297
					-311
					-15

44	K	RZ1	Rozvaděčová skříň 400x400x200 včetně montážního plechu, IP54	ks	1,000	39 650,00	-39650
45	K	RZ2	Rozvaděčová skříň 400x300x200 včetně montážního plechu, IP54	ks	1,000	2 169,00	-2169
46	K	FB1, 2, 3	Jistič 50A 3/C	ks	3,000	1 437,00	-4311
47	K	FB4	Jistič 25A 3/B	ks	1,000	591,00	-591
48	K	Po14	Montážní materiál, Zapojení rozvaděče	ks	1,000	2 400,00	-2400
							-83685

Vícepráce - změna rozměru, typu

15	K	DT1	Rozvaděčová skříň včetně montážního plechu, IP54	ks	1,000	4236,00	4236,00
zazdívká otvoru ve stěně pod rozvaděč RZ2							1650,00
22	K	DISPLEJ	Displej Siemens regulátoru (změna typu)	ks	1,000	1050,00	1050,00
23	K	PLC	Siemens Kotelnik (změna typu)	ks	1,000	16987,00	16987,00
vypinací cívka, slouží k vypnutí jističe při zmáčknutí stop tlačítka, tím dojde k odpojení všech spotřebičů od el.energie							1346,00
ř.44 rozvaděč RZ1 870x800x250							42630,00
ř.45 rozvaděč RZ2 800x800x250							4820,00
ř.46 místo něj odpojovač 160 A							1300,00
ř.47 jistič 3/25A+chránič 25A á/1824,- Kč							1824,00
ř.48 zapojení vč.materiálu pro vystrojení							10944,00
dráty ,lišty,svorkovnice,muštky,dokumentace							10500,00
							102193,00


 Tomáš Simurín
 Revoluční 323, Jilové, 407 01
 IČ: 05118528 DIČ: CZ00267082

ORFOTISÁ
 403 46 719 1203
 IČ: 2616382 DIČ: CZ00267082

