

## **DODATEK č. 1**

ke kupní smlouvě

„Dodávka certifikované nerozplavitelné směsi pro akci A3069“

**Kód akce: A3069**

č. objednatele: VUD/Ko/051/2015

---

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**

**403 39 Chlumec**

**IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most  
číslo účtu: 1609491/0100

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

ve věcech technických: Ing. Jiřím Kokešem, vedoucím střediska Východočeské uhelné doly

(dále jen kupující)

a

**IDA PRO spol. s r.o.**

**J. Masaryka 339**

**542 34 Malé Svatoňovice**

**IČO: 64792251**

**DIČ: CZ64792251**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9856

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod  
číslo účtu: 78-8882870257/0100

zastoupena: Miroslavem Novotným, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Radkem Novotným, technologem společnosti

(dále jen **prodávající**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIV., odstavcem 8. Kupní smlouvy „Dodávka certifikované nerozplavitelné směsi pro akci A3069“ (dále jen Kupní smlouva), kód akce: A3069, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Kupní smlouvu uzavřenou dne 8. 4. 2015, pod č. objednatele VUD/Ko/051/2015, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění cena dodávky uvedená v článku VII, odstavci 1. předmětné Kupní smlouvy.

## **II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU**

Během realizace stavby, s názvem „Eliminace vystupujících důlních plynů Strážkovického komínu“ a kódem akce A3069, bylo nutno zaplnit certifikovanou nerozplavitelnou směsí (nerozplavitelnou zálivkovou směsí ZSP) kaverny, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace na stavbu známé, a tím došlo k navýšení certifikované nerozplavitelné směsi o 50 m<sup>3</sup>. Následně při zalévání docházelo k vyšší spotřebě této směsi, než předpokládala původní projektová dokumentace. Bylo to způsobeno tím, že při výpočtu potřebného množství předmětné směsi nebyl znám celkový rozsah technologického nadvýrubu - (volné prostory za pažnicemi, které vznikly při ražbě). Novým přepočtem projektanta po zjištění nových skutečností došlo k navýšení množství certifikované nerozplavitelné směsi až o 520 m<sup>3</sup>, tedy až na celkové množství 1 852 m<sup>3</sup> pro stavbu. Ve skutečnosti bylo potřeba pouze o 450,5 m<sup>3</sup> nerozplavitelné směsi více, než se původně plánovalo, tedy pro celou stavbu bylo spotřebováno 1 782,5 m<sup>3</sup>.

## **III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

### **1. Článek VII., odstavec 1. Kupní smlouvy:**

„Cena dodávky (výroba, dodání na místo určení, vykládka) nerozplavitelné směsi je stanovena jako maximální a vyplývá z cenové nabídky prodávajícího, kterou kupující vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Oznámení veřejného zadavatele o výběru „nejvhodnější cenové nabídky“ ze dne 17. 3. 2015, č. j. 2015/4488/PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat dle skutečně dodaného, vyloženého a vzájemně odsouhlaseného množství certifikované nerozplavitelné směsi.

<b>Cena za 1 m<sup>3</sup> bez DPH</b>	<b>700,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH za 1 332 m<sup>3</sup></b>	<b>932 400,00 Kč</b>
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	195 804,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 128 204,00 Kč</b>

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.“

### **se nahrazuje novým odstavcem 1., který zní:**

„Cena dodávky (výroba, dodání na místo určení, vykládka) certifikované nerozplavitelné směsi je stanovena na základě skutečně dodaného a vzájemně odsouhlaseného množství certifikované nerozplavitelné směsi - 1 782,5 m<sup>3</sup> pro stavbu, což je o 450,5 m<sup>3</sup> certifikované nerozplavitelné směsi více, než bylo uvedeno v Kupní smlouvě uzavřené dne 8. 4. 2015, pod č. j. kupujícího VUD/Ko/051/015, a na základě Protokolu změny č. 01/2015 ze dne 17. 8. 2015.

Cena za 1 m <sup>3</sup> bez DPH	700,00 Kč
Cena celkem bez DPH za 1 782,5 m <sup>3</sup>	1 247 750,00 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	262 027,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 509 377,50 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dodávku bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.“

2. **Ostatní ujednání předmětné Kupní smlouvy se nemění.**

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ujednání předmětné Kupní smlouvy se nemění.
- Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chlumci dne 28. 8. 2015

V Malých Svatoňovicích dne 31. 8. 2015

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ  
STÁTNÍ PODNIK  
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC  
-1-

**IDA PRO**  
s.r.o.  
tel. 499 886 157  
542 34 Malé Svatoňovice

**Ing. Petr Lenc**  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(kupující)

**Miroslav Novotný**  
jednatel společnosti  
IDA PRO spol. s r.o.  
(prodávající)

	Datum:	Jméno a příjmení účastníka:	Podpis:
Vypracoval:	21.8.2015	Ing. JANČOVÁ-ORZ	
Vedl útvaru:	27.8.2015	Mgr. Z. H. A. ORZ Mgr. ORZKA-ORZ	
Stanovisko předsedy:	25.8.2015	Mgr. PŘIBILOVÁ Mgr. ORZ	
Stanovisko PEN:	26.8.2015	Ing. PUPPÁKOVÁ	
Důvod uzavření smlouvy:	Důvodem uzavření smlouvy je množství dodávek. Zodpovědnost		