

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S2017061901 ze dne 18. 7. 2017
uzavřený v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Dvorce
793 68 Dvorce, Náměstí 13
IČ: 00295973
DIČ: CZ 00295973
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1847652359/0800
zastoupený ve věcech smluvních p. Janem Božovským, starostou obce

OBEC DVORCE OBECNÍ ÚŘAD DVORCE		Evidenční číslo: 4008
Datum: 31. 10. 2017		Podací číslo:
Č.j.: OU DV- 3584/2017		OSOBNĚ
Průběh listů dokumentu:	1	Číslo vyřizovatele:
Průběh příloh:	0	POLO
Průběh příloh:	0	Spisový znak:
Průběh vyřizování:	Zdroje	56.4
Vyřizováno: Do 10. 10. 2017		Skut. znak/řada:
ZALOŽIT !		A 5
		Podpis: <i>Jan Božovský</i>

(dále jen „objednatel“)

B. Zhotovitel: Energy Solutions and Savings s.r.o.
779 00 Olomouc, Stupkova 952/18
IČ: 29398151
DIČ: CZ29398151
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 8818302001/5500
Zastoupený ve věcech smluvních p. Markem Juráškem, jednatelem
a technických p. Stanislavem Lipšem, vedoucím výroby

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S2017061901 uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“):

**I.
Úvodní ustanovení**

V souladu s ustanovením článku III. odst. 2 Smlouvy požádal zhotovitel objednatele o uzavření dodatku ke Smlouvě, a to za účelem stanovení nového termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla uvedeného v článku III. odst. 1 Smlouvy, neboť především z důvodu dlouhých dodacích lhůt ze strany výrobců dodávaných svítidel a stožárů, které nebyl zhotovitel schopen nijak časově ovlivnit, a dále z důvodu následné koordinace těchto prodlev s dalšími stavbami, není zhotovitel schopen dodržet předpokládaný termín dokončení díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že text článku III. odstavce 1 Smlouvy se nahrazuje tímto textem:

"1. Termín zahájení doby plnění: 07/2017.

Termín dokončení díla a protokolární předání a převzetí díla: **nejpozději dne 15. 12. 2017.**"

2. Smluvní strany se dohodly, že v článku III. Smlouvy se zrušuje odstavec 2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. Smluvní strany se dohodly, že v článku VI. se doplňují odstavce 5 a 6, které zní:

"5. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dokončené kompletní dílo se všemi podklady v termínu uvedeném v článku III. odst. 1 této smlouvy (tj. do 15. 12. 2017) tak, aby objednatel mohl řádně a včas vyúčtovat poskytnutou dotaci, tak jak bylo stanoveno v rozhodnutí o přidělení dotace číslo 122D22100 7203 v rámci dotačního titulu EFEKT.

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu, která objednateli vznikne zaviněním zhotovitele z důvodu nedodržení termínu uvedeného v článku III. odst. 1 této smlouvy nebo z důvodu včasného nedodání všech podkladů potřebných k vyúčtování poskytnuté dotace uvedené v článku VI. odst. 5 této smlouvy, pokud bude objednatel povinen dotaci se všemi případnými sankcemi vrátit jejímu poskytovateli. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel vyčíslenou škodu uhradí objednateli do 3 měsíců po obdržení výzvy k náhradě škody."

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech tohoto dodatku. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem pečlivě přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Dvorcích dne 31. 10. 2017



Objednatel

V Olomouci dne 31. 10. 2017

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (1)

Zhotovitel