

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613050214.01

(ORG 4130)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2220

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 18.1.2013
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
technický dozor, Ing. Libor Krejčík, tel. 602 442 833
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VHS Brno, a.s., Masná 102, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Oldřichem Bod'ou, předsedou představenstva
Ing. Borisem Ondrášem, členem představenstva
Ing. Tomášem Sed'ou, členem představenstva
IČ: 25556568
DIČ: CZ25556568
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
stavbyvedoucí: Milan Pospíšil, tel. 737 288 990
Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.,
číslo účtu: 7313800297/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce **„Březová, II.BV - rekonstrukce sběrné studny“**

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu plnění díla vzhledem k opatřením navrhovaným v rámci stavby, které vyžadují krátkodobou výlukou provozu části prameniště Březová resp. II. BV. Z technologických důvodů je tuto výlukou nutno provést až po skončení prací na probíhající stavbě „Březová II.BV rekonstrukce štolý násosky I. horizontu“, kde je smluvní termín dokončení do 30.6.2013.

III. Čas plnění

Původní text čl.III, odst.1 se ruší ve znění

1. Zhotovitel se zavazuje:

Zahájení prací	4.2.2013
Dokončení a předání díla	31.5.2013

a nahrazuje se následovně

1. Zhotovitel se zavazuje:

Zahájení prací	4.2.2013
Dokončení a předání díla	do 6.9.2013

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 16. 05. 2013
Za objednatele:

V Brně dne 14. 05. 2013
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška



.....
za VHS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Bod'a
předseda představenstva

VHS Brno, a. s.
Masná 102
602 00 Brno



.....
za VHS Brno, a.s.
Ing. Tomáš Sed'a
člen představenstva

VHS Brno, a. s.
Masná 102
602 00 Brno