



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO S/05030871/22503244/001/17

uzavřené dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)
a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V MNICHOVICÍCH – CHODNÍK MYŠLÍN

mezi

Název	Město Mnichovice
IČO/DIČ	002 40 478
Adresa sídla	Masarykovo náměstí 83, PSČ 251 64 Mnichovice
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Mgr. Petra Pecková, starostka
Zástupce ve věcech technických	

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	AVE Kolín s.r.o.
IČO	251 48 117
DIČ	CZ 251 48 117
Adresa sídla	Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 53627
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova, jednatele společnosti
Zástupce ve věcech technických	Ing. Jindra Flanderková a Ing. Adéla Vokounová
Bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu	117551383, kód banky: 0300

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: S /05030871/22503244/001/17

(Zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají tento:

DODATEK č. 1 ke smlouvě č. S/05030871/22503244/001/17 k provedení díla: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín (dále jen „Dodatek“)

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava článku 3. Doba plnění, odstavec 3.1 a článku 4. Cena díla, odstavec 4.1 takto:

3. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště:

1. etapa – vybudování větve A a B chodníku včetně veřejného osvětlení: ihned po podpisu smlouvy

2. etapa – vybudování větve C a D chodníku včetně veřejného osvětlení: na výzvu zadavatele (předpoklad 07/2017)

předpoklad dokončení díla: den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem bez vad a nedodělků.

Termín dokončení díla: 24. 10. 2017

počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Nabídková cena celkem	5 760 669,61 Kč	1 209 740,62 Kč	6 970 410,23 Kč
Vícepráce celkem	81 437,40	17 101,85	98 539,25
Méněpráce celkem	-219 749,11	-46 147,31	-265 896,42
Celková cena díla	5 622 357,90	1 180 695,16	6 803 053,06

Ostatní ujednání dodatku č. 1

1. Podrobný rozpis ceny je součástí tohoto Dodatku č. jako jeho příloha.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
- ~~3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města~~

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku č. 1 připojuje

V Kolíně dne 7.11. 2017.

V Mnichovicích dne 7.11. 2017.



AVE Kolín s.r.o.


Mgr. Věra Suchomelová
jednatelka



Město Mnichovice

Mgr. Petra Pecková
starostka





.....
AVE Kolín s.r.o.


Ing. Karel Sova
jednatel

Doložka o schválení orgánem obce:




Tento dodatek č. 1. ke smlouvě ze dne xy. 2017 evidované pod č. S/05030871/22503244/001/17 k provedení díla: **Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Myšlín** ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění schválen na jednání zastupitelstva Města Mnichovice, číslo usnesení 17-09-006 ze dne 25.10. 2017.



V Mnichovicích dne 7.11. 2017.


.....
Mgr. Petra Pecková, starostka





OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.			
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 23. 10. 2017		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	Ano		
	na rozpočtové podklady:	Ano		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úpravy konstrukce chodníku a jeho ukončení Popis a zdůvodnění změny: Zesílení konstrukce chodníku u kurtů pro pojezd osobních automobilů, zkrácení plotu V průběhu stavby bylo zjištěno, že je část chodníku využívána pro přejezd na soukromý pozemek návštěvníky sportovního areálu i přes časté pokutování Policií ČR. Proto došlo k jeho zesílení dle požadovaných hodnot, abychom bránili poškození chodníku. Bourání skály Při odkrytí terénu v úseku větve D byla odhalena skála, která se musela vybourat, aby bylo možné provést osazení palisád. Tuto skutečnost jsme nemohli očekávat. Neboť v předchozích úsecích byl původní terén dle PD. Osazení nových poklopů v Husově ulici Při provádění chodníku byl odhalen havarijní stav stávajících poklopů, jejichž opětovné použití nebylo možné, proto musely být nahrazeny novými.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:				
		 Město Mnichovice, starosta		
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Souhlasím		 VOŘECHOVSKÝ		
Stanovisko projektanta stavby:				
Souhlasím		 RAE		
Příloha : 1 Specifikace		TR Engineering, s.r.o. Truhlářská 264/22 (1) 503 41 HRADEC KRÁLOVĚ Ing. Tomáš Rak • tel. +420 603 726 272 e-mail: info@tr-eng.cz • IČ: 288 21 343		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Adéla Vokounová	
Datum:	23. 10. 2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy konstrukce chodníku a jeho ukončení Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že je část chodníku využívána pro přejezd na soukromý pozemek návštěvníky sportovního areálu i přes časté pokutování Policií ČR. Proto došlo k jeho zesílení dle požadovaných hodnot, abychom bránili poškození chodníku. Bourání skály Při odkrytí terénu v úseku větve D byla odhalena skála, která se musela vybourat, aby bylo možné provést osazení palisád. Tuto skutečnost jsme nemohli očekávat. Neboť v předchozích úsecích byl původní terén dle PD. Osazení nových poklopů v Husově ulici Při provádění chodníku byl odhalen havarijní stav stávajících poklopů, jejichž opětovné použití nebylo možné, proto musely být nahrazeny novými.		
Počet připojených listů specifikací: 1x A4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
- 219 749,11 Kč	81 437,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 138 311,71 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 VORECHOVSKÝ Datum: 23. 10. 2017	  Datum: 23. 10. 2017	

Ověřil:

Schválil:

Název stavby:		Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích						
Druh stavby:		bezbariérové chodníky						
Lokalita:		Město Mnichovice						
		Změnový list č. 1						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem
Zesílení chodníku tl. 6								-47 177,96
114	SO101	916331112XF1/01	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu C12/16 XF1	m	-55,000	141,00	-7 755,00	
115	SO101	592173328	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	kus	-55,000	28,00	-1 540,00	
58	SO101	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-74,200	124,80	-9 260,16	
59	SO101	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drti tl. 3 cm	m2	-74,200	148,00	-10 981,60	
60	SO101	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	-74,200	111,00	-8 236,20	
63	SO101	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	-55,000	171,00	-9 405,00	
Zkrácení plotu (96 m)								-138 854,95
39	SO101	279113136/00	Základová zeď tl. do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. C 16/20	m2	-27,300	1 556,50	-42 492,45	
45	SO101	311113154XD1/01	Nosná zeď tl. do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. C 25/30 XD1	m2	-38,250	890,00	-34 042,50	
52	SO101	348262424/00	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zakrytý deskou 500x500 mm přírodní	kus	-38,000	1 640,00	-62 320,00	
Palisády								-9 146,20
46	SO101	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	-2,880	490,00	-1 411,20	
47	SO101	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	-17,000	455,00	-7 735,00	
Ochrana stromů								-24 570,00
37	SO101	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	-135,000	164,00	-22 140,00	
38	SO101	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	-135,000	18,00	-2 430,00	
Celkem méněpráce								-219 748,11
Zesílení chodníku tl. 8								60 823,90
110	SO101	916131213XF3/0	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C20/25 XF3	m	55,000	168,00	9 240,00	
		592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	55,000	72,90	4 009,50	
64	SO101	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	74,200	221,00	16 398,20	
65	SO101	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drti tl. 4 cm	m2	74,200	150,00	11 130,00	
66	SO101	59245311	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	74,200	136,00	10 091,20	
68	SO101	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	55,000	181,00	9 955,00	
Bourání horniny pro palisády								9 194,50
		122501101	Odkopávky nezapažené v hor. 6 do 100 m3	m3	18,500	497,00	9 194,50	
Výměna poklopů - Větev A Husova								11 419,00
	R		Šachtový litinový poklop B125	ks	1,000	2 538,00	2 538,00	
	R		Šachtový litinový poklop A15	ks	2,000	1 763,00	3 526,00	
89933111			Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení nebo snížení poklopu	ks	3,000	1 785,00	5 355,00	
Celkem vícepráce								81 437,40

<

Odsouhlaseno: Vořechovský, TDI, 24.10.2017

TR Engineering, s.r.o.
Truhlářská 264/22
503 41 HRADEC KRÁLOV
Ing. Tomáš Rak • tel. +420 603 736 372
e-mail: info@tr-eng.cz • IČ: 288 31 343

AVE
AVE Kolín s.r.o.
Tridvorská 1501
280 02 Kolín V
IČO: 25148117 DIC: CZ25148117

