



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2 KE SMLouvě O DíLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci:
„MALÝ BOR, KANALIZACE A ČOV – II. ETAPA“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: **Obec Malý Bor**
IČ: Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice
00255777
Zastoupený: Radovanem Faltyssem, starosta obce
Bankovní spojení: ČNB
Č. účtu: [REDACTED]
Telefonní spojení: [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

Zhotovitel:

POHL + PROTOM
se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 8.9.1997, v odd. B, vložce 4934
Zastoupený: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu
IČ: 25606468
DIČ: CZ 25606468
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Telefonní spojení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

1. Termíny plnění se mění takto:

Mění se bod 6.2.1. Smlouvy o dílo:

6.2.1. Termín **dokončení** prací: **15.9.2018**

Důvody úpravy Termínu dokončení prací uvedeného ve Smlouvě o dílo a v příslušném dodatku č. 1 jsou:

- 1) Nutná koordinace postupu výstavby se souběžně prováděnou stavbou „I/20 Malý Bor – průtah“. U této stavby došlo k prodloužení termínu dokončení díla z 31.8.2017 do 15.12.2017 a tímto nebyly včas připravena napojovací místa a byl znemožněn přístup pro provádění kanalizačních sběračů v rámci 2. etapy výstavby, které se napojují na sběrače 1. etapy výstavby souvisejících se stavbou průtahu I/20.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 2) Při provádění výkopových prací kanalizačních sběračů došlo k zastižení skalního podloží a tím k objektivnímu zvýšení časové náročnosti postupu výstavby vlivem ztížených geologických podmínek.

Z výše uvedených důvodů dochází k prodloužení Termínu dokončení prací o dobu prodloužení stavby „I/20 Malý Bor – průtah“ (o 3,5 měsíce) a zároveň o dobu zohledňující zvýšení časové náročnosti prací vlivem ztížených geologických podmínek (o 3 měsíce).

2. Ostatní ujednání:

- V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
- Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Malém Boru, dne 21.2.2018

V Plzni, dne 20.2.2018

OBEC MALÝ BOR
Malý Bor 146
341 01 Horní Lhota
IČO: 002
Tel.: 376 5

Radovan Faltys, starosta obce



POHL cz, a.s. ①
odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468
tel.: 377 387 758

Ing. Zdeněk Hanzal
podepsán za společnost
Sdružení POHL + PROTOM
na základě plné moci
vedoucí o.z.Plzeň, POHL cz, a.s.