



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Sídlo:	59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2
IČO:	48898813
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen:	Mgr. Vladimírem Záleským
Bankovní spojení:	.
Číslo účtu:	.
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Vladimír Záleský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„objednatel“)	
a	
Název:	Sdružení Zelená Hora, vedoucí účastník: Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o., další účastník: STAVBA – final s.r.o.
Sídlo:	Vedoucí účastník: Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3 Další účastník: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	Vedoucí účastník: 26153777 Další účastník: 47454431
DIČ:	Vedoucí účastník: CZ26153777 Další účastník: CZ47454431
Právní forma:	Sdružení
Zápis v OR:	Vedoucí účastník: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75032, Další účastník: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2780
Zastoupen:	Lenkou Langpaulovou – jednatelkou vedoucího účastníka
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Lenka Langpaulová – jednatelka vedoucího účastníka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Slavomír Slabík – jednatel dalšího účastníka
(„zhotovitel“)	

1. PREAMBULE:

1. Dodatek č. 3 je sjednán po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s čl. 4.2. smlouvy o dílo, dle kterého: „v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.“
2. Dodatek č. 3 objednatel se zhotovitelem uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Neboť zadavatel již v návrhu smlouvy o dílo, která byla přílohou zadávací dokumentace, stanovil v čl. 4.2. podmínky, za kterých lze posunout nejzazší termín dokončení díla, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů, neboť všem dodavatelům byla tato podmínka známa již při vyhlášení zadávacího řízení. Neboť termín realizace nebyl hodnotícím kritériem, neovlivní tato změna rovněž ani výběr dodavatele. S ohledem na skutečnost, že nedochází ke změně nabídkové ceny ve prospěch zhotovitele a zůstávají zachovány taktéž ostatní obchodní podmínky, není Dodatkem č. 3 změněna ani ekonomická rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Změna závazku byla nutná a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Čl. 4, bod 4.2. smlouvy o dílo se mění a doplňuje takto:

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do jednoho týdne od podpisu smlouvy v termínu stanoveném
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Dokončení díla, předání díla: do 30. 6. 2020.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2017 zůstávají v platnosti.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Zápis z prohlídky stavby – změny v technologii provedení

Ve Žďáru nad Sázavou dne 18. 12. 2019

V Praze dne 18. 12. 2019

Rímskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Mgr. Vladimír Záleský
farář

Sdružení Zelená Hora, vedoucí účastník
Agentura „Jan Zrzavý“. spol. s r.o.
Lenka Langpaulová
jednatelka vedoucího účastníka



**ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU II**

Zámek 2/2, 591 01
Žďár nad Sázavou 2
www.zdarskefarnosti.cz
www.zelena-hora.cz

Název veřejné zakázky: **OBNOVA POUTNÍHO KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
NA ZELENÉ HOŘE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SPECIFICKÝ CÍL 3.1, KOLOVÁ VÝZVA Č. 13**

Zápis z prohlídky stavby – změny v technologii provedení

OBJEDNATEL: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
MÍSTO STAVBY: Žďár nad Sázavou, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, pozemek p.č. 577 v k. ú. Zámek Žďár

Projednáno:

V rámci KD č. 27, konaného 8.10.2019 byl vyhodnocen konečný nálezoový stav omítek kostela. Bylo konstatováno, že skutečně odkryté rozhraní a zjištěné složení a původnost omítek plošně i technologicky přesahují, při splnění podmínky maximální možné autenticity rekonstrukce povrchu, přepokládané výměry a realizační nároky kladené projektovou dokumentací.

S ohledem na stav podkladních vrstev omítek, jejich různorodost a kvalitu byl stanoven detailní postup pro dokončení stabilizace podkladů a realizaci omítkových vrstev při sjednocení podkladu a zhotovení uzavírací omítkové vrstvy.

Provedení rekonstrukce omítky vyžaduje dodržení technologických postupů. S ohledem na nově vzniklou předpokládanou pracnost a stávající klimatické podmínky souhlasí účastníci jednání s prodloužením termínu realizace díla, nejpozději však v průběhu 2. Q. roku 2020.

V uvedeném termínu bude realizována i obvodová okapová přídlažba, realizovaná souběžně s pracemi na úpravě prostoru mezi kostelem a ambitem, které budou předmětem samostatné zakázky.

Zvýšené nároky na původně předpokládaný rozsah prací budou řešeny následovně:

1. Zhotovitel připraví změnový list, vyjadřující dohodnuté technologické změny v realizaci s upřesněním a porovnáním plošných výměr.
2. Zhotovitel připraví návrh dodatku SOD zohledňující výše uvedené aspekty realizace díla po stránce cenové a termínové.

jméno a příjmení	obchodní firma/název organizace vůči níž je účastník v pracovněprávním či obdobném vztahu	e-mail	podpis
		telefon/mobil	
	Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče		
	Národní památkový ústav		
	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2		
	Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2		
	Agentura „Jan Zrzavý“ s.r.o.		

	Stavba final s.r.o.		
	MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.		



BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

Petrov 269/8, CZ - 601 43 Brno

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II
Zámek 2/2
591 02 Žďár nad Sázavou

č. j.: 2629/2019

**Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem
Biskupství brněnského**

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Dodatku č. 3 ze dne 18. 12. 2019 ke Smlouvě o dílo „Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou“ z 8. 12. 2017 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou II, IČ: 48898813 a Sdružením Zelená Hora, vedoucí účastník: Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o., IČ: 26153777 a další účastník: STAVBA – final s.r.o., IČ: 47454431.

V Brně dne 30. 12. 2019

notář

Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
generální vikář