



MĚSTO ÚŠTĚK

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na provedení

„Projektu rekultivace skládky v obci Ústěk“
Číslo smlouvy zhotovitele 12347/02

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ/DIČ
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefon/fax:
E-mail:
Stavební dozor objednatele:

Město Ústěk
Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk
002 64 571/CZ00264571
Pavel Kunderát - starosta města
Petr Elísek - místostarosta
416 795 609
mistostarosta@mesto-ustek.cz
Ing. Milan Bezděka, ČTKAIT 0400684
Tel. 602 442 988
milan.bezdeka@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Název:

„**Sdružení CHT Litoměřice** –
Technicbeton – skládka Ústěk“

Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

Obchodní firma
Chládek & Tintěra a.s. sídlem
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
Akciová společnost

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 706

Bankovní spojení:

KB, a.s., č.úctu 2053300217/0100
627 43 881/CZ62743881

IČ/DIČ:

Statutární orgán – představenstvo – jednající:

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Vladimír Jehlička, člen představenstva

Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426 –

krejza@cht.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Václav Syříště, hlavní stavby vedoucí, tel. 602 621 427 – syriste@cht.cz



MĚSTO ÚŠTĚK

ČKAIT 0501009

Jan Čmejla, stavbyvedoucí, tel. 724 735 039 – cmejla@cht.cz

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště – lokality:

Václav Syříš, hlavní stavby vedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště – lokality:

Václav Syříš, hlavní stavby vedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí

A účastník sdružení:

Název:

Technicbeton s.r.o.

Sídlo:

Tachovské nám. 90/2, 130 00 Praha 3

IČ:

384 37 250

Uzavírají na základě dohody smluvních stran tento dodatek č. 4 k základní smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto dodatku je smluvní zadání veřejné zakázky na stavební práce řešené v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, konkrétně se jedná o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, se splněním předpokladu, že

- dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou zadány témuž dodavateli,
- dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, kdy ačkoliv, by toto oddělení technicky či ekonomicky bylo možné, platí podmínka, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby **jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a**
- v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročuje 20% ceny původní veřejné zakázky.

Rekapitulace výchozí situace:

Zhotoviteli zbývá dokončit, dle původního předmětu plnění vybudování bio filtru, vybudování obslužné komunikace a další drobné úpravy. Blíže specifikované v příloze č. 2 – Soupis prací a výkaz výměr k položkám zbývajícím k dokončení původního díla obsažených v původním zadání veřejné zakázky.

Dokumenty označené textem „Neprovedené plnění dle původní SoD – zbývá k realizaci, ale v té lze pokračovat až po provedení změny v řešení“. Z toho část obslužné komunikace navazuje na kritickou část skládky, kterou řeší nová projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří VIA TERRA, fyzická osoba Jindřich Valíček, AT, IČ 101 39 923.

Při provádění prací podle původního zadání veřejné zakázky evidované pod č. j. 014-2013 došlo v části skládky k sesunutí navážené zeminy. K této skutečnosti došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

V dalším postupu při plnění veřejné zakázky muselo dojít k přerušení původního plnění a projekční kancelář musela zpracovat nové řešení vzniklé situace. Na základě těchto skutečností došlo k vypracování nové projektové dokumentace – označené „Změna stavby před dokončením“ – přičemž tato dokumentace je nedílnou součástí tohoto dokumentu.



MĚSTO ÚSTĚK

Předmětem řešení těchto dodatečných stavebních prací jsou stavební práce původně neobsažené v zadávacích podmínkách vztahujících se k zadání veřejné zakázky pod č.j. 014-2013 s názvem „Projekt rekultivace skládky v obci Ústěk“.

Jedná se o nové práce, které nebyly v původním projektu obsaženy, přičemž tyto práce řeší sesunutou část skládky a dále zbylou část, na které se z obavy před možným sesunutím zeminy dále nepokračovalo.

I na tuto zbylou část bude použita nová technologie, tedy se jedná o nové práce, které nebyly v původním projektu obsaženy ani plánovány.

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo zadavatelem realizováno v průběhu měsíce února 2015 bylo objednatelům odsouhlaseno zadání dodatečných stavebních prací, blíže specifikovaných v přílohách, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Dodatečné stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou definovány a podrobně specifikovány soupisem stavebních prací včetně jednotlivých položek oceněného rozpočtu, kterým je určen celkový objem dodatečných stavebních prací takto:

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět tohoto dodatku k původní smlouvě, činí dle dohody smluvních stran:

Celková smluvní cena bez DPH	723 590,- Kč (Slovy: Sedm set dvacet tři tisíc pět set devadesát korun českých)
DPH 21% z celkové smluvní ceny	151 954,- Kč (Slovy: Jedno sto padesát jeden tisíc devět set padesát čtyři koruny české)
Celková smluvní cena s DPH 21%	875 543,- Kč (Slovy: Osm set sedmdesát pět tisíc pět set čtyřicet tři koruny české)

2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
4. Cena díla byla určena cenovou kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy (zhotovitel zpracoval cenovou kalkulaci na základě předané kompletní projektové dokumentace, prohlídky místa realizace díla a skutečného stavu díla a předmětu původní zakázky).
5. Celková cena díla kryje veškeré náklady na práce a dodávky nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti a je konečnou cenou díla.



MĚSTO ÚŠTĚK

Termín plnění

1. **Původní termín plnění díla se mění v důsledku nově vzniklé potřeby plnění dodatečných stavebních prací a nově je sjednáno následující:**
2. Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy předat objednateli nejpozději do: **31. 8. 2015**

Nedílná součást dodatku - přílohy

Následující přílohy tvoří součást této smlouvy:

Kompletní Zápis z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku

v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Projekt rekultivace skládky v obci Ústě

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Původní smlouva o dílo s původním položkovým rozpočtem a výkazem výměr včetně následně uzavřených dodatků a jejich příloh
Celkem 30 stran A4 |
| Příloha č. 2 | Soupis prací a výkaz výměr k položkám zbývajícím k dokončení původního díla obsažených v původním zadání veřejné zakázky. Dokumenty označené textem „Neprovedené plnění dle původní SoD – zbývá k realizaci, ale v té lze pokračovat až po provedení změny v řešení“. Celkem 8 stran A4 |
| Příloha č. 3 | Soupis tzv. „méně prací“ výkaz výměr a položkový rozpočet dle původního díla obsažených v původním zadání veřejné zakázky, které nelze dále plnit z důvodu vzniku dodatečných prací v důsledku neočekávané situace při realizaci původního plnění. Dokumenty označené textem „Neprovedené plnění dle původní SoD – JIŽ NELZE REALIZOVAT“. Celkem 4 strany A4 |
| Příloha č. 4 | Nová projektová dokumentace specifikující předmět dodatečných stavebních prací zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění – zpracováno projektovou kanceláří VIA TERRA, fyzická osoba Jindřich Valíček, AT, IČ 101 39 923. 1 paré + CD nosič obsahující elektronickou verzi |
| Příloha č. 5 | Soupis zadaných stavebních prací Nabídkový rozpočet – předmět jednacího řízení bez uveřejnění> Celkem 3 strany A4 |
| Příloha č. 6 | Návrh znění dodatku k původní smlouvě o dílo upravující předmětné dodatečné práce zadávané tímto jednacím řízením bez uveřejnění. |



MĚSTO ÚŠTĚK

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.4 k základní smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Tento dodatek a změny v něm upravené nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ústěku dne :

V Litoměřicích, dne: 14. 4. 2015

15. 4. 2015



Město Ústěk
Pavel Kundrát, starosta města

Za vedoucího účastníka sdružení
Chládek & Tintěra a.s.




Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva




Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

Za účastníka sdružení
Technicbeton s.r.o.



Jiří Frolík, jednatel



Tachovské nám. 90/2, Praha 3, Czech Republic
IČ: 264 37 250 DIČ: CZ28437250
tel./fax: +420 222 561 020



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 109 -