

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Sídlo:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
Zastoupený:	ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	636270217/0100
Kontaktní osoba:	Ivan Čakány, 731 131 152, 495 402 672, cakany@tshk.cz Michal Hruša, 725 741 297, 495 402 643, hruša@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Petr Pelouch - IPP
Sídlo:	Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 02
Doručovací adresa:	Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 02
IČ:	40769518
DIČ:	CZ6302160843
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	694831/0300
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Pelouch, 603 447 181, p.pelouch@tiscali.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2015 smlouvu o dílo na provedení díla „MŠ ALBERTOVA – OPRAVA STŘECHY A VSTUPU“(dále jen „smlouva“), a to na základě výběrového řízení objednatele č. 115042 ze dne 29. 5. 2015.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla z 14. 9. 2015 do 30. 9. 2015, a to z důvodu zjištění přítomnosti azbestocementových vláken ve stávající střešní krytině, kdy bylo nutné požádat Krajskou hygienickou stanici (dále jen „KHS“) o povolení k demontáži této krytiny. Musel být stanoven přesný technologický postup prací schválený KHS, na jehož základě KHS vydala povolení k demontáži. Dále KHS nařídila provedení kontrolního měření na přítomnost azbestu a respirabilních vláken před a po demontáži střešní krytiny.

3. V důsledku výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, tj. čl. IV. odst. 3 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín dokončení zbylých částí díla a předání díla jako celku (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 30. 9. 2015.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne

11. 09. 2015

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Henzl, ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Ing. Petr Pelouch

Správce rozpočtu