



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>změnový list č.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              | Datum předložení               | 21. 09. 2015 |
| Ev.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZL-154-S-Z-SO 3.000                                                                                          | Datum schválení                | 29. 09. 2015 |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk                                             |                                |              |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5                             |                                |              |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                  |                                |              |
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>zhotovitel</b>                                                                                            |                                |              |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Práce neobsažené v ZDS xx)                                                                                   | Oprava položek dle skutečnosti |              |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. Zábřeh                                                                                                    |                                |              |
| <u>Specifikace změny:</u><br>Tímto ZL je řešena do fakturace opravy komunikací na již odevzdaných, případně odsouhlasených a již vyfakturovaných změnových listech. V době fakturace změnových listů nebyly ještě provedeny opravy povrchů na komunikacích, a nemohly být tedy tyto práce fakturovány.<br><br>Jedná se o následující změnové listy:<br>ID-032-S-Z-SO 3.002 Přeložky vodovodů na ul. Zelená, stoka 02.2-2<br>ID-039-S-Z-SO 3.009 Přeložka vody 009/5.17<br>ID-045-S-Z-SO 3.004 Kolize stoky 04.1.o s přípojkou na ul. 28. října, č.p.14<br>ID-056-S-Z-SO 04.1-2 Nucená přeložka vodovodu<br>ID-063-S-Z-SO 9.5.6 Nová přípojka na stoce 09.5-6 - Rudolfa Pavlů 2<br>ID-074-S-Z-SO 3.004 Přeložky vodovodu 004/5.3, 004/5.1,<br>ID-087-S-Z-SO 3.007 Prodloužení přeložky 007/5.3 |                                                                                                              |                                |              |
| <u>Předmětem změnového listu je:</u><br>- Do fakturace opravy povrchů na již odevzdaných, nebo odsouhlasených a vyfakturovaných ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                |              |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Navýšení                                                                                                     |                                |              |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 431 910,82 Kč                                                                                                |                                |              |
| Stanovisko správce stavby:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                |              |
| Vyjádření objednatele:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                |              |
| Přílohy č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) Kopie krycích listů odevzdaných, nebo odsouhlasených a vyfakturovaných ZL<br>2) Kalkulace a výpočty ke ZL |                                |              |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond rozvoje lidských  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu


Schvalovací proces:

| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY                                                                                                                                                                                                                       | PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)<br><b>SPRÁVCE STAVBY</b><br>projektu „Zlepšení kvality vod<br>horního povodí řeky Moravy – II fáze“<br>Sdružení API – VRV<br>Palackého tř. 12, 612 00 Brno<br>Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu | <br>AQUA PROCON s.r.o.<br>Palackého tř. 12<br>612 00 Brno, ČR<br>DIČ: CZ46964971<br>Ing. Jan Poláček - hlavní inženýr projektu                                                                                                       |
| Datum: 21. 09. 2015                                                                                                                                                                                                                                   | Datum:                                                                                                                                                                                                                               |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **)<br>Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                          | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE                                                                                                                                                                                                         |
| <br>IMOS Brno, a.s.<br>Olešnická 174, 627 00 Brno<br>záměstek Brno - VHS a.s.<br>Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele                                                                                                                               | Změnu schvaluji/neschvaluji **)<br><br>Vdohospodářská zařízení<br>Šumperk, a.s.<br>Jilová 2769/6 1787 01 Šumperk<br>info@vhz.cz   www.vhz.cz<br>tel.: 583 217 111   fax: 583 214 845<br>Jiří Vykydal - manažer projektu 29. 09. 2015 |

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

\*\*\*) nevhodící se škrtně



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| změnový list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | Datum předložení               | 11. 09. 2015 |
| Ev.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZL-032-S-Z-SO 3.002                                                                                                                                                                                                                 | Datum schválení                | 15. 09. 2015 |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk                                                                                                                                                                    |                                |              |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5                                                                                                                                                    |                                |              |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                         |                                |              |
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zhotovitel                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Práce neobsažené v ZDS **)                                                                                                                                                                                                          | Oprava položek dle skutečnosti |              |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Město Zábřeh / SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRAHY / ul. Zelená                                                                                                                                                                      |                                |              |
| <p><b>Specifikace změny:</b><br/>         Při realizaci monolitické revizní šachty Š 02.2.2-5 stoky 02.2-2 bylo nutné provést přeložení stávajícího vodovodního řadu, z důvodu velikosti nové revizní šachty a zajištění jejího výkopu. Šachtu nelze posunout z důvodu podchycení vedlejšího přítoku stávající stoky.<br/>         Zhotovitel proto navrhuje přeložení vodovodního řadu PE SDR 11 d 90 v délce 11,29 m.<br/>         Po ověření skutečného umístění inženýrských sítí bylo zjištěno, že nově navrhovaná stoka 02.2-2 se dostává do kolize se stávajícím vodovodem. Projektant proto nově navrhl ještě přeložku 2/5.3 z materiálu PE 100, profilu 90x5,4 mm, délky 73,69 m.</p> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |
| <p><b>Předmětem změnového listu je:</b><br/>         - Přeložky vodovodních řadů</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Navýšení                                                                                                                                                                                                                            |                                |              |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 487 199,86 Kč                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |
| <p><b>Stanovisko správce stavby:</b><br/>         Správce stoky souhlasí s navrženým řešením přeložení stoky v délce 11,29 m i s navrhovanou přeložkou o 73,69 m vzhledem k umístění stávající stoky a přítoku stoky 02.2-2. Správce stoky doporučuje změnu schválit, bez provedení přeložky nelze pokračovat ve výstavbě dle ústřední dokumentace.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |
| <p><b>Stanovisko projektanta:</b> (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |
| <p><b>Vyjádření objednatele:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |
| Přílohy č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) Iniciační dopis + situace<br>2) Kalkulace a výpočty ke ZL<br>3) Stanovisko projektanta<br>4) Fotodokumentace<br>5) Geodetické zaměření<br>6) Stavební deník<br>7) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. |                                |              |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                     | PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit xx)</p> <p><b>SPRÁVCE STAVBY</b><br/>projektu „Zlepšení kvality vod<br/>horního povodí řeky Moravy – II fáze“<br/>Sdružení API – VRV<br/>Palackého tř. 12, 612 00 Brno</p> <p>Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu</p> <p>Datum: 11. 09. 2015</p> | <p><b>AQUA PROCOIL s.r.o.</b><br/>Palackého tř. 12<br/>612 00 Brno, ČR<br/>DIČ: CZ16984971</p> <p>Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu</p> <p>Datum:</p>                                                                                              |
| <p>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění xx)<br/>Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele</p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                        | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>IMOS Brno, a.s.</b><br/>Olomoucká 174, 627 00 Brno<br/>závod Brno - VHS a DS</p> <p>Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele</p>                                                                                                                                                                | <p>Změnu schvaluji/neschvaluji xx)</p> <p><b>Vodohospodářská zařízení<br/>Šumperk, a.s.</b><br/>Jilovská 2769/6   787 01 Šumperk<br/>info@vvhz.cz   www.vhz.cz<br/>tel.: 583 311   fax: 583 214 845</p> <p>Jiří Vykydal - manažer projektu 15. 09. 2015</p> |

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

## Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-032-S-Z-SO 3.002)

3. Město Zábřeh / ul. Zelená

Přeložky vodovodů na ul. Zelená, stoka 02.2-2

| Pol.                                                           | Popis položky                                      | m.j. | Rozpočet dle SoD |                       |                    | Skutečnost |                       |                    | Rozdíl - CENA ZL |                    | ZL-154-S-Z-SO 3.000<br>(dofakturace ZL-032) |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|------|--|
|                                                                |                                                    |      | Množství         | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství   | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství         | Celková cena<br>Kč | VCP (Cena dle<br>zák. 137/2006)             | MNP  |  |
| SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRÁHY                                |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                             |      |  |
| Vynucená přeložka vodovodu - délka 11,29 m                     |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                             |      |  |
| Komunikace                                                     |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                             |      |  |
| 738                                                            | Podklad ze štrkopsku po zhutnění tloušťky 15 cm    | m2   | 483,37           | 130,30                | 62 983,11          | 494,66     | 130,30                | 64 454,20          | 11,29            | 1 471,09           | 1 471,09                                    | 0,00 |  |
| 739                                                            | Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm               | m2   | 482,27           | 311,20                | 150 082,42         | 493,56     | 311,20                | 153 595,87         | 11,29            | 3 513,45           | 3 513,45                                    | 0,00 |  |
| 741                                                            | Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm | m2   | 482,27           | 270,60                | 130 502,26         | 493,56     | 270,60                | 133 557,34         | 11,29            | 3 055,08           | 3 055,08                                    | 0,00 |  |
| 743                                                            | Posítk živичný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2  | m2   | 482,27           | 23,70                 | 11 429,80          | 493,56     | 23,70                 | 11 697,37          | 11,29            | 267,57             | 267,57                                      | 0,00 |  |
| 744                                                            | Posítk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2   | m2   | 482,27           | 13,80                 | 6 655,33           | 493,56     | 13,80                 | 6 811,13           | 11,29            | 155,80             | 155,80                                      | 0,00 |  |
| 745                                                            | Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm | m2   | 482,27           | 282,50                | 136 241,28         | 493,56     | 282,50                | 139 430,70         | 11,29            | 3 189,42           | 3 189,42                                    | 0,00 |  |
| Komunikace celkem :                                            |                                                    |      |                  |                       |                    | 497 894,20 |                       | 509 546,61         |                  | 11 652,41          | 11 652,41                                   | 0,00 |  |
| Vynucená přeložka vodovodu - délka 11,29 m                     |                                                    |      |                  |                       |                    | 497 894,20 |                       | 509 546,61         |                  | 11 652,41          | 11 652,41                                   | 0,00 |  |
| Přeložka vodovodu - změna projektu - délka 73,69 m             |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                             |      |  |
| Komunikace                                                     |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                             |      |  |
| 738                                                            | Podklad ze štrkopsku po zhutnění tloušťky 15 cm    | m2   | 483,37           | 130,30                | 62 983,11          | 557,06     | 130,30                | 72 584,92          | 73,69            | 9 601,81           | 9 601,81                                    | 0,00 |  |
| 739                                                            | Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm               | m2   | 482,27           | 311,20                | 150 082,42         | 555,96     | 311,20                | 173 014,75         | 73,69            | 22 932,33          | 22 932,33                                   | 0,00 |  |
| 741                                                            | Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm | m2   | 482,27           | 270,60                | 130 502,26         | 555,96     | 270,60                | 150 442,78         | 73,69            | 19 940,52          | 19 940,52                                   | 0,00 |  |
| 743                                                            | Posítk živичný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2  | m2   | 482,27           | 23,70                 | 11 429,80          | 555,96     | 23,70                 | 13 176,25          | 73,69            | 1 746,45           | 1 746,45                                    | 0,00 |  |
| 744                                                            | Posítk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2   | m2   | 482,27           | 13,80                 | 6 655,33           | 555,96     | 13,80                 | 7 672,25           | 73,69            | 1 016,92           | 1 016,92                                    | 0,00 |  |
| 745                                                            | Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm | m2   | 482,27           | 282,50                | 136 241,28         | 555,96     | 282,50                | 157 058,70         | 73,69            | 20 817,42          | 20 817,42                                   | 0,00 |  |
| Komunikace celkem :                                            |                                                    |      |                  |                       |                    | 497 894,20 |                       | 573 949,65         |                  | 76 055,45          | 76 055,45                                   | 0,00 |  |
| Přeložka vodovodu - změna projektu - délka 73,69 m             |                                                    |      |                  |                       |                    | 497 894,20 |                       | 573 949,65         |                  | 76 055,45          | 76 055,45                                   | 0,00 |  |
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturace ZL-032-S-Z-SO 3.002) CELKEM : |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                             |      |  |
|                                                                |                                                    |      |                  |                       |                    | 995 788,40 |                       | 1 083 496,26       |                  | 87 707,86          | 87 707,86                                   | 0,00 |  |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ  
VENKOVSKÝCH OBLASTÍ



EVROPSKÝ FOND

Pro rozvoj vesnice

Evropský fond pro rozvoj venkova

Průběh č. 1

1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| změnový list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | Datum předložení               | 22. 07. 2015 |
| Ev.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZL-039-S-Z-SO 3.009                                                                                                                                                                                       | Datum schválení                | 24. 07. 2015 |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk                                                                                                                                          |                                |              |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5                                                                                                                          |                                |              |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                               |                                |              |
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zhotovitel                                                                                                                                                                                                |                                |              |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Práce neobsažené v ZDS **)                                                                                                                                                                                | Oprava-položek-dle-skutečnosti |              |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Město Zábřeh / SO 3.009/stoka 9.5-6/ přeložka vodovodu 009/5.17                                                                                                                                        |                                |              |
| <b>Specifikace změny:</b><br>Dne 25. 9. 2014 při výkopu pažené rýhy pro přeložku 009/5.17 PE 100 SDR 17 DN 160x9,5 délky 30m by zjištěno, že skutečná trasa stávajícího vodovodního řadu PE 100 d 160 stav neodpovídá podkladům dodaných správcem sítě pro vypracování projektové dokumentace (po odkopání v jiném místě) a proto je nutné provést přeložku ve větším rozsahu z důvodu kolize s projektovanou stokou 09.5-6.<br>Proto je nutné provést prodloužení vodovodní přeložky o cca 40m. |                                                                                                                                                                                                           |                                |              |
| <b>Předmětem změnového listu je:</b><br>- Prodloužení přeložky vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                |              |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Navýšení                                                                                                                                                                                                  |                                |              |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187.681,68,-Kč                                                                                                                                                                                            |                                |              |
| Stanovisko správce stavby:<br><i>Bez prodloužení přeložky (přel.) o 30m nelze dosáhnout požadované vlnové stopy 09.5-6. Přel. stoupe rovněž jako součást - doplnění - předložit rovněž dle schůzky.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                |              |
| Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                |              |
| Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                |              |
| Přílohy č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Iniciační dopis + situace<br>2) Kalkulace a výpočty ke ZL<br>3) Stanovisko projektanta<br>4) Fotodokumentace<br>5) Stavební deník<br>6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. |                                |              |



xx) nehodici se škrtni

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturační ZL-039-S-Z-SO 3.009)

3. Město Zábřeh / STOKA 9.5.6

prodloužení přeložky vodovodu 009/5.17

| Pol.                                                            | Popis položky                                       | m.j. | Rozpočet dle SoD |                    |                 | Skutečnost |                    |                 | Rozdíl - CENA ZL |                 | ZL-154-S-Z-SO 3.000<br>(dofakturační ZL-039) |      |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|--|
|                                                                 |                                                     |      | Množství         | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství   | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč | Množství         | Celková cena Kč | VCP (Cena dle zák. 137/2006)                 | MNP  |  |
| SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV                                    |                                                     |      |                  |                    |                 |            |                    |                 |                  |                 |                                              |      |  |
| STOKA 09.5-6 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD                        |                                                     |      |                  |                    |                 |            |                    |                 |                  |                 |                                              |      |  |
| Komunikace                                                      |                                                     |      |                  |                    |                 |            |                    |                 |                  |                 |                                              |      |  |
| 2231                                                            | Podklad ze šlířkopisky po zhutnění tloušťky 15 cm   | m2   | 684,30           | 130,20             | 89 095,86       | 725,07     | 130,20             | 94 404,11       | 40,77            | 5 308,25        | 5 308,25                                     | 0,00 |  |
| 2232                                                            | Šlířk částečně vyplněný MC tl.200 mm                | m2   | 684,30           | 311,00             | 212 817,30      | 725,07     | 311,00             | 225 496,77      | 40,77            | 12 679,47       | 12 679,47                                    | 0,00 |  |
| 2234                                                            | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm  | m2   | 684,30           | 270,50             | 185 103,15      | 725,07     | 270,50             | 196 131,44      | 40,77            | 11 028,29       | 11 028,29                                    | 0,00 |  |
| 2235                                                            | Poslířk žlívíčný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2 | m2   | 684,30           | 23,70              | 16 217,91       | 725,07     | 23,70              | 17 184,16       | 40,77            | 966,25          | 966,25                                       | 0,00 |  |
| 2236                                                            | Poslířk žlívíčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2  | m2   | 684,30           | 13,80              | 9 443,34        | 725,07     | 13,80              | 10 005,97       | 40,77            | 562,63          | 562,63                                       | 0,00 |  |
| 2237                                                            | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm  | m2   | 684,30           | 282,40             | 193 246,32      | 725,07     | 282,40             | 204 759,77      | 40,77            | 11 513,45       | 11 513,45                                    | 0,00 |  |
| Komunikace celkem :                                             |                                                     |      |                  |                    | 705 923,88      |            |                    | 747 982,22      |                  | 42 058,34       | 42 058,34                                    | 0,00 |  |
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturační ZL-039-S-Z-SO 3.009) CELKEM : |                                                     |      |                  |                    | 705 923,88      |            |                    | 747 982,22      |                  | 42 058,34       | 42 058,34                                    | 0,00 |  |



ČESKÁ REPUBLIKA  
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ ŽIVOTNÍ

Číslo jednací: 100/2015  
Datum: 14. 5. 2015

OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ ŽIVOTNÍ

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| změnový list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | Datum předložení               | 14. 05. 2015 |
| Ev.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZL-045-S-Z-SO 3.004                                                                                                                                                                               | Datum schválení                | 18. 05. 2015 |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk                                                                                                                                  |                                |              |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5                                                                                                                  |                                |              |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                       |                                |              |
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zhotovitel                                                                                                                                                                                        |                                |              |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Práce neobsažené v ZDS xx)                                                                                                                                                                        | Oprava položek dle skutečnosti |              |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. Město Zábřeh / SO 3.004/stoka 04.1.o/ úsek Š04.1.o-5 až Š04.1.o-6                                                                                                                              |                                |              |
| <b>Specifikace změny:</b><br>Při provádění stoky 04.1-o v úseku Š04.1.o-5 až Š04.1.o-6 byla v trase nově realizované kanalizace odkryto stávající potrubí, které je ve výškové kolizi se stokou 04.1-o. Z potrubí je patrný přítok splaškových vod, který jsme museli dočasně podchytit do stoky 04.1-o.<br>Provedli jsme kamerový průzkum boční stoky/přípojky a ověřili její délku a přibližný sklon. Z kamerové prohlídky je patrné, že odkrytá stávající stoka/přípojka je ve velmi malém podélném sklonu (cca 3‰).<br>V konečné fázi musí být stoka/přípojka napojena do stoky 04.2 (jednotná kanalizace).<br>Aby bylo možné přepojit gravitačně stoku/přípojku 04.2 bude nutné stoku/přípojku v celé její délce (cca 12m) vybourat a vybudovat nově v upravené niveletě (cca 10‰), což umožní nadejít nad nově budovanou stokou 04.1-o. |                                                                                                                                                                                                   |                                |              |
| <b>Předmětem změnového listu je:</b><br>- Přepojení stoky 04.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                |              |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Navýšení                                                                                                                                                                                          |                                |              |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143.804,64Kč                                                                                                                                                                                      |                                |              |
| <b>Stanovisko správce stavby:</b><br><i>Projektant při přípravě všech nabízených stavebních prací. Správce stavby s návrhem<br/>stavby po provedení průzkumu souhlasí a doporučuje jej objednatel schválit.<br/>Příběh přípojky měl být proveden, která je jako příloha uvedena pro přílohu<br/>přílohy do které přiložíme stky.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                |              |
| <b>Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):</b> viz příloha č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                |              |
| <b>Vyjádření objednatele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                |              |
| Přílohy č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) Iniciační dopis<br>2) Kalkulace a výpočty ke ZL<br>3) Stanovisko projektanta<br>4) Zaměření geodetem<br>5) Stavební deník<br>6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. |                                |              |

Schvalovací proces:

| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Změnu doporučení/podporu schválit<br/>projektu „Zlepšení kvality vod<br/>horního povodí řeky Moravy – II fáze“<br/>Sdružení API – VRV<br/>Palackého tř. 12, 612 00 Brno</p> <p></p> <p>Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu</p> <p>Datum: 14. 05. 2015</p> | <p> AQUA PROCESS s.r.o.<br/>Palackého tř. 12<br/>612 00 Brno, ČR<br/>tel.: 710 00 1171</p> <p>Ing. Jan Polásek – hlavní inženýr projektu</p> <p>Datum:</p>                                                                                                                                              |
| VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hng stavby + zdůvodnění **)<br>Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE</p> <p>  IMOS Brno, a.s.<br/>Olomoucká 174, 627 00 Brno<br/>Brno - VHS a DS</p> <p>Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele</p>                      | <p>PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE</p> <p>Změnu schvaluji/neschvaluji **)</p> <p> Vodohospodářská zařízení<br/>Šumperk, a.s.<br/>Jilová 2769/8   787 01 Šumperk<br/>info@vhz.cz   www.vhz.cz<br/>tel.: 583 317 111   fax: 583 214 845</p> <p>Ing. Petr Suchomel - manažer projektu</p> <p>18. 05. 2015</p> |

Poznámka:

\*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

\*\*) nehodící se škrtno

# Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

## Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-045-S-Z-SO 3.004)

3. Město Zábřeh / STOKA 04.2

Kolize stoky 04.1.O s přípojkou na ul. 28. října, č. p. 14 na stoce 04.2

| Pol.                                                          |            | Popis položky                                         | Rozpočet dle SoD |          |                       |                    | Skutečnost |                       |                    | Rozdíl - CENA ZL |                    | ZL-154-S-Z-SO 3.000<br>(dofakturae ZL-045) |      |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------|
|                                                               |            |                                                       | m.j.             | Množství | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství   | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství         | Celková cena<br>Kč | VCP (Cena dle<br>zák. 137/2006)            | MNP  |
| SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA                             |            |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| STOKA 04.2 - OPRAVY MK PO PŘEKOPECH                           |            |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| Přípravné a přidružené práce                                  |            |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| 1662                                                          |            | Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. těžené tl.20 cm   | m2               | 91,57    | 43,80                 | 4 010,77           | 109,27     | 43,80                 | 4 786,03           | 17,70            | 775,26             |                                            |      |
|                                                               | 1.1**16,09 |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  | 775,26             |                                            |      |
| 1665                                                          |            | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm    | m2               | 91,57    | 21,30                 | 1 950,44           | 109,27     | 21,30                 | 2 327,45           | 17,70            | 377,01             |                                            |      |
| 1667                                                          |            | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm    | m2               | 91,57    | 84,20                 | 7 710,19           | 109,27     | 84,20                 | 9 200,53           | 17,70            | 1 490,34           |                                            |      |
| 1669                                                          |            | Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení | t                | 107,47   | 169,30                | 18 195,33          | 117,74     | 169,30                | 19 933,36          | 10,27            | 1 738,03           |                                            |      |
| 1670                                                          |            | Poplatek za skládku stavební sutí                     | t                | 107,47   | 76,10                 | 8 178,76           | 117,74     | 76,10                 | 8 960,01           | 10,27            | 781,25             |                                            |      |
|                                                               |            | Přípravné a přidružené práce celkem :                 |                  |          |                       | 40 045,49          |            |                       | 45 207,38          |                  | 5 161,89           |                                            | 0,00 |
| Komunikace                                                    |            |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| 1671                                                          |            | Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm     | m2               | 547,67   | 130,20                | 71 306,63          | 565,37     | 130,20                | 73 611,17          | 17,70            | 2 304,54           |                                            |      |
|                                                               | 1.1**16,09 |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| 1672                                                          |            | Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm                  | m2               | 547,67   | 311,10                | 170 380,14         | 565,37     | 311,10                | 175 886,61         | 17,70            | 5 506,47           |                                            |      |
| 1675                                                          |            | Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm    | m2               | 547,67   | 270,60                | 148 199,50         | 565,37     | 270,60                | 152 989,12         | 17,70            | 4 789,62           |                                            |      |
| 1678                                                          |            | Posífk živický infilr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2       | m2               | 547,67   | 23,70                 | 12 979,78          | 565,37     | 23,70                 | 13 399,27          | 17,70            | 419,49             |                                            |      |
| 1679                                                          |            | Posífk živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2      | m2               | 547,67   | 13,80                 | 7 557,85           | 565,37     | 13,80                 | 7 802,11           | 17,70            | 244,26             |                                            |      |
| 1680                                                          |            | Beon asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm     | m2               | 547,67   | 282,50                | 154 716,78         | 565,37     | 282,50                | 159 717,03         | 17,70            | 5 000,25           |                                            |      |
|                                                               |            | Komunikace celkem :                                   |                  |          |                       | 565 140,68         |            |                       | 583 405,31         |                  | 18 264,63          |                                            | 0,00 |
| Ostatní konstrukce, bourání                                   |            |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| 1684                                                          |            | Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm     | m                | 307,60   | 110,20                | 33 897,52          | 339,78     | 110,20                | 37 443,76          | 32,18            | 3 546,24           |                                            |      |
|                                                               |            | Ostatní konstrukce, bourání celkem :                  |                  |          |                       | 33 897,52          |            |                       | 37 443,76          |                  | 3 546,24           |                                            | 0,00 |
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-045-S-Z-SO 3.004) CELKEM : |            |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  | 26 972,76          |                                            | 0,00 |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský rozpočet  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Provozovna  
stavby kategorie II

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

|                                                                                  |                      |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| změnový list č.                                                                  |                      | Datum předložení | 19. 02. 2015 |
| Ev.č.                                                                            | ZL-056-S-Z-SO 04.1-2 | Datum schválení  | 20. 02. 2015 |
| Objednatel                                                                       |                      |                  |              |
| Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk                 |                      |                  |              |
| Správce stavby                                                                   |                      |                  |              |
| Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5 |                      |                  |              |
| Zhotovitel                                                                       |                      |                  |              |
| IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                      |                      |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>zhotovitel</b>                                     |                                |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Práce neobsažené v ZDS **)                            | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Město Zábřeh / stoka 04.1-2 / nucená přeložka vody |                                |
| <u>Specifikace změny:</u><br>Dne 28. 10. 2014 při výkopu pažené rýhy pro stoku 04.1-2 bylo objeveno stávající vodovodní potrubí LTT DN 80, které prochází výkopem a místem umístění budoucí šachty Š 04.1.2-4.<br><u>Návrh řešení:</u><br>Provedení přeložky vodovodního řádu LTT DN 80 o cca 15 m |                                                       |                                |
| <u>Předmětem změnového listu je:</u><br>- Přeložka vodovodu z LTT DN 80 vč. tvarovek, tlak. Zkoušek a desinfekce                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Navýšení                                              |                                |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 356,23Kč                                           |                                |

Stanovisko správce stavby: viz příloha č. 7

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3

Vyjádření objednatele: viz příloha č. 8

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přílohy: | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Iniciační dopis + situace</li><li>2) Kalkulace a výpočty ke ZL</li><li>3) Stanovisko projektanta</li><li>4) Fotodokumentace</li><li>5) Stavební deník + zaměření geodetem</li><li>6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.</li><li>7) Stanovisko správce stavby</li><li>8) Stanovisko objednatele</li></ol> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Schvalovací proces:

| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)</p> <p><b>SPRÁVCE STAVBY</b><br/>         projektu „Zlepšení kvality vod<br/>         v povodí řeky Moravy – II fáze“<br/>         Sdružení API – VRV<br/>         Palackého tř. 12, 612 00 Brno</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu</p> | <p><b>AQUA PROCON s.r.o.</b><br/>         Palackého tř. 12<br/>         612 00 Brno, ČR<br/>         IČ: 254696420</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Ing. Jan Polášek – hlavní inženýr projektu</p>                                                                                                                              |
| Datum: 19. 02. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</b> provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění **)</p> <p>Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby</p>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Změnu schvaluji/neschvaluji **)</p> <p><b>Vodohospodářská zařízení<br/>         Sumperk, a.s.</b><br/>         Jilovská 2769/6   787 01 Sumperk<br/>         info@vhz.cz   www.vhz.cz<br/>         tel: 583 312 111   fax: 583 214 845</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Ing. Aleš Miketa - manažer projektu 20. 02. 2015</p> |

Poznámka:

\*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

\*\*) nehodící se škrtna

# Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturační ZL-056-S-Z-SO 04.1-2)

3. Město Zábřeh / stoka 04.1-2 / úsek

Přeložka vody LTT DN80

| Preložka vody L111 DN80                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stoka 04.1-2 Preložka vody - oprava MK    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikace                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet dle SoD                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečnost                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdíl - CENA ZL                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturační ZL-056) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MNP                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VCP (Cena dle zák. 137/2006)              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedn. cena Kč/m.j.                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Ministerstvo zemědělství  
Česká republika



Operační program  
Rozvoje venkova

Podpora rozvoje  
venkova

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

|                 |                                                                                  |                  |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| změnový list č. |                                                                                  | Datum předložení | 14. 05. 2015 |
| Ev.č.           | ZL-063-S-Z-SO 09.5.6                                                             | Datum schválení  | 18. 05. 2015 |
| Objednatel      | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk                 |                  |              |
| Správce stavby  | Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5 |                  |              |
| Zhotovitel      | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                      |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>zhotovitel</b>                                                 |                                |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Práce neobsažené v ZDS **)                                        | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Město Zábřeh / SO 3.004/přeložka 004/6.1/ úsek ulice 28. října |                                |
| <b>Specifikace změny:</b><br>Při realizaci stoky 09.5.6. bylo zjištěno, že nemovitost č. p. 1790/2 na ulici Rudolfa Pavla, kde je budována nová splašková stoka, má dvě stávající splaškové přípojky místo jedné.<br>Proto je nutné vybudovat další novou splaškovou přípojku pro výše zmíněnou nemovitost. |                                                                   |                                |
| <b>Předmětem změnového listu je:</b><br>- Vybudování přípojky                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Navýšení                                                          |                                |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 467,49Kč                                                        |                                |

Stanovisko správce stavby: *Na malý sčítací stok 09.5.6 je voleno dvě funkční  
dávající přípojky. Správce stoky přebuduje na stoku stávající přípojky a  
přípojky ze stávající a doplní je k tomu zrušené.*

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3

Vyjádření objednatele:

Přílohy č.:


- 1) Iniciační dopis + situace
- 2) Kalkulace a výpočty ke ZL
- 3) Stanovisko projektanta
- 4) Fotodokumentace, zaměření geodetem
- 5) Stavební deník
- 6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.



Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit \*\*)

  
**SPRÁVCE STAVBY**  
projektu „Zlepšení kvality vod  
horního povodí řeky Moravy – II fáze“  
Sdružení API – VRV  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Ing. Martin Staněk – zástupce vedoucího týmu

Datum: 14. 05. 2015

PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA

  
AQUA PROCON s.r.o.  
Palackého tř. 13  
612 00 Brno, ČR  
IČ: CZ40984371

Ing. Jan Rolášek – hlavní inženýr projektu

Datum:

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění \*\*)  
Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE

  
  
**IMOS Brno, a.s.**  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
Kancel Brno - VMS a DČ

Petr Pískor - vedoucí týmu zhotovitele

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu schvaluji/neschvaluji \*\*)

  
Vodohospodářská zařízení  
Šumperk, a.s.  
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk  
info@vhz.cz | www.vhz.cz  
tel.: 583 317 111 | fax: 583 214 845

Ing. Petr Suchomel - manažer projektu 18. 05. 2015

Poznámka:

\*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

\*\*) nehodící se škrtno

# Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-063-S-Z-SO 3.009)

3. Město Zábřeh / STOKA 9.5.6

Nová přípojka na stoe 09.5.6 - Rudolfa Pavlů 2

| Pol.                                                          |  | Popis položky                                         | Rozpočet dle SoD |          |                       |                    | Skutečnost |                       |                    | Rozdíl - CENA ZL |                    | ZL-154-S-Z-SO 3.000<br>(dofakturae ZL-063) |          |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|------|
|                                                               |  |                                                       | m.j.             | Množství | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství   | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství         | Celková cena<br>Kč | VCP (Cena dle<br>zák. 137/2006)            | MNP      |      |
| SO 3.009 - LOKALITA RUDOLFOV                                  |  |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |          |      |
| STOKA 09.5-6 - OPRAVY MK PO VÝKOECH                           |  |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |          |      |
| Přípravné a přidružené práce                                  |  |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |          |      |
| 2225                                                          |  | Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm     | m2               | 139,40   | 48,50                 | 6 760,90           | 140,90     | 48,50                 | 6 833,65           | 1,50             | 72,75              | 72,75                                      | 0,00     |      |
| 2226                                                          |  | Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm     | m2               | 134,32   | 21,30                 | 2 861,02           | 135,82     | 21,30                 | 2 892,97           | 1,50             | 31,95              | 31,95                                      | 0,00     |      |
| 2227                                                          |  | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm    | m2               | 134,32   | 84,10                 | 11 296,31          | 135,82     | 84,10                 | 11 422,46          | 1,50             | 126,15             | 126,15                                     | 0,00     |      |
| 2229                                                          |  | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení | t                | 95,35    | 169,20                | 16 133,58          | 96,41      | 169,20                | 16 312,93          | 1,06             | 179,35             | 179,35                                     | 0,00     |      |
| 2230                                                          |  | Poplatek za skládku stavební suti                     | t                | 95,35    | 76,10                 | 7 256,30           | 96,41      | 76,10                 | 7 336,96           | 1,06             | 80,66              | 80,66                                      | 0,00     |      |
| Přípravné a přidružené práce celkem :                         |  |                                                       |                  |          |                       | 44 308,11          |            |                       | 44 798,97          |                  | 490,86             | 490,86                                     | 0,00     |      |
| Komunikace                                                    |  |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |          |      |
| 2231                                                          |  | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm     | m2               | 684,30   | 130,20                | 89 095,86          | 685,80     | 130,20                | 89 291,16          | 1,50             | 195,30             | 195,30                                     | 0,00     |      |
| 2232                                                          |  | Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm                  | m2               | 684,30   | 311,00                | 212 817,30         | 685,80     | 311,00                | 213 283,80         | 1,50             | 466,50             | 466,50                                     | 0,00     |      |
| 2234                                                          |  | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm    | m2               | 684,30   | 270,50                | 185 103,15         | 685,80     | 270,50                | 185 508,90         | 1,50             | 405,75             | 405,75                                     | 0,00     |      |
| 2235                                                          |  | Poslřk živíčný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2     | m2               | 684,30   | 23,70                 | 16 217,91          | 685,80     | 23,70                 | 16 253,46          | 1,50             | 35,55              | 35,55                                      | 0,00     |      |
| 2236                                                          |  | Poslřk živíčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2      | m2               | 684,30   | 13,80                 | 9 443,34           | 685,80     | 13,80                 | 9 464,04           | 1,50             | 20,70              | 20,70                                      | 0,00     |      |
| 2237                                                          |  | Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm    | m2               | 684,30   | 282,40                | 193 246,32         | 685,80     | 282,40                | 193 669,92         | 1,50             | 423,60             | 423,60                                     | 0,00     |      |
| Komunikace celkem :                                           |  |                                                       |                  |          |                       | 705 923,88         |            |                       | 707 471,28         |                  | 1 547,40           | 1 547,40                                   | 0,00     |      |
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-063-S-Z-SO 3.009) CELKEM : |  |                                                       |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    | 2 038,26                                   | 2 038,26 | 0,00 |



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| změnový list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | Datum předložení | 11. 09. 2015 |
| Ev.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZL-074-S-Z-SO 3.004                                                                                                                                                                                       | Datum schválení  | 15. 09. 2015 |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk                                                                                                                                          |                  |              |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5                                                                                                                          |                  |              |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                               |                  |              |
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zhotovitel                                                                                                                                                                                                |                  |              |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Práce neobsažené v ZDS **)                                                                                                                                                                                |                  |              |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. Město Zábřeh / SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA                                                                                                                                                       |                  |              |
| <u>Specifikace změny:</u><br>Při výkopu pažené rýhy pro přeložku vodovodu 004/5.3 LT DN 150 na ulici 28. října délky 313,00m by zjištěno, že skutečná trasa vodovodního řádu TLT DN 80 a 150 neodpovídá projektové dokumentaci (po odkopání je v jiném místě), protože kříží nově budovanou stoku 04.1-o a z tohoto důvodu je nutné provést přeložku ve větším rozsahu. Nově navržená celková délka přeložky vodovodu 004/5.3 je 375,29 m. Původně plánovanou přeložku vodovodu 004/5.3 je nutné prodloužit o 62,29 m.<br><br>Dne 28. 9. 2014 při výkopu pažené rýhy pro přeložku 004/5.1 LT DN 80 délky 31,00m by zjištěno, že skutečná trasa vodovodního řádu TLT DN 80 a 150 neodpovídá projektové dokumentaci (po odkopání je v jiném místě) a z tohoto důvodu je nutné provést přeložku ve větším rozsahu. Nově navržená celková délka přeložky vodovodu 004/5.3 je 89,71 m. Původně plánovanou přeložku vodovodu 004/5.1 je nutné prodloužit o 58,71 m. |                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| <u>Předmětem změnového listu je:</u><br>- Přeložky vodovodních řadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Navýšení                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 628 426,68 Kč                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| <u>Stanovisko správce stavby:</u><br><i>Prohlášení: shodou s přílohou 2 vkladu bylo zapsáno s účinností<br/>především vzhledem k tomu, že projektová dokumentace je v platnosti a je třeba provést tyto<br/>úpravy: 04.1-o a 04.2, je nutné provést přeložku vodovodu<br/>přes stoku a nechat je v této dispozici a celkové předpoklady.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| Přílohy č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) Iniciační dopis + situace<br>2) Kalkulace a výpočty ke ZL<br>3) Stanovisko projektanta<br>4) Fotodokumentace<br>5) Stavební deník<br>6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. |                  |              |





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond rozvoje regionů  
Evropský fond regionálního rozvoje

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnu doporučuji/nedoporučuji, schválit xx)<br><b>SPRAVCE STAVBY</b><br>projektu „Zlepšení kvality vod<br>horního povodí řeky Moravy – II fáze“<br>Sdružení API – VRV<br>Palackého tř. 12, 612 00 Brno<br><br>Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu | <br>Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu                                       |
| Datum: 11. 09. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum:                                                                                                                                                                 |
| VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění xx)<br>Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE                                                                                                                                           |
| <br>Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele                                                                                                                                                                                                                | Změnu schvaluji/neschvaluji xx)<br><br>Jiří Vykydal - manažer projektu 15. 09. 2015 |

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně

# Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

## Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-074-S-Z-SO 3.004)

3. Město Zábřeh / STOKY 04.1 a 04.1.O

Prodlování přeložek vodovodů 004/5.3 a 004/5.1

| Pol.                                                          |  | Popis položky                                      | Rozpočet dle SoD |          |                       |                    | Skutečnost |                       |                    | Rozdíl - CENA ZL |                    | ZL-154-S-Z-SO 3.000<br>(dofakturae ZL-074) |      |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------|
|                                                               |  |                                                    | m.j.             | Množství | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství   | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství         | Celková cena<br>Kč | VCP (Cena dle<br>zák. 137/2006)            | MNP  |
| SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA                             |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.3                           |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| Komunikace                                                    |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| 151                                                           |  | Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm  | m2               | 1 612,36 | 130,20                | 209 929,27         | 1 674,65   | 130,20                | 218 039,43         | 62,29            | 8 110,16           | 8 110,16                                   | 0,00 |
| 152                                                           |  | Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm               | m2               | 1 612,36 | 311,10                | 501 605,20         | 1 674,65   | 311,10                | 520 983,62         | 62,29            | 19 378,42          | 19 378,42                                  | 0,00 |
| 155                                                           |  | Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm | m2               | 1 612,36 | 270,60                | 436 304,62         | 1 674,65   | 270,60                | 453 160,29         | 62,29            | 16 855,67          | 16 855,67                                  | 0,00 |
| 158                                                           |  | Posiřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2 | m2               | 1 612,36 | 23,70                 | 38 212,93          | 1 674,65   | 23,70                 | 39 689,21          | 62,29            | 1 476,28           | 1 476,28                                   | 0,00 |
| 159                                                           |  | Posiřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2  | m2               | 1 612,36 | 13,80                 | 22 250,57          | 1 674,65   | 13,80                 | 23 110,17          | 62,29            | 859,60             | 859,60                                     | 0,00 |
| 160                                                           |  | Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm | m2               | 1 612,36 | 282,50                | 455 491,70         | 1 674,65   | 282,50                | 473 088,63         | 62,29            | 17 596,93          | 17 596,93                                  | 0,00 |
| Komunikace celkem :                                           |  |                                                    |                  |          |                       | 1 663 794,29       |            |                       | 1 728 071,35       |                  | 64 277,06          | 64 277,06                                  | 0,00 |
| PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.3 CELKEM :                  |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
|                                                               |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.1                           |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| Komunikace                                                    |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| 276                                                           |  | Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm  | m2               | 1 763,11 | 130,20                | 229 556,92         | 1 821,82   | 130,20                | 237 200,96         | 58,71            | 7 644,04           | 7 644,04                                   | 0,00 |
| 277                                                           |  | Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm               | m2               | 1 763,11 | 311,10                | 548 503,52         | 1 821,82   | 311,10                | 566 768,20         | 58,71            | 18 264,68          | 18 264,68                                  | 0,00 |
| 279                                                           |  | Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm | m2               | 1 763,11 | 270,60                | 477 097,57         | 1 821,82   | 270,60                | 492 984,49         | 58,71            | 15 886,92          | 15 886,92                                  | 0,00 |
| 282                                                           |  | Posiřik živičný infiltr. + posyp z asfaltu 2 kg/m2 | m2               | 1 763,11 | 23,70                 | 41 785,71          | 1 821,82   | 23,70                 | 43 177,13          | 58,71            | 1 391,42           | 1 391,42                                   | 0,00 |
| 283                                                           |  | Posiřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2  | m2               | 1 763,11 | 13,80                 | 24 330,92          | 1 821,82   | 13,80                 | 25 141,12          | 58,71            | 810,20             | 810,20                                     | 0,00 |
| 284                                                           |  | Beton asfaltový ABJ modifik. tl.1 do 3 m, tl. 5 cm | m2               | 1 763,11 | 282,50                | 498 078,58         | 1 821,82   | 282,50                | 514 664,15         | 58,71            | 16 585,57          | 16 585,57                                  | 0,00 |
| Komunikace celkem :                                           |  |                                                    |                  |          |                       | 1 819 353,22       |            |                       | 1 879 936,05       |                  | 60 582,83          | 60 582,83                                  | 0,00 |
| PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD - 004/5.1 CELKEM :                  |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
|                                                               |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |      |
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-074-S-Z-SO 3.004) CELKEM : |  |                                                    |                  |          |                       |                    |            |                       |                    |                  | 124 859,89         | 124 859,89                                 | 0,00 |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| změnový list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Datum předložení | 11. 09. 2015                   |
| Ev.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZL-087-S-Z-SO 3.007                                                                                                                                                                                       | Datum schválení  | 15. 09. 2015                   |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk                                                                                                                                          |                  |                                |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5                                                                                                                          |                  |                                |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                               |                  |                                |
| Změnový list předkládá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zhotovitel                                                                                                                                                                                                |                  |                                |
| Charakter změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Práce neobsažené v ZDS **)                                                                                                                                                                                |                  | Oprava položek dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Město Zábřeh / SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK / stoka 07.1-1                                                                                                                                          |                  |                                |
| <u>Specifikace změny:</u><br>Při budování trasy kanalizace na stoce 07.1-1 jsme si nechávali vytyčit vodovodní řad, který máme přeložit 007/5.3 (225 m). Dále jsou zde 3 přeložky v celkové délce 15 m, které se nemění. Celková délka plánovaných přeložek vodovodů na této stoce je 240 m. Při vytyčování řadu jsme zjistili další kolizní místo v délce 93 m. Přeložku vodovodního řadu navíc je nutno provést, jelikož není možné posunout trasu projektované kanalizace do středu vozovky z důvodu kolize s plynovodem. Přeložka vodovodního řadu 007/5.3, materiál PE 100 d 90 délka 225 m bude prodloužena o 93 m. Celková délka – cca 318 m. Rovněž bude nutné přeložit 18,37 m přípojek. |                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |
| <u>Předmětem změnového listu je:</u><br>- Přeložka vodovodního řadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |
| Finanční dopad změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Navýšení                                                                                                                                                                                                  |                  |                                |
| Změna ceny po schválení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446 158,34 Kč                                                                                                                                                                                             |                  |                                |
| Stanovisko správce stavby:<br><i>Kolize s vodovodem bylo zjištěno při položení vytyčené vodovodní řady, posun kanalizace není možný vzhledem k umístění kabelů i.s. Systém s navýšením stavení souhlasí s doplněním je schválen ředitelem. Bez prodloužení řady není možné přikopnout úroveň ke stoce 07.1-1.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |
| Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |
| Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                  |                                |
| Přílohy č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) Iniciační dopis + situace<br>2) Kalkulace a výpočty ke ZL<br>3) Stanovisko projektanta<br>4) Fotodokumentace<br>5) Stavební deník<br>6) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. |                  |                                |



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fondy soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY                                                                                                                                                                             | PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>SPRÁVCE STAVBY</b><br/>projektu „Zlepšení kvality vod<br/>povodí řeky Moravy – II fáze“<br/>Sdružení API – VRV<br/>Palackého tř. 12, 612 00 Brno<br/>Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu</p> | <p><b>AQUA PRO CON s.r.o.</b><br/>Palackého tř. 12<br/>612 00 Brno, ČR<br/>DIČ: CZ46964971<br/>Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu</p>                                                                                                                     |
| Datum: 11. 09. 2015                                                                                                                                                                                         | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **)<br>Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE                                                                                                                                                                                | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>IMOS Brno, a.s.</b><br/>Olšanská 174, 627 00 Brno<br/>závod Brno - VHS a DŠ 4<br/>Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele</p>                                                                          | <p>Změnu schvaluji/neschvaluji **)</p> <p><b>VHZ</b><br/>Vodohospodářská zařízení<br/>Šumperk, a.s.<br/>Jilová 2769/6   787 01 Šumperk<br/>info@vhz.cz   www.vhz.cz<br/>tel.: 583 317 111   fax: 583 214 845<br/>Jiří Vykydal - manažer projektu 15. 09. 2015</p> |

Poznámka:

\*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

\*\*) nehodící se škrtně

# Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

## Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-087-S-Z SO 3.007)

3. Město Zábřeh / SO 3.007

Prodloužení přeložky vodovodu 007/5.3

| Pol.                                                          | Popis položky                                      | m.j. | Rozpočet dle SoD |                       |                    | Skutečnost |                       |                    | Rozdíl - CENA ZL |                    | ZL-154-S-Z-SO 3.000<br>(dofakturae ZL-087) |            |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|------|
|                                                               |                                                    |      | Množství         | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství   | Jedn. cena<br>Kč/m.j. | Celková cena<br>Kč | Množství         | Celková cena<br>Kč | VCP (Cena dle<br>zak. 137/2006)            | MNP        |      |
| SO 3.007 - LOKALITA UL. OBORNÍK                               |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |            |      |
| STOKA 07.1-1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH                          |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |            |      |
| Komunikace                                                    |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |            |      |
| 421                                                           | Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm  | m2   | 807,54           | 130,20                | 105 141,71         | 940,24     | 130,20                | 122 419,25         | 132,70           | 17 277,54          | 17 277,54                                  | 0,00       |      |
| 422                                                           | Štěrk částečně vyplněný MC tl.200 mm               | m2   | 807,54           | 311,10                | 251 225,69         | 940,24     | 311,10                | 292 508,66         | 132,70           | 41 282,97          | 41 282,97                                  | 0,00       |      |
| 426                                                           | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2   | 807,54           | 270,60                | 218 520,32         | 940,24     | 270,60                | 254 428,94         | 132,70           | 35 908,62          | 35 908,62                                  | 0,00       |      |
| 430                                                           | Posífk živitčný infiltř. + posyp.z asfaltu 2 kg/m2 | m2   | 807,54           | 23,70                 | 19 138,70          | 940,24     | 23,70                 | 22 283,69          | 132,70           | 3 144,99           | 3 144,99                                   | 0,00       |      |
| 431                                                           | Posífk živitčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2  | m2   | 807,54           | 13,80                 | 11 144,05          | 940,24     | 13,80                 | 12 975,31          | 132,70           | 1 831,26           | 1 831,26                                   | 0,00       |      |
| 432                                                           | Beion asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm | m2   | 807,54           | 282,50                | 228 130,05         | 940,24     | 282,50                | 265 617,80         | 132,70           | 37 487,75          | 37 487,75                                  | 0,00       |      |
| Komunikace celkem :                                           |                                                    |      | 833 300,52       |                       |                    |            |                       | 970 233,65         |                  | 136 933,13         | 136 933,13                                 | 0,00       |      |
| ZL-154-S-Z-SO 3.000 (dofakturae ZL-087-S-Z SO 3.007) CELKEM : |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    |                                            |            |      |
|                                                               |                                                    |      |                  |                       |                    |            |                       |                    |                  |                    | 136 933,13                                 | 136 933,13 | 0,00 |