

Žádost o změnu ceny č.2

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti“

Objednatel: obec Lahošť
Sídlo: Švermova 22, 417 25, Lahošť
IČ: 002 66 426
DIČ: CZ00266426

Zhotovitel: ELMont RB s.r.o.
Sídlo: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 076 39 198
DIČ: CZ07639198

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

OBSAH

Žádost.....	3
Zdůvodnění.....	4
Závěr.....	7
Přílohy.....	7

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24

400 07 Ústí nad Labem

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

Sídlo:

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz

www.elmontrb.cz

Žádost

Zhotovitel žádá o změnu ceny pro zakázku: „Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti – vnitřní úpravy“

Touto formou žádáme o změnu ceny díla v rozsahu:

REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚNY č.2

Původní cena díla bez DPH	10 704 828,04 Kč
Přípočty celkem	521 503,83 Kč
Odpočty celkem	- 545 538,68 Kč
 Celkem změna	 - 24 034,85 Kč
 Celková cena po změně bez DPH	 10 680 793,19 Kč
DPH 21%	2 242 966,57 Kč
Celková cena díla po změně vč.DPH	12 923 759,76 Kč

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

Zdůvodnění

1. STAVEBNÍ ČÁST – VÍCEPRÁCE:

- ZL 01 – Záměna parkety x keramická dlažba

Při realizaci díla bylo zjištěno, že projektové řešení uvažuje realizaci parket i v oblasti klubovny a baru, jelikož je to velice exponované místo, navrhl zhotovitel tyto prostory provést keramickou dlažbou

- ZL 02 - Záměna skleněné dveře x obložkové dveře

Přípočty jako důsledek změny dodávky vnitřních dveří, kdy v PD byly navrženy skleněné dveře, ovšem zhotovitel na základě dohody s investorem všechny dveře sjednotil na dřevěné.

- ZL 03 – Oprava zdí + revizní dvířka

Při realizaci díla byly na žádost TDS vyrovnány 2 ks stěn a byly instalovány 4 kusy revizních dvířek do SDK podhledu, které nebyly zohledněny v položkovém rozpočtu.

- ZL 04 – Chodba za pódiem

Při realizaci díla bylo zjištěno, že chodba za pódiem není v rámci PD řešena a aby se vyřešil nerovnostní problém, bylo zapotřebí stávající dlažbu odbourat včetně násypu pod dlažbou a provést vyrovnávací cementový potěr.

- ZL 05 – Chybějící vyrovnávací nivelační stěrka pod parkety

Při realizaci díla bylo zjištěno, že PD neřeší nivelační stěrku pod parkety, jelikož technologický předpis vyžaduje absolutní rovinu a hladký povrch pro montáž parket, který není možný betonovou mazaninou docílit, bylo zapotřebí tyto práce provést.

- ZL 06 – Statické zpevnění rohu

Při realizaci díla bylo zjištěno, že roh u hlavních dveří je staticky narušen a proto projektant navrhl řešení pomocí odkopání objektu, kde se trhlina vyskytovala, provést betonový ztužující základ a sešití trhlín pomocí svorek Helifix.

- ZL 07 – Podhled u vedlejších dveří

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

- ZL 08 – Demontáž střešní konstrukce + zpětná montáž nových šablon
Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro montáž nového nádstřešního žlabu, je zapotřebí rozebrat část stávající střešní krytiny z Al šablon a demontované šablony nahradit novými.
- ZL 09 – Demontáž parket x demontáž koberců
Při realizaci díla bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu je neodpovídající výměra na demontáž parket. Na základě tohoto zjištění došlo k úpravě množství demontovaných parket a byla připočtena položka na demontáž koberců.
- ZL 10 – Revizní dvířka pódium
Při realizaci díla bylo zjištěno, že projektové řešení neuvažuje s řešením průlezu pod pódium, na základě dohody TDS, uživatele, byly osazeny revizní dvířka.
- ZL 11 – Elektroinstalace

2. STAVEBNÍ ČÁST – MĚNĚPRÁCE:

- ZL 01 Záměna parkety x keramická dlažba
Odpočty v důsledky změny technologie provedení keramické dlažby namísto parket.
- ZL 02 Střešní odvětrání
Odpočty v důsledku neprovádění šindelových větráků.
- ZL 03 Zámková dlažba + terenní úpravy
Odpočty v důsledku neprovádění úprav pláň a odvozu a skládkovném za demontovanou zámkovou dlažbu.
- ZL 04 Nátěr fasádního obložení
Odpočty v důsledky neprovádění nátěru fasádního obložení
- ZL 05 Demontáž žebříku
Odpočty v důsledku neprovedení demontáže žebříku na střechu

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

- ZL 06 Demontáž parket x demontáž koberců

Odpočty v důsledky změny výměr demontáž parket a demontáže koberců.

- ZL 07 Elektroinstalace

Odpočty v důsledku změny technologie dodávky a montáž rozvaděč slaboproudý a datový a změna svitidel.

- ZL 08 ZTI

Odpočty v důsledku nedodání 1 ks dřezu.

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24

400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz

www.elmontrb.cz

Firma ELMont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

Závěr

S ohledem na zmíněné okolnosti žádá zhotovitel o změnu ceny díla.

Přílohy:

Č.1 Změnové listy ZL 02

Č.3 Změnový list č.2

V Ústí nad Labem dne: 30.11.2022

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Zdenek Finferle
Stavbyvedoucí

telefon: +420 777 474 980

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:

Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:

Lannova 2061/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

ELmont RB s.r.o.

info@elmontrb.cz
www.elmontrb.cz

Firma ELmont RB s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304560

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti	Číslo změny: 2
	Datum: 30.11.2022
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově.

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis přípočty : **521 503,83,-Kč**

773aVCP Stavební část:

- 01 Záměna parkety x keramická dlažba 82 999,03,-Kč
- 02 Záměna skl.dveře x obložkové dveře 9 116,64,-Kč
- 03 Oprava zdí, revizní dvířka SDK 8 087,82,-Kč
- 04 Chodba za pódiem 24 152,51,-Kč
- 05 Chybějící nivelační stěrka pod parkety 63 880,03,-Kč
- 06 Statické zpevnění rohu 10 918,24,-Kč
- 07 Podhled u vedlejších dveří 3 409,71,-Kč
- 08 Demontáž střešní konstrukce, zpětná montáž šablon 34 878,48,-Kč
- 09 Demontáž parket x demontáž koberců 9 220,90,-Kč
- 10 Revizní dvířka pódium 4 240,77,-Kč

773bVCP Elektroinstalace

270 599,70,-Kč

Soupis odpočty :

- 545 538,68,-Kč

773aMNP Stavební část:

- 01 Záměna parkety x keramická dlažba - 141 099,84,-Kč
- 02 Střešní odvětrání - 42 271,39,-Kč
- 03 Zámková dlažba + terenní úpravy - 53 391,40,-Kč
- 04 Nátěr fasádního obložení - 219 196,03,-Kč
- 05 Demontáž žebříku - 5 635,20,-Kč
- 06 Demontáž parket x demontáž koberců - 11 978,91,-Kč

773bMNP Elektroinstalace

- 69 049,80,-Kč

773dMNP ZTI

- 2 916,11,-Kč


Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů

- 24 034,85,-Kč

Počet listů příloh: položkový rozpočet změn

Navrhovaná změna ceny díla: **- 24 034,85,- Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	0 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	- 24 034,85 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Zdenek Finferle - stavbyvedoucí	
Za objednatele: Jaroslav Plavec - TDS	Souhlasím 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Rekonstrukce kulturního domu v Lahošti			Číslo změny: 2	
			Datum: 30.11.2022	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově. Soupis přípočty : 521 503,83,-Kč 773aVCP Stavební část: - 01 Záměna parkety x keramická dlažba 82 999,03,-Kč - 02 Záměna skl.dveře x obložkové dveře 9 116,64,-Kč - 03 Oprava zdí, revizní dvířka SDK 8 087,82,-Kč - 04 Chodba za pódiem 24 152,51,-Kč - 05 Chybějící nivelační stěrka pod parkety 63 880,03,-Kč - 06 Statické zpevnění rohu 10 918,24,-Kč - 07 Podhled u vedlejších dveří 3 409,71,-Kč - 08 Demontáž střešní konstrukce, zpětná montáž šablon 34 878,48,-Kč - 09 Demontáž parket x demontáž koberců 9 220,90,-Kč - 10 Revizní dvířka pódium 4 240,77,-Kč 773bVCP Elektroinstalace 270 599,70,-Kč Soupis odpočty : - 545 538,68,-Kč 773aMNP Stavební část: - 01 Záměna parkety x keramická dlažba - 141 099,84,-Kč - 02 Střešní odvětrání - 42 271,39,-Kč - 03 Zámková dlažba + terenní úpravy - 53 391,40,-Kč - 04 Nátěr fasádního obložení - 219 196,03,-Kč - 05 Demontáž žebříku - 5 635,20,-Kč - 06 Demontáž parket x demontáž koberců - 11 978,91,-Kč 773bMNP Elektroinstalace - 69 049,80,-Kč 773dMNP ZTI - 2 916,11,-Kč Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů - 24 034,85,-Kč				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 10 696 943,37,-Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	0,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní	
snížení ceny o	- 24 034,85,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní	
celková cena po změně	10 680 793,19,- Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒		
	chybou v dokumentaci zakázky	☐		
	chybou zhotovitele	☐		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
TDS Jaroslav Plavec

Souhlas 05. 12. 2022

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
ELmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 (3)

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:
Radka Marková, starostka obce

Souhlas 05. 12. 2022
Švermova 22
417 25 LAHOŠT

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:
Ladislav Dobiáš

05. 12. 2022

Souhlas

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Sa21061
Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel:
ELmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 00266426
DIČ:
IČ: 07639198
DIČ: CZ07639198
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-24 034,85
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-24 034,85	-5 047,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-29 082,17

Projektant

Zpracovatel

05. 12. 2022

SOULHAŠIČ

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

05. 12. 2022

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Sa21061

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť

Místo:

Datum:

Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: ELmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-24 034,85	-29 082,17
Sa21061b	773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy	-24 034,85	-29 082,17
ZL2	Změnový list č.2	-24 034,85	-29 082,17
A	Ménepráce	-545 538,68	-660 101,80
773aMNP	Stavební část	-473 572,77	-573 023,05
01	Záměna parkety x keramická dlažba	-141 099,84	-170 730,81
02	Střešní odvětrání	-42 271,39	-51 148,38
03	Zámnková dlažba + terenní úpravy	-53 391,40	-64 603,59
04	Nátěr fasádního obložení	-219 196,03	-265 227,20
05	Demontáž žebříku	-5 635,20	-6 818,59
06	Demontáž parket x demontáž koberců	-11 978,91	-14 494,48
773bMNP	Elektroinstalace	-69 049,80	-83 550,26
773dMNP	ZTI	-2 916,11	-3 528,49
B	Vícepráce	521 503,83	631 019,63
773bVCP	Elektroinstalace	270 599,70	327 425,64
773aVCP	Stavební část	250 904,13	303 594,00
01	Záměna parkety x keramická dlažba	82 999,03	100 428,83
02	Záměna skleněné dveře x obložkové dveře	9 116,64	11 031,13
03	Oprava zdí + revizní dvířka SDK - na žádost TDS	8 087,82	9 786,26
04	Chodba za pódium	24 152,51	29 224,54
05	Chybějící vyrovnávací nivelační stěrka pod parkety	63 880,03	77 294,84
06	Statické zpevněné rohu	10 918,24	13 211,07
07	Podhled u vedlejších dveří	3 409,71	4 125,75
08	Demontáž střešní konstrukce + zpětná montáž nových šablon	34 878,48	42 202,96
09	Demontáž parket x demontáž koberců	9 220,90	11 157,29
10	Revizní dvířka pódium	4 240,77	5 131,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

01 - Záměna parkety x keramická dlažba

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-141 099,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-141 099,84	21,00%	-29 630,97
snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

-170 730,81

Projektant

Zpracovatel



Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2
Úroveň 5:

01 - Záměna parkety x keramická dlažba

Místo: Lahošť
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-141 099,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-141 099,84
775 - Podlahy skládané	-141 099,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:
01 - Záměna parkety x keramická dlažba

Místo: Lahošť Datum:
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť Projektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-141 099,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 775			Podlahy skládané				
1	K	775413411	Montáž lišty obvodové připevněné vruty	m	-43,350	58,69	-2 544,21
2	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub dle nabízeného systému	m	-46,818	118,32	-5 539,51
3	K	775511441	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm dub	m2	-75,890	1 325,60	-100 599,78
4	K	775591311	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak	m2	-75,890	122,36	-9 285,90
5	K	775591314	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)	m2	-75,890	228,23	-17 320,37
6	K	775591316	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	-75,890	36,01	-2 732,80
7	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,373	1 440,02	-1 977,15
8	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,373	801,25	-1 100,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

02 - Střešní odvětrání

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 271,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 271,39	21,00%	-8 876,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 148,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2
Úroveň 5:
02 - Střešní odvětrání

Místo: Lahošť
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-42 271,39
PSV - Práce a dodávky PSV	-42 271,39
765 - Krytina skládaná	-42 271,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

02 - Střešní odvětrání

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-42 271,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-42 271,39
D	765		Krytina skládaná				-42 271,39
1	K	765155001	Montáž střešních doplňků krytiny bitumenové ze šindelů speciálních tvarů větracích hlavic, ventilačních prostupů apod., plochy jednotlivé do 0,2 m2	kus	-100,000	39,97	-3 997,00
2	M	55351089	nástavec odvětrání Al s barevným povrchem D 100mm	kus	-4,000	1 764,00	-7 056,00
3	M	62822018	větrák asfaltového šindele do 25°	kus	-96,000	320,40	-30 758,40
4	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,196	1 523,65	-298,64
5	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,196	823,20	-161,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

03 - Zámknová dlažba + terenní úpravy

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-53 391,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-53 391,40	21,00%	-11 212,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-64 603,59

Projektant


LADISLAV
05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČ: 076 39 198 (3)

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČ: 076 39 198 (3)

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:
03 - Zámnková dlažba + terenní úpravy

Místo: Lahošť
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-53 391,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-53 391,40
1 - Zemní práce	-16 302,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-7 851,10
997 - Přesun sutě	-29 238,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

03 - Zámnková dlažba + terenní úpravy

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-53 391,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-53 391,40
D	1		Zemní práce				-16 302,30
1	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	-210,000	77,63	-16 302,30
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 851,10
2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-20,000	137,98	-2 759,60
3	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-10,000	509,15	-5 091,50
D	997		Přesun sutě				-29 238,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-22,150	300,00	-6 645,00
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-553,750	12,00	-6 645,00
VV					-22,15*25 "Přepočtené koeficientem množství	-553,750	
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-22,150	720,00	-15 948,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

04 - Nátěr fasádního obložení

KSO:

Místo: Lahošť

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-219 196,03

DPH základní
snižená

Základ daně
-219 196,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-46 031,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

-265 227,20

Projektant



SOUKUPAŘ

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

04 - Nátěr fasádního obložení

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-219 196,03

PSV - Práce a dodávky PSV

-219 196,03

783 - Dokončovací práce - nátěry

-219 196,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahošť - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

04 - Nátěr fasádního obložení

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-219 196,03
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-219 196,03
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-219 196,03
1	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	-503,436	7,84	-3 946,94
2	K	783113111	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2	-503,436	139,82	-70 390,42
3	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-503,436	145,86	-73 431,17
4	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-503,436	141,88	-71 427,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahošť - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

05 - Demontáž žebříku

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 635,20

DPH základní
snižená

Základ daně
-5 635,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
-1 183,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 818,59

Projektant



Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

05 - Demontáž žebříku

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 635,20

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 635,20

767 - Konstrukce zámečnické

-5 635,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2
Úroveň 5:

05 - Demontáž žebříku

Místo: LahošťDatum:
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 LahošťProjektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 635,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				-5 635,20
D 767			Konstrukce zámečnické				-5 635,20
1	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	-4,000	1 408,80	-5 635,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

06 - Demontáž parket x demontáž koberců

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 978,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 978,91	21,00%	-2 515,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 494,48

Projektant


05. 12. 2022
SOUBLASIM

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③
30.11.22

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③
30.11.22

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2
Úroveň 5:
06 - Demontáž parket x demontáž koberců
Místo: Lahošť
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-11 978,91
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 978,91
775 - Podlahy skládané	-11 978,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

06 - Demontáž parket x demontáž koberců

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 978,91

D PSV Práce a dodávky PSV -11 978,91

D 775 Podlahy skládané -11 978,91

1	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených	m2	-125,080	95,77	-11 978,91
---	---	-----------	--	----	----------	-------	------------

W			-(138+56+14,6+15,6+52+35,5)		-311,700		
---	--	--	-----------------------------	--	----------	--	--

W			dle skutečnosti - sál+jeviště				
---	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

W			141,5+45,12		186,620		
---	--	--	-------------	--	---------	--	--

W			Součet		-125,080		
---	--	--	--------	--	----------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773bMNP - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-69 049,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-69 049,80	21,00%	-14 500,46
snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH


v CZK

-83 550,26

Projektant


Zpracovatel


Datum a podpis: 05. 12. 2022 Razítko


Datum a podpis: 30.11.22 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis: 05. 12. 2022 Razítko


Datum a podpis: 30.11.22 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773bMNP - Elektroinstalace

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-69 049,80

003 - ROZVADEČ R-SLAB

-8 448,12

004 - ROZVADEČ R-DATA

-60 601,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773bMNP - Elektroinstalace

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-69 049,80

D 003		ROZVADĚČ R-SLAB				-8 448,12	
1	M	el025	zapuštěná rozvodnice PLASTOVÝ, IP30,48mod.	ks	-1,000	2 640,00	-2 640,00
2	M	el026	vypínač 3f/25A	ks	-1,000	502,80	-502,80
3	M	el027	jistič 10A/1f	ks	-3,000	148,44	-445,32
4	M	el028	zásuvka ABB	ks	-6,000	216,00	-1 296,00
5	M	el029	krabice pod zásuvku	ks	-6,000	30,00	-180,00
6	M	el030	propojovací lišta	ks	-1,000	504,00	-504,00
7	M	el031	PODRUŽNÝ MATERIÁL ROZVADĚČE	kpl	-1,000	720,00	-720,00
8	K	el032	VÝROBAROZVADĚČE	kpl	-1,000	2 160,00	-2 160,00

D 004		ROZVADĚČ R-DATA				-60 601,68	
9	M	el033	RACK 19" rozvaděč stojanový 42U	ks	-1,000	23 400,00	-23 400,00
10	M	el034	vyvazovací panel 1U 5 úchytek, černý	ks	-3,000	312,00	-936,00
11	M	el035	patch panel 24x RJ45, cat.5	ks	-1,000	2 040,00	-2 040,00
12	M	el036	voice panel 25xRJ45, kat. 3, UTP, 1U, 19", osazený, černý	ks	-1,000	1 200,00	-1 200,00
13	M	el037	jistič 6A/1f /B	ks	-4,000	129,00	-516,00
14	M	el038	jistič 10A/1f /B	ks	-2,000	148,44	-296,88
15	M	el039	rack police výsuvná	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00
16	M	el040	Switch 48port 10/100 Mb/s,	ks	-1,000	13 200,00	-13 200,00
17	M	el041	rack termostat	ks	-1,000	412,80	-412,80
18	M	el042	Ventilační jednotka spodní (horní) 230V/60W 4xventilátor	ks	-1,000	5 040,00	-5 040,00
19	M	el043	PODRUŽNÝ MATERIÁL ROZVADĚČE	kpl	-1,000	4 560,00	-4 560,00
20	K	el044	VÝROBAROZVADĚČE	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773dMNP - ZTI

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 916,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 916,11	21,00%	-612,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 528,49

Projektant

Zpracovatel


05.12.2022
Razítko

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773dMNP - ZTI

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 916,11

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 916,11

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-2 916,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773dMNP - ZTI

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 916,11

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-2 916,11
---	-----	---------------------	-----------

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	-2 916,11
---	-----	--------------------------------------	-----------

1	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,000	2 910,00	-2 910,00
2	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-29,100	0,21	-6,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773bVCP - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

270 599,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 599,70	21,00%	56 825,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

327 425,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 4:

773bVCP - Elektroinstalace

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

270 599,70

HSV - Práce a dodávky HSV

231 617,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 447,50

EZS - EZS

73 651,52

R-data - R-data

36 287,59

R-slab - R-slab

22 642,09

Zápis - Zápis ze 11.4.2022 viz.příloha

88 589,00

PSV - Práce a dodávky PSV

38 982,00

741 - Elektroinstalace - slanoproud

7 590,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

31 392,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Jednotka 4:

773bVCP - Elektroinstalace

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

270 599,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					231 617,70
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 447,50
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	35,000	70,50	2 467,50
2	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	70,000	114,00	7 980,00

D	EZS	EZS					73 651,52
---	-----	-----	--	--	--	--	-----------

11	K	1	Doprava a přesun hmot	soubor	3,000	993,60	2 980,80
12	K	1.1	Pomocný a nespecifikovaný, materiál	soubor	1,000	2 359,80	2 359,80

21	K	1.10	Venkovní siréna, piezo elektrická 110 dB/m, napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss)	ks	1,000	2 238,36	2 238,36
----	---	------	---	----	-------	----------	----------

22	K	1.11	Klávesnice s LCD displejem, Sběrniceový přístupový modul s klávesnicí, LCD displejem a s RFID čtečkou	ks	2,000	3 156,06	6 312,12
----	---	------	---	----	-------	----------	----------

23	K	1.12	Detektor plynu CO, Autonomní detektor plynu CO s displejem, je certifikován pro instalace v interiérech	ks	1,000	2 593,02	2 593,02
----	---	------	---	----	-------	----------	----------

13	K	1.2	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000	759,00	759,00
----	---	-----	--------------------	----	-------	--------	--------

14	K	1.3	Sběrniceový detektor pohybu PIR	ks	5,000	837,66	4 188,30
----	---	-----	---------------------------------	----	-------	--------	----------

15	K	1.4	Bílý kryt sirény - s červeným blikáčem.	ks	1,000	1 044,66	1 044,66
----	---	-----	---	----	-------	----------	----------

16	K	1.5	Detektor kouře Sběrniceový detektor požáru - detekce: optická a teplotní, optická nebo teplotní	ks	5,000	1 411,74	7 058,70
----	---	-----	---	----	-------	----------	----------

17	K	1.6	Instalační kabel pro systém Jablotron	m	140,000	18,00	2 520,00
----	---	-----	---------------------------------------	---	---------	-------	----------

18	K	1.7	Montážní práce	soubor	1,000	25 022,00	25 022,00
----	---	-----	----------------	--------	-------	-----------	-----------

19	K	1.8	Ústředna s radiovým modulem, GSM / GPRS komunikátorem s mini anténou a LAN, komunikátorem, max. 120 bezdrátových a max. 230 sběrniceových periférií - max. počet periférií 230, 15 podsystémů, 600 uživatelských kódů, až 128 PG výstupů, obsahuje nap	ks	1,000	16 286,76	16 286,76
----	---	-----	--	----	-------	-----------	-----------

20	K	1.9	Trubky	m	30,000	9,60	288,00
----	---	-----	--------	---	--------	------	--------

D	R-data	R-data					36 287,59
---	--------	--------	--	--	--	--	-----------

26	K	2	19"rozvaděč 37U š.600mm hl.600mm	ks	1,000	9 799,20	9 799,20
----	---	---	----------------------------------	----	-------	----------	----------

27	K	2.1	Vyvazovací panel 5 x háček velký	ks	3,000	167,64	502,92
----	---	-----	----------------------------------	----	-------	--------	--------

36	K	2.10	Patch kabel UTP cat.6 0,5m, šedý	ks	16,000	32,40	518,40
----	---	------	----------------------------------	----	--------	-------	--------

37	K	2.11	Montážní práce	soubor	1,000	3 576,00	3 576,00
----	---	------	----------------	--------	-------	----------	----------

28	K	2.2	Patch panel 24 portů černý 1U	ks	1,000	879,12	879,12
----	---	-----	-------------------------------	----	-------	--------	--------

29	K	2.3	Výsuvná police 350mm do rozvaděče 19"	ks	1,000	1 311,91	1 311,91
----	---	-----	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

30	K	2.4	Switch 24 portový, 1 Gbit, 2x SFP, QoS, PoE, spravovatelný, rack	ks	1,000	9 876,00	9 876,00
----	---	-----	--	----	-------	----------	----------

31	K	2.5	Ventilační jednotka 4x ventilátor, do víka Příkon: 60W, nastavení rozsahu teplot: bimetalový, termostat, jmenovité napětí: 230/50-60	ks	1,000	3 824,04	3 824,04
----	---	-----	--	----	-------	----------	----------

32	K	2.6	Podružný materiál rozvaděče	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
----	---	-----	-----------------------------	--------	-------	----------	----------

33	K	2.7	19" Napájecí panel 8x230V 3m kabel	ks	1,000	2 060,40	2 060,40
----	---	-----	------------------------------------	----	-------	----------	----------

34	K	2.8	Keystone CAT6 UTP	ks	24,000	110,40	2 649,60
----	---	-----	-------------------	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	2.9	Montážní sada, Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu. Obsahuje 4x plovoucí matice, 4x šroub a 4x plastovou podložku	ks	1,000	90,00	90,00
D R-slab			R-slab				22 642,09
38	K	3	Montážní skříň 400x400x140	ks	1,000	1 834,80	1 834,80
39	K	3.1	Jistič 10B/1	ks	1,000	115,57	115,57
47	K	3.10	Krytka stožáru	ks	1,000	396,00	396,00
48	K	3.11	Manžeta na stožár-černá	ks	1,000	189,60	189,60
49	K	3.12	Konzola hrazda 42 mm, 21cm od zdi	ks	1,000	877,20	877,20
50	K	3.13	Zásuvka jednonásobná s víčkem IP44	ks	1,000	247,20	247,20
51	K	3.14	Konektor F, pro koaxiální kabely o průměru 6.5 - 7.0 mm. Konektor je vodotěsný, jelikož má vnitřní těsnící gumičku a proto jej můžete použít na venkovní a vnitřní instalaci (dodá elektrofirma)	ks	15,000	48,00	720,00
52	K	3.15	Montážní práce	soubor	1,000	12 600,00	12 600,00
40	K	3.3	Krabice instalační KU 68	ks	6,000	5,82	34,92
41	K	3.4	Pomocný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	640,80	640,80
42	K	3.5	AM zesilovač, 1x vstup FM/DAB/BIII / 1x vstup UHF / 1x výstup, zesílení 20 dB (FM/DAB/BIII), 34 dB, (UHF), max.výstupní úroveň 108 dBμV	ks	1,000	1 018,80	1 018,80
43	K	3.6	Rozbočovač SAT 8x, signálu určený pro satelitní i televizní příjem pracující v pásmu 5 - 2340 MHz	ks	1,000	555,60	555,60
44	K	3.7	Zdroj, Vysoce kvalitní 12V napájecí zdroj pro anténní před/zesilovače včetně rozbočení na 2 větve. Výstupní napětí: + 12V / 0-100 mA	ks	1,000	752,40	752,40
45	K	3.8	Anténa, určená k příjmu v pásmu UHF do 694 MHz	ks	1,000	951,60	951,60
46	K	3.9	Stožár 3m / 42 mm	ks	1,000	1 707,60	1 707,60
D Zápis			Zápis ze 11.4.2022 viz.příloha				88 589,00
54	K	1.13	Svítilno A, LINEA ROUND 226 E, 2x26W	kus	1,000	752,40	752,40
56	K	10	vypínač, komplet	kus	1,000	141,34	141,34
59	K	11	Ventilátor pr. 260mm	kus	3,000	5 868,00	17 604,00
67	K	12	Modulový spínač na DIN lištu	kus	3,000	540,00	1 620,00
73	K	13	Stavební přípomoc	kpl	1,000	4 320,00	4 320,00
71	K	14	Montážní práce	kpl	1,000	24 100,00	24 100,00
68	K	15	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	2 316,00	2 316,00
60	K	16	Venkovní mřížka k ventilátoru s přetlakovou žaluzi	kus	3,000	3 048,00	9 144,00
58	K	17	Dvojzásuvka	kus	5,000	156,66	783,30
69	K	18	Doprava	kpl	1,000	840,00	840,00
70	K	19	Přesun	kpl	1,000	840,00	840,00
57	K	2.12	Zásuvka	kus	3,000	107,32	321,96
72	K	20	PPV	kpl	1,000	840,00	840,00
74	K	21	Revize rozvaděč 2.NP	kus	1,000	2 832,00	2 832,00
62	K	22	Kabeláž je v dostatečné rezervě počítána již v SOD	-	0,000	0,00	0,00
53	K	4	Rack termostat	kus	1,000	360,00	360,00
63	K	5	Rozvodnice Hager volta VU42NE	kus	1,000	1 384,80	1 384,80
61	K	6	Kabel cyky- j 5x4	m	49,000	92,40	4 527,60
64	K	7	Hlavní vypínač 40/3	kus	1,000	648,00	648,00
65	K	8	Chráníč s nadproudovou ochranou B16/2	kus	6,000	1 380,00	8 280,00
66	K	8.1	Chráníč s nadproudovou ochranou B10/2	kus	4,000	1 476,00	5 904,00
55	K	9	Svítilno PRIMA 236 AC E, 2x36W,T8,EVG,průmyslové	kus	2,000	514,80	1 029,60
D PSV			Práce a dodávky PSV				38 982,00
D 741			Elektroinstalace - slánoproud				7 590,00
3	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	80,000	35,70	2 856,00
4	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	80,000	14,40	1 152,00
VV			76,1904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,000		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	60,000	39,50	2 370,00
5	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	60,000	20,20	1 212,00
	VV		57,1428571428571*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,000		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				31 392,00
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	620,000	21,40	13 268,00
8	M	34121265	kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6	m	620,000	13,70	8 494,00
	VV		516,666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		620,000		
9	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	300,000	21,40	6 420,00
10	M	34121300	kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, bílý, impedance 75 Ohm, pr. 6,5 mm	m	300,000	10,70	3 210,00
	VV		250*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		300,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahošť - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

01 - Záměna parkety x keramická dlažba

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 999,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 999,03	21,00%	17 429,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 428,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2
Úroveň 5: 01 - Záměna parkety x keramická dlažba
Místo: Lahošť
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	82 999,03
PSV - Práce a dodávky PSV	82 999,03
771 - Podlahy z dlaždic	82 999,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

01 - Záměna parkety x keramická dlažba

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							82 999,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				82 999,03
D	771		Podlahy z dlaždic				82 999,03
1	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	75,890	0,56	42,50
	W		klubovna a bar				
	W		55,12+20,77		75,890		
	W		Součet		75,890		
2	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	75,890	20,46	1 552,71
3	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	75,890	477,40	36 229,89
4	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	75,890	85,40	6 481,01
5	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	83,479	360,00	30 052,44
	W		75,89*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		83,479		
	W		Součet		83,479		
6	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	75,890	95,17	7 222,45
7	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	43,350	14,44	625,97
8	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,798	188,08	526,25
9	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,798	95,00	265,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

02 - Záměna skleněné dveře x obložkové dveře

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 07639198

DIČ: CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 116,64

DPH základní
snížená

Základ daně

9 116,64

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 914,49

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

11 031,13

Projektant

Zpracovatel

SOUKKALIM

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis: 05. 12. 2022

Razítko

Datum a podpis: 30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis: 05. 12. 2022

Razítko

Datum a podpis: 30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

02 - Záměna skleněné dveře x obložkové dveře

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 116,64

PSV - Práce a dodávky PSV

9 116,64

766 - Konstrukce truhlářské

9 116,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2
Jroven 5: 02 - Záměna skleněné dveře x obložkové dveře

Místo: Lahošť Datum:
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť Projektant:
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Váklady soupisu celkem							9 116,64
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 116,64
D	766		Konstrukce truhlářské				9 116,64
1	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	600,00	600,00
2	M	DV001	Dveře vnitřní komplet dle výpisu dveří 06	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
3	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	600,00	600,00
4	M	61181102	zárubeň jednokřídla obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-900/1970mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
5	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	90,000	1,30	116,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

03 - Oprava zdí + revizní dvířka SDK - na žádost TDS

KSO:

Místo: Lahošť

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

07639198

DIČ:

CZ07639198

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

8 087,82

DPH základní
snížená

Základ daně
8 087,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
1 698,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 786,26

Projektant


05. 12. 2022
Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 (3)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

05. 12. 2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 (3)

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

03 - Oprava zdí + revizní dvířka SDK - na žádost TDS

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 087,82

HSV - Práce a dodávky HSV

2 542,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 516,87

998 - Přesun hmot

25,50

PSV - Práce a dodávky PSV

5 545,45

763 - Konstrukce suché výstavby

4 790,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

755,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

03 - Oprava zdí + revizní dvířka SDK - na žádost TDS

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 087,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 542,37
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 516,87
1	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	19,500	129,07	2 516,87
	W		3*1,5		4,500		
	W		6*2,5		15,000		
	W		Součet		19,500		
D	998		Přesun hmot				25,50
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,085	300,00	25,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 545,45
D	763		Konstrukce suché výstavby				4 790,40
3	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	4,000	370,00	1 480,00
4	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	4,000	827,00	3 308,00
5	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	150,00	2,40
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				755,05
6	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,500	8,17	159,32
7	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,500	30,55	595,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

04 - Chodba za pódiem

KSO:

Místo: Lahošť

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 152,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 152,51	21,00%	5 072,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH


v CZK

29 224,54

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

05. 12. 2022


Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 773 - Kulturní dům Lahošť
Objekt: Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy
Soupis: ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:
04 - Chodba za pódiem

Místo: Lahošť
Zadavatel: Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
Zhotovitel: Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	24 152,51
HSV - Práce a dodávky HSV	24 152,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 766,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 212,71
997 - Přesun sutě	11 886,78
998 - Přesun hmot	286,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

04 - Chodba za pódiem

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 152,51
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 152,51
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 766,82
1	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	22,710	342,00	7 766,82
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 212,71
2	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	22,710	122,00	2 770,62
	W		1.22 chodba				
	W		22,71		22,710		
	W		Součet		22,710		
3	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,271	635,00	1 442,09
	W		22,71*0,1		2,271		
	W		Součet		2,271		
D	997		Přesun sutě				11 886,78
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,519	1 310,40	5 921,70
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,519	300,00	1 355,70
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	112,975	12,00	1 355,70
	W		4,519*25 "Přepočtené koeficientem množství		112,975		
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,519	720,00	3 253,68
D	998		Přesun hmot				286,20
8	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,954	300,00	286,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

05 - Chybějící vyrovnávací nivelační stěrka pod parkety

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 880,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 880,03	21,00%	13 414,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

77 294,84

Projektant

Zpracovatel


05. 12. 2022

faxem

Datum a podpis:

Razítko

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ
-1-

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

05 - Chybějící vyrovnávací nivelační stěrka pod parkety

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 880,03

PSV - Práce a dodávky PSV

63 880,03

775 - Podlahy skládané

63 880,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

05 - Chybějící vyrovnávací nivelační stěrka pod parkety

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 880,03

D	PSV	Práce a dodávky PSV					63 880,03
D	775	Podlahy skládané					63 880,03
1	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	186,620	15,30	2 855,29
	W		262,51-75,89		186,620		
	W		Součet		186,620		
2	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	186,620	327,00	61 024,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

06 - Statické zpevnění rohu

KSO:

Místo:

Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IC:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 918,24

DPH základní
snížená

Základ daně

10 918,24

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 292,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 211,07

Projektant



SATRASIM

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,

110 00 Praha 1

IČO: 076 39 198

③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.

Lannova 2061/8, Nové Město,

110 00 Praha 1

IČO: 076 39 198

③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

06 - Statické zpevněné rohu

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 918,24

HSV - Práce a dodávky HSV

10 918,24

1 - Zemní práce

1 213,00

2 - Zakládání

3 565,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 560,00

998 - Přesun hmot

579,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

06 - Statické zpevnění rohu

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 918,24
D HSV			Práce a dodávky HSV				10 918,24
D 1			Zemní práce				1 213,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,000	974,00	974,00
	W		1*1*1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	1,000	239,00	239,00
D 2			Zakládání				3 565,50
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,150	2 030,00	304,50
	W		1*1*0,15		0,150		
	W		Součet		0,150		
4	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	0,500	3 710,00	1 855,00
	W		1*1*0,5		0,500		
	W		Součet		0,500		
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,000	566,00	1 132,00
	W		1*4*0,5		2,000		
	W		Součet		2,000		
6	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,000	137,00	274,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 560,00
7	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	4,000	1 390,00	5 560,00
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
D 998			Přesun hmot				579,74
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,584	366,00	579,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

07 - Podhled u vedlejších dveří

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 409,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 409,71	21,00%	716,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 125,75

Projektant


05. 12. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30. 11. 22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

Datum a podpis:

05. 12. 2022

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30. 11. 22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

07 - Podhled u vedlejších dveří

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 409,71

PSV - Práce a dodávky PSV

3 409,71

763 - Konstrukce suché výstavby

3 267,65

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

142,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

07 - Podhled u vedlejších dveří

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 409,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 409,71
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 267,65
1	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	4,650	490,22	2 279,52
	WV		1,55*3		4,650		
	W		Součet		4,650		
8	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	4,650	17,52	81,47
2	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	4,650	21,60	100,44
3	M	28329217	<i>fólie podkladní pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu či do tříplášťových větraných střeš</i> 150a/m2	m2	5,580	8,26	46,09
	WV		4,65		4,650		
	W		4,65*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		5,580		
4	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	4,650	26,40	122,76
	WV		4,65		4,650		
5	M	63152098	<i>pás tepelné izolační univerzální λ=0,033 tl 80mm</i>	m2	5,348	102,00	545,50
	WV		4,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,348		
6	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,092	681,72	62,72
7	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,092	316,80	29,15
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				142,06
10	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,650	30,55	142,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

08 - Demontáž střešní konstrukce + zpětná montáž nových šablon

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 878,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 878,48	21,00%	7 324,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 202,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

05.12.2022

Razítko

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturni dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

08 - Demontáž střešní konstrukce + zpětná montáž nových šablon

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 878,48

PSV - Práce a dodávky PSV

34 878,48

764 - Konstrukce klempířské

34 878,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

08 - Demontáž střešní konstrukce + zpětná montáž nových šablon

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 878,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 878,48
D	764		Konstrukce klempířské				34 878,48
1	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	24,000	107,00	2 568,00
	W		střecha nad žlabem - 1 deska				
	W		40*0,6		24,000		
	W		Součet		24,000		
2	K	764121442	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 30°	m2	24,000	1 340,00	32 160,00
3	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,066	2 280,00	150,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Uroveň 5:

09 - Demontáž parket x demontáž koberců

KSO:

Místo: Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 220,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 220,90	21,00%	1 936,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 157,29

Projektant


Zpracovatel


Datum a podpis: 05. 12. 2022 Razítko


Datum a podpis: 30.11.22 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis: 05. 12. 2022 Razítko


Datum a podpis: 30.11.22 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dum Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

09 - Demontáž parket x demontáž koberců

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 220,90

PSV - Práce a dodávky PSV

9 220,90

776 - Podlahy povlakové

9 220,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

09 - Demontáž parket x demontáž koberců

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 220,90

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 220,90

D 776

Podlahy povlakové

9 220,90

1	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	125,080	73,72	9 220,90
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W

125,08

125,080

W

Součet

125,080

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

10 - Revizní dvířka pódium

KSO:

Místo:

Lahošť

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

07639198

DIČ:

CZ07639198

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 240,77


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 240,77	21,00%	890,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 131,33

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

Objednavatel

OBEC LAHOŠŤ
Švermova 22
417 25 LAHOŠŤ

05.12.2022

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Elmont RB s.r.o.
Lannova 2061/8, Nové Město,
110 00 Praha 1
IČO: 076 39 198 ③

Datum a podpis:

30.11.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

10 - Revizní dvířka pódium

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 240,77

HSV - Práce a dodávky HSV

207,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

207,77

PSV - Práce a dodávky PSV

4 033,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 033,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

773 - Kulturní dům Lahošť

Objekt:

Sa21061b - 773 - Kulturní dům Lahost - vnitřní úpravy

Soupis:

ZL2 - Změnový list č.2

Úroveň 5:

10 - Revizní dvířka pódium

Místo:

Lahošť

Datum:

Zadavatel:

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť

Projektant:

Zhotovitel:

Elmont RB s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 240,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				207,77
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				207,77
1	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	0,218	953,08	207,77
	W		0,87*0,25		0,218		
	W		Součet		0,218		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 033,00
D	767		Konstrukce zámečnické				4 033,00
2	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm	kus	1,000	223,00	223,00
3	M	55343547	dvířka revizní 800 x 600 mm	kus	1,000	3 810,00	3 810,00