

Písemná zpráva zadavatele

dle § 85 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Rozšíření hřbitova v Líšni“

Dodatek č. 1 – vícepráce

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČ: 44992785

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce:

ZL č. 1 – SO 07b Venkovní a sadové úpravy

Odvoz a likvidaci pařezů odstraněných ze stavby – nebylo zahrnuto zadávací dokumentací (ZD); kácení, odvoz a likvidace stromu ohrožujícího bezpečnost v blízkosti trasy chodníku včetně náhradní výsadby za něj dle rozhodnutí orgánu živ. prostředí během stavby.

ZL č. 2 – SO 06 Přípojky ZTI

Zásyp drceným kamenivem frakce 0/32 místo vytěženým materiálem kvůli dosažení únosností požadovaných v ZD - nebylo zahrnuto v ZD.

ZL č. 3 - SO 05 Dešťová kanalizace

Zásyp drceným kamenivem frakce 0/32 místo vytěženým materiálem kvůli dosažení únosností požadovaných v ZD - nebylo zahrnuto v ZD.

ZL č. 4 - SO 01b Novostavba WC

Změna provedení z důvodu nedodržení rozměrů stanovených vyhláškou č. 398/2009 pro novostavbu imobilních WC (zvětšení otvoru pro dveře, posun příčky).

ZL č. 5 – SO 01b Novostavba WC

Zvýšená náročnost montáže obkladů – nesoulad mezi montáží a dodávkou (druhem výrobku) v ZD.

ZL č. 6 – SO 06 Přípojky ZTI

Změna provedení zastropení vodoměrné šachty dochází na základě vyjádření statika ke stávajícímu stavu. Navržena oprava stropní konstrukce.

ZL č. 7 – neobsazeno

ZL č. 8 – SO 01b Novostavba WC

Soupis prací, dodávek a služeb v ZD neobsahoval dodávku pisoárů.

ZL č. 9 – SO 02 Komunikace

Sanace pláň provápněním k dosažení požadované únosnosti na základě výsledků zatěžovací zkoušky provedené po odstranění skrývky.

ZL č. 10 – neobsazeno

ZL č. 11 – SO 06 Přípojky ZTI

Projektem navržená dodávka a montáž šoupěte a odběrové soupravy s odvodněním za šachtou AŠ 2 nebyla zahrnuta v soupisu prací, dodávek a služeb v ZD.

ZL č. 12 – SO 06 Přípojky ZTI

Změna z důvodu chybného zařazení 3 ks zahradních armatur do II. etapy stavby místo do I. etapy. Pro užívání rozšířené části hřbitova nutné realizovat v I. etapě.

ZL č. 13 – SO 06 Přípojky ZTI

Změna vyvolaná nesouladem výkresové části a soupisu prací, dodávek a služeb v ZD . V soupisu uvedena pouze montáž navrtávacího pásu.

ZL č. 14 – SO 07b Venkovní a sadové úpravy

Soupis prací, dodávek a služeb v ZD neobsahoval položku pro rozhrnutí a přesunutí nadbytečné části ornice pro založení trávníku.

ZL č. 15 – neobsazeno

ZL č. 16 – SO 07b Venkovní a sadové úpravy

Soupis prací, dodávek a služeb v ZD neobsahoval rozhrnutí a přesunutí skrývky a výkopku z přípojek vodovodu a kanalizace.

Smluvně sjednaná cena prací:

1.398.852,82 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 253 42 100

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cenu:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací.

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

V souladu s § 7 zákona bylo jednáno pouze se současným dodavatelem stavebních prací, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

V Brně dne 30. 5. 2016

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna