



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: ZL 8
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.	
Investor:	Obec Blučina	Datum: 16. 10. 2023
Název projektu:	Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina	
Registrační číslo projektu:		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: <u>Stávající budova:</u> V rámci úspor se nebude provádět dřevěné obložení stěn, nahrazeno nátěrem. Dle potřeb MŠ byla dohodnuta změna šířky dveří. Bylo vypuštěno vnitřní hliníkové okno, nemá zde žádnou funkci. V místnosti 203 zůstává oproti projektu ponechaná část dlažby. Odpočtena vinylová podlaha, v rozpočtu byly navíc metry v míst. 112. Dle potřeb kuchyně byly provedeny obklady. V sociálních zařízeních provedeny podhledy ze sádkokartonu, podhledy byly namontovány i v chodbě a ve třídě v 1 NP z důvodu zakrytí instalací Byla doplněna izolace soklu pod úroveň terénu kolem celé budovy, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do budovy. Byly doplněny vyrovnávací stěrky podlah, soklíky u dlažeb, dobetonování podlahy u výtahu (práce jsou v projektu, chyběly ve výkazu výměr). V rámci rekonstrukce místnosti 111 – WC děti byly doplněny elektroinstalace. Propojení elektroinstalací stávajícího objektu a přístavby, <u>Přístavba:</u> ve výkazu výměr chybí bednění stropů nad 1. PP Dle platných norem byly u obvodových výplní doplněny okopy a bezpečnostní značení.		
Uvedená změna je v souladu s § 222, odst 4), ZOZVZ: (4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐		





Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko investora:

Příloha:

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 214 606,04 Kč	Cena víceprací bez DPH: 436 910,78 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 222 304,74 Kč	Nově sjednaná cena díla: 27 501 981,32 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.	
Podpis investora: 	Podpis Zhotovitele: 
Datum:	Datum: