



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) pro veřejnou zakázku zadanou formou jednacího řízení bez uveřejnění
dle § 23 odst. 7 zákona

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Obec Okarec
Sídlo:	Okarec 35, 675 02 Koněšín
IČO:	00378283
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19425711/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Jitka Havránková – starostka obce
Telefon, e-mail:	568 623 235, obec.okarec@seznam.cz

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky: Kanalizace a ČOV Okarec – dodatečné stavební práce

Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 zákona

Datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem: 8.8.2014

Cena dodatečných stavebních prací sjednaná v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • Celková cena bez DPH | 522 932,49 Kč |
| • DPH | 109 816,00 Kč |
| • Celková cena včetně DPH | 632 748,31 Kč |

Dne 6.10.2015 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2014 na dodatečné stavební práce ve výši 522 932,49 Kč bez DPH, méněpráce ve výši 303 218,99 Kč a dále bylo na základě uvedeného dodatku dohodnuto, že zhotovitel uhradí 219 713,50 Kč bez DPH a tedy ke změně ceny díla na základě dodatku č. 2 nedošlo.

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné

pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce vznikly z následujících důvodů:

- dle geodetického zaměření skutečného provedení díla byly zjištěny rozdíly v trasách a délkách kanalizačních stok. Rozdílné délky stok jsou dány rozdílem mezi délkami kanalizace podle projektové dokumentace a skutečnými délkami kanalizace, jež byly zjištěny geodetickým zaměřením dokončené stavby. Rozdíly trasy a délek jsou způsobeny drobnými odchylkami při stavbě kanalizace, kdy bylo nutné přizpůsobit výstavbu stok dané situaci, než předpokládala prováděcí projektová dokumentace.
- Dále bylo v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení resp. pro provádění stavby uvažováno se zapravením původních podkladních skladeb místní asfaltové komunikace v šířce kanalizační rýhy, tak aby to odpovídalo příslušným normám. Při realizaci stavby byla zjištěna skutečnost, která má vliv na změnu projektové dokumentace provádění stavby resp. zadávací dokumentace stavby. Oproti zadávací dokumentaci bude provedena změna skladby opravy místních komunikací a nad rámec zadávací dokumentace bude provedena celoplošná oprava části povrchu místních komunikací ve vlastnictví investora. Navýšení plošného rozsahu oprav bude hradit zhotovitel, který při realizaci stavby poškodil komunikace, a proto zvýšené náklady na opravy místních komunikací uhradí.

Zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí (číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15734)

Místo plnění: NUTS CZ063, obec Okarec, k.ú. Okarec

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE, ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY, SUBDODAVATELÉ

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma: **AQUASYS spol. s.r.o.**
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel zadal veřejnou zakázku dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Dodavatel předpokládá využití subdodavatele GEONET CZ s.r.o., IČ: 25552481, který provede stavební práce týkající se komunikace.

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Obchodní firma: **AQUASYS spol. s.r.o.**
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
Nabídková cena: 522 932,49 Kč bez DPH.

5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ, POPŘÍPADĚ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ, JEŽ NEBYLI VYZVÁNI K PODÁNÍ NABÍDKY, K JEDNÁNÍ ČI K ÚČASTI V SOUTĚŽNÍM DIALOGU, A ODŮVODNĚNÍ TÉTO SKUTEČNOSTI

Nejsou takoví uchazeči ani zájemci.

6 ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU



Žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, tudíž z tohoto důvodu nebyl vyloučen žádný uchazeč.

7 DŮVOD POUŽITÍ SOUTĚŽNÍHO DIALOGU, JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM ČI JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Jednací řízení bez uveřejnění bylo využito ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

8 DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Zpráva byla vyhotovena dne:	6.10.2015
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:	Jitka Havránková - starostka
Podpis oprávněné osoby zadavatele:	
Razítko zadavatele:	 OBEC OKAREC IČ: 003 78 283 ① 675 02 Konešín

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **81111141-52235-160120071521**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **RadkaKačírková**

Vystavil: **Město Náměšť nad Oslavou**

Pracoviště: **Město Náměšť nad Oslavou**

V Náměšti nad Oslavou dne 20.01.2016



81111141-52235-160120071521