



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.02.2014 dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady Městysu Stonařova č. RM 49/2010-14/5 ze dne 6.8.2014 na akci „Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městysu Stonařov“

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Městys Stonařov**
Sídlo: Stonařov 232, 588 33 Stonařov
IČ: 00286656
DIČ: CZ00286656
Právní forma: 801 – obec
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1466042389/0800
Zastoupený: Františkem Plavcem – starostou

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
spisová značka: C/43099 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
Zastoupený / jednající: Bc. Ivo Šimek – jednatel společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2161182/0800
telefon: 567 223 512 fax: 567 223 513
e-mail: satescechy@satescechy.cz

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.2.2014.

II ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „**Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městysu Stonařov**“ je sjednání změny předmětné smlouvy o dílo. Tyto změny byly předem projednány s příslušným pracovištěm Odboru implementace projektů ROP NUTS 2 Jihovýchod a odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a autorským dozorem. Dodatečné stavební práce, jejichž sjednání je předmětem tohoto dodatku, vznikly nutnou změnou vyvolanou investiční akcí firmy E.ON Distribuce a.s. pod názvem „Stonařov, obnova NN od č.p. 332 – č.p.

55“. Firma E.ON provede v uvedeném úseku ve Stonařově výměnu vzdušného vedení NN za podzemní vedení kabelem. Tímto dojde ke změně nápojného bodu/demontáž sloupu/ pro přípojku NN ke kašně a vedení veřejného osvětlení. O přípravě stavby se statutární zástupci městyse Stonařov dozvěděli dne 11.12.2013 prostřednictvím projekční firmy ELPE s.r.o. Pelhřimov, kterou byli požádáni o vyjádření k uvedené stavbě. Následně bylo zahájeno jednání s firmou E.ON o termínech realizace a koordinaci staveb, neboť se provádí ve stejném prostoru jako zakázka, která je předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Zadávací řízení s názvem „Komplexní úpravy veřejného prostranství v centru městyse Stonařov“ bylo zahájeno dne 22.11.2013. Z uvedených podkladů je zřejmé, že v době zahájení zadávacího řízení na dodavatele stavby nemohl objednatel předpokládat, že dojde ke změně podmínek pro napojení na rozvody NN od firmy E.ON. Objednatel tudíž přistoupil k zadání dodatečných stavebních prací dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem vznikly i méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku.

2. Na základě shora uvedených skutečností se smlouva o dílo mění následovně:

Odstavec II. Předmět plnění: Doplnuje se článek II. 3. tímto zněním:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací – položkový rozpis dodatečných stavebních prací je uveden v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Současně se předmět díla upravuje - snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány – položkový rozpis těchto méněprací je uveden v oceněném rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Dodatek rovněž upravuje celkovou cenu díla.

V odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se článek IV. 1. mění následovně:

Původní znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	5.707.766,00 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	1.198.631,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6.906.396,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění:



Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	5.707.766,00 Kč
+ <i>dodatečné stavební práce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku</i>	56.962,63 Kč
- <i>Méněpráce dle přílohy č. 2 tohoto dodatku</i>	16.274,75 Kč
<i>Celková cena díla bez DPH po změnách</i>	5.748.453,88 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>DPH</i>	1.207.175,31 Kč
<i>Celková cena díla po změnách včetně DPH</i>	6.955.629,19 Kč
<i>DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.</i>	

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku jsou:
 - příloha č. 1 – rozpočet dodatečných stavebních prací
 - příloha č. 2 – rozpočet méněprací
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Veškeré změny a doplnění tohoto dodatku je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Stonařově dne 7. 8. 2014	V Telči dne 7. 8. 2014
Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
František Plavec	Bc. Ivo Šimek
starosta	jednatel společnosti
MĚSTYS STONÁŘOV	 08
Stonařov 232	SATES ČECHY s. r. o.
588 33 Stonařov	Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ: 00286656	IČO: 25472664, DIČ: CZ25472664