

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25450477

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem MÚ náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

MI Roads a.s.

IČO: 17331099

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 07.08.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**Veřejná prostranství v lokalitě Z 15 v Plané – etapa 0**“

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Článek II.

Změna SoD

1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a dále s ohledem na rozšíření rozsahu předmětu díla požadovaného objednatelem, které svým charakterem posouvá realizaci díla do klimaticky nevhodného období, nelze objektivně dokončit práce ve smluvním termínu, tedy do 28.11.2025. Protože stavbu bude díky výše uvedenému nutno z klimatických důvodů po dobu zimního období přerušit, smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku. Tímto Dodatkem dochází **ke změně lhůty plnění předmětu díla a ke změně termínu dokončení díla.**

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo Veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané – etapa 0

2. S ohledem na důvody uvedené v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo ve lhůtě **228** kalendářních dnů (vč. zimní přestávky) ode dne zahájení provádění díla. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.04.2026**“

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek SoD může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Planá na síti Internet (www.plana.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný HMG prací

V Plané dne

V Praze dne

.....
objednatel

Mgr. Martina Němečková
starostka

.....
zhotovitel

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

V Praze dne

.....
zhotovitel

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

[illegible]

[illegible]