

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S15/060F na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 8. 4. 2015 mezi smluvními stranami:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.,

se sídlem: Lidická 531, 252 63 Roztoky,

jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel,

zapsaná v rejstříku zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25533.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha

Číslo účtu: 185602111/0100

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

(dále jen "Zhotovitel")

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění části předmětu plnění „II. ETAPA“ specifikované v odst. 4.3 Smlouvy.

2. Doba plnění:


- 2.1. Z důvodu doplnění díla o vícepráce se doba plnění části předmětu plnění „II. ETAPA“ prodlužuje do 30. 9. 2015.
- 2.2. Potřeba víceprací je způsobena skutečnostmi zjištěnými po provedení výkopových prací ve dvoře a v objektu A, které nemohl Objednatel předpokládat. Zejména se jedná o závažnější poškození hydroizolace a její přizdívky u budovy F, nežli předpokládal projekt. Proto byla navržena projektantem CUBUS, spol. s r.o. nová koncepce hydroizolace suterénních stěn budovy F, se kterou se Zhotovitel seznámil a zavázal se podle ní dále postupovat.
3. Soupis víceprací a méněprací s přiřazením jednotkových cen dle Přílohy č. 2 Smlouvy bude předmětem následujícího dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
5. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se nemění.
6. Dodatek je sepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 21.8.2015

V Roztokách dne 20. 8. 2015


Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.



prof. Jan Řídký, DrSc.

ředitel



Jan Pastyřík

jednatel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

**STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK** spol. s r.o.
Lidická 531, 252 63 Roztoky
tel.: 220 910 456
DIČ: CZ47541962