

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení §2586 a následující občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2018

Číslo smlouvy objednatele: 2018-0306/OMI

Smluvní strany:

I. Objednatel:

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

zastoupen: Ing. Karlem Otavou, starostou města

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Lysá nad Labem

Číslo účtu: 80039-0504268369/0800

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: Rekomont, a.s.

se sídlem: Kbelská, 581/50, Praha 9 – Hloubětín, 190 00

zastoupen: Ing. Nikolou Domažlickou, obchodně technickou ředitelkou, jednající na
základě plné moci

IČ: 00499838

DIČ: CZ00499838

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 420136/0300

Bankovní spojení: KB Praha 1

Číslo účtu: 40900011/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 74

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Petr Krejčíř, výrobní ředitel, tel: 605 227 797, e-mail: krejcir@rekomont.cz

(dále: „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení čl. 13 odst. 8. smlouvy o dílo s č. objednatele 2018-0306/OMI tento dodatek č. 1,
kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky
s názvem: „*Rekonstrukce bytového domu Na Františku 235*“.

1. Úvodní ustanovení

Zhotovitelem bylo při kontrolní prohlídce před předáním staveniště zjištěno, že před samotnou realizací díla je nutné provést podrobný stavebně technický průzkum objektu a zjištění skladby a stavu dřevěných konstrukcí z hlediska napadení biotickými škůdci. Smluvní strany se dohodly, že až na základě tohoto průzkumu bude navržen případný postup a způsob sanace dřevěných konstrukcí a výměna dřevěných prvků.

Smluvní strany se rovněž dohodly, že před započítáním stavebních prací budou také aktualizovány Zásady organizace výstavby a to s ohledem na pohyb třetích osob v rámci staveniště a koordinace stavebních prací u vedlejšího objektu.

2. Změny závazků ze smlouvy

Smluvní strany se z důvodů uvedených v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo:

Článek 2 Místo a doba plnění

se doplňuje o tyto ustanovení:

2.2.1.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla nejpozději do **01. 10. 2018**

2.2.3.1 Stavební práce budou přerušeny v době Vánočních svátků tj. v termínu 20. 12. 2018 – 07. 01. 2019.

Toto přerušení není započítáno do celkové doby výstavby.

V Článku 2 Místo a doba plnění

se mění text odstavce 2.2.2 smlouvy na toto nové znění:

2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data předání staveniště

Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno v termínu takto:

- nejpozději do 10 týdnů ode dne podpisu této smlouvy.

3. Ostatní ujednání

Další ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny. Dodatek č.1 je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.1 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Lysá nad Labem dne 17.7.2018 usnesením číslo 523

V Lysé nad Labem dne 13.8.2018

Za objednatele:


Ing. Karel Otava
starosta
Město Lysá nad Labem

V Praze dne 13.8.2018

Za zhotovitele:


Ing. Nikola Domažlická, MBA
obchodně technická ředitelka
Rekomont, a.s.

